

ГРАФИК
проведения работ

№ п/п	Наименование этапа работ	Сентябрь 2016	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Декабрь 2016	Примечание
1	Поставка оборудования, лифт для административных зданий 348Д-900, г/п 1000 кг, 8 ост.			с 10.11 по 20.11		-----
2	Демонтаж	с 23.09 по 26.09				-----
3	Монтажные работы			с 10.11	по 18.12	-----
4	Пусконаладочные работы				с 18.12 по 21.12	-----
5	Диспетчерская связь				с 18.12 по 21.12	-----
6	Электромонтажные работы			с 01.11 по 18.11		-----
7	Проемы	с 26.09	по 20.10			-----
8	Строительные работы		с 14.10 по 20.10			-----
9	Ремонт лифтовой шахты №3, замена плиты перекрытия лифтовой шахты №3	с 23.09	по 30.10			-----
10	Изготовление и монтаж дополнительных крепежных узлов		с 25.10	по 10.11		-----

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор МУП «ЦМИ»

Директор филиала ПАО «КМЗ» в
Новосибирске

М.П. В. Беляцкий

Ю. В. Антонов

