



«Утверждаю»
 Генеральный директор ООО «ИнвестСтрой»

Е.И. Пылёва

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Объект: «Перепланировка помещений, расположенных на 1 этаже Дома быта»

№ п.п.	Наименование работ	Сроки выполнения		Ед. изм.	Объём работ	Трудоёмкость ч/час	2016 год					2017 год					
		Нач.	Кон.				Декабрь		Январь			Февраль		Март			
1	Устройство стяжек 1 и 2 очереди	30.12	09.01	м ²	394,3	396	4	4	4	4							
2	Устройство перегородок 1 и 2 очереди	03.01	16.01	м ²	580,66	924			6	6							
3	Установка окон 1 и 2 очереди	16.01	23.01	шт.	18	176				2							
4	Установка дверей 1 и 2 очереди	16.01	16.01	шт.	3	22				2							
5	Отделочные работы потолка 1 и 2 очереди	24.01	07.02	м ²	483,6	660				4	4						
6	Отделочные работы стен 1 и 2 очереди	24.01	21.02	м ²	4118,4	2552				8	8	8	8				
7	Сантехнические работы 1 очередь	01.02	14.02			308					2	2					
8	Электромонтажные работы 1 и 2 очереди	03.01	04.03			1342			2	2	2	2	2	2	2	2	2
9	Монтаж слаботоковых систем 1 очередь	01.02	28.02			616					2	2	2	2	2		
10	Монтаж вентиляции	16.01	28.02			968				2	2	2	2	2	2		
11	Монтаж пожарной системы 1 и 2 очереди	16.01	04.03			1056				2	2	2	2	2	2	2	2
12	Пусконаладочные работы	01.02	04.03			704						2	2	2	2	2	2

Начальник ПТО ООО «ИнвестСтрой»

Цвях Н. И.

(Подпись)