

А К Т №1

г. Новосибирск

«06» августа 2018 г

Комиссия по проверке исполнения условий контракта в составе:

Семенов Евгений Борисович – главный инженер, председатель комиссии;

Жданович Светлана Витальевна – заместитель начальника технического отдела, заместитель председателя комиссии;

Чацкис Алексей Владимирович – юрист, член комиссии;

Клюшов Антон Владимирович – специалист-сметчик, член комиссии;

Емельянов Михаил Вадимович – специалист технического отдела, член комиссии;

в присутствии директора ООО ГК «НОВОСИБИРСК ПРЕСТИЖ» Алексея Владимировича Фролова составила настоящий акт о том, что на дату окончания работ (05.08.2018) по Контракту от 06.07.2018 № Ф.2018.316804 (далее – Контракт), заключенному между заказчиком МУП «ЦМИ» и подрядчиком ООО ГК «НОВОСИБИРСК ПРЕСТИЖ», объем работ, оговоренный в Контракте, не выполнен.

На дату обследования выполнены следующие объемы работ:

Крыльцо №1 (главный вход со стороны Красного проспекта)

Необходимые работы	Необходимые к выполнению объемы	Объем выполненных работ
Демонтаж поручня; Демонтаж уголков и пластин крепежных; Демонтаж старого покрытия из резины; Ремонт поверхности бетона; Устройство бетонной стяжки; Устройство поверхности из плитки; Монтаж поручня.	4,7 пог. м; 124,3 пог. м; 140,91 кв. м; 140,91 кв. м; 7,05 куб. м; 162,04 кв. м; 4,7 пог. м.	0 пог. м; 80 пог. м; 83,11 кв. м; 74,11 кв. м; 1,5 куб. м; 0 кв. м; 0 пог. м.
Демонтаж остатков отделки; Отделка поверхности камнем.	10,50 кв. м; 10,50 кв. м.	0 кв. м; 0 кв. м.
Ремонт штукатурки; Покраска штукатурки.	2,42 кв. м; 2,42 кв. м.	1,21 кв. м; 1,21 кв. м.
Демонтаж старой гранитной плитки; Устройство покрытия из металлокассет на металлокаркасе.	51,24 кв. м; 53,80 кв. м.	51,24 кв. м; 0 кв. м.
Монтаж водосточного желоба; Монтаж водосточной трубы; Монтаж водосточного желоба в тротуарной плитке.	12,4 пог. м; 7,4 пог. м; 9,6 пог. м.	0 пог. м; 0 пог. м; 0 пог. м.

Крыльцо №2 (вход в здание со стороны двора)

Необходимые работы	Необходимые к выполнению объемы	Объем выполненных работ
Демонтаж поручня; Демонтаж уголков и пластин крепежных; Демонтаж старого покрытия из резины; Ремонт поверхности бетона; Устройство бетонной стяжки; Устройство поверхности из резины; Штукатурка и покраска подступенков; Монтаж поручня.	1,5 пог. м; 45,35 пог. м; 15,61 кв. м; 22,58 кв. м; 0,91 куб. м; 15,61 кв. м; 0,97 кв. м; 1,5 пог. м.	0 пог. м; 45,35 пог. м; 15,61 кв. м; 0 кв. м; 0 куб. м; 0 кв. м; 0 кв. м; 0 пог. м.
Монтаж водосточного желоба; Монтаж водосточной трубы;	7,3 пог. м; 4,3 пог. м.	7,3 пог. м; 3,4 пог. м.
Окраска части бетонной стены крыльца по старой краске по штукатурке с частичной расчисткой старой краски.	15,2 кв. м.	15,2 кв. м.

Дополнительно выполненные работы, неучтенные Контрактом и дефектной ведомостью:

1. Демонтаж части бетонного Крыльца №2 – 0,36 куб. м;
2. Окраска части фасада Крыльца №2 по старой краске по штукатурке с частичной расчисткой старой краски – 30,7 кв.м;
3. Монтаж водосточного желоба над Крыльцом №2 – 4,7 кв.м.

---



---



---









---



---

Акт составлен в 2-х экземплярах.

Подписи:

	Е. Б. Семенов
	С. В. Жданович
	А. В. Чацкис
	А. В. Клюшов
	М. В. Емельянов
	А. В. Фролов