

А К Т №2

г. Новосибирск

«28» августа 2018 г

Комиссия по проверке исполнения условий контракта в составе:
Семенов Евгений Борисович – главный инженер, председатель комиссии;
Жданович Светлана Витальевна – заместитель начальника технического отдела, заместитель председателя комиссии;
Чацкис Алексей Владимирович – юрист, член комиссии;
Клюшов Антон Владимирович – специалист-сметчик, член комиссии;
составила настоящий акт о том, что на дату проведения обследования (28.08.2018) по Контракту от 06.07.2018 № Ф.2018.316804 (далее – Контракт), заключенному между заказчиком МУП «ЦМИ» и подрядчиком ООО ГК «НОВОСИБИРСК ПРЕСТИЖ», объем работ, оговоренный в Контракте, не выполнен.

На дату обследования выполнены следующие объемы работ:

Крыльцо №1 (главный вход со стороны Красного проспекта)

Необходимые работы	Необходимые к выполнению объемы	Объем выполненных работ
Демонтаж поручня; Демонтаж уголков и пластин крепежных; Демонтаж старого покрытия из резины; Ремонт поверхности бетона; Устройство бетонной стяжки; Устройство поверхности из плитки; Монтаж поручня.	4,7 пог. м; 124,3 пог. м; 142,0 кв. м; 142,0 кв. м; 7,05 куб. м; 162,04 кв. м; 4,7 пог. м.	0 пог. м; 105,0 пог. м; 100,42 кв. м; 100,42 кв. м; 3,0 куб. м; 0 кв. м; 0 пог. м.
Демонтаж остатков отделки; Отделка поверхности камнем.	10,50 кв. м; 10,50 кв. м.	10,50 кв. м; 10,50 кв. м.
Ремонт штукатурки; Покраска штукатурки.	2,42 кв. м; 2,42 кв. м.	2,42 кв. м; 2,42 кв. м.
Демонтаж старой гранитной плитки; Устройство покрытия из металлокассет на металлокаркасе.	51,24 кв. м; 53,80 кв. м.	51,24 кв. м; 25,9 кв. м.
Монтаж водосточного желоба; Монтаж водосточной трубы; Монтаж водосточного желоба в тротуарной плитке.	12,4 пог. м,; 7,4 пог. м; 9,6 пог. м.	12,4 пог. м,; 3,7 пог. м; 9,6 пог. м.

Крыльцо №2 (вход в здание со стороны двора)

Необходимые работы	Необходимые к выполнению объемы	Объем выполненных работ
Демонтаж поручня; Демонтаж уголков и пластин крепежных; Демонтаж старого покрытия из резины; Ремонт поверхности бетона; Устройство бетонной стяжки; Устройство поверхности из резины; Штукатурка и покраска подступенков; Монтаж поручня.	1,5 пог. м; 45,35 пог. м; 15,61 кв. м; 22,58 кв. м; 0,91 куб. м; 15,61 кв. м; 0,97 кв. м; 1,5 пог. м.	0 пог. м; 45,35 пог. м; 15,61 кв. м; 0 кв. м; 0 куб. м; 0 кв. м; 0 кв. м; 0 пог. м.
Монтаж водосточного желоба; Монтаж водосточной трубы;	7,3 пог. м; 4,3 пог. м.	7,3 пог. м; 3,4 пог. м.
Окраска части бетонной стены крыльца по старой краске по штукатурке с частичной расчисткой старой краски.	15,2 кв. м.	15,2 кв. м.

Кроме того не до конца выполнены следующие объемы:

1. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения выполнена в 1 слой вместо 2 – 89,5 кв. м;

2. Для устройства покрытия из металлокассет на металлокаркасе смонтирован каркас из направляющих профилей – 25 кв. м.

Дополнительно выполненные работы, неучтенные Контрактом и дефектной ведомостью:

1. Демонтаж части бетонного Крыльца №2 – 0,36 куб. м;

2. Окраска части фасада Крыльца №2 по старой краске по штукатурке с частичной расчисткой старой краски – 30,7 кв.м;

3. Монтаж водосточного желоба над Крыльцом №2 – 4,7 кв.м.

Акт составлен в 2-х экземплярах.

Подписи: _____

Е. Б. Семенов

С. В. Жданович

А. В. Чацкис

А. В. Ключов

Представитель подрядчика ООО ГК «НОВОСИБИРСК ПРЕСТИЖ» от подписи отказался.