



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

630091 г.Новосибирск ул.Красный проспект, 50 тел./факс:(383)222-72-75 тел.:(383)227-03-31

ИНН 5406100260 КПП 540601001
р/с 40702810644050001443
к/с 30101810500000000641
БИК 045004641
в Сибирский банк ПАО Сбербанк г. Новосибирск

№ 1180 от 21.12.2018

на № _____ от _____

Директору
ООО «Вертикаль-Прим»

Мехтиеву А. И.

Уважаемый Афет Ислам оглы!

27.11.2018 между МУП «ЦМИ» и ООО «Вертикаль-Прим» заключен договор на выполнение работ по ремонту ограждающих конструкций, устройству стяжки кровли, монтажу ливневых труб над муниципальным нежилым помещением, расположенным на 1 этаже здания по адресу: г. Новосибирск, ул. Флотская, 26.

Согласно пункта 4.2 договора обязательство по выполнению работ в полном объеме должно быть исполнено подрядчиком в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты заключения договора (по 11.12.2018). Сообщаем Вам, что в соответствии с пунктом 10.2 договора в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начисляется пеня за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

Таким образом, на дату окончания работ (20.12.2018) размер пени составляет 367 (Триста шестьдесят семь) рублей 45 копеек, расчет пени прилагается.

На основании вышеизложенного, в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных договором от 27.11.2018, просим Вас оплатить указанную сумму пени в срок до 28.12.2018.

Приложение:

Расчет размера пени по контракту – 1 экз.

Директор

Э. В. Беляцкий

Шутова
222-08-71