

Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
Заказчик (Генподрядчик) - Муниципальное унитарное предприятие  
города Новосибирска "Центр муниципального имущества" (МУП "ЦМИ")

Форма по ОКУД  
по ОКПО  
по ОКПО

Код	0322005
	23548189

Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной  
ответственностью производственно-коммерческая фирма "Агросервис"  
(ООО ПКФ "Агросервис")

по ОКПО

	16912281
--	----------

Стройка - Здание по адресу г. Новосибирск, ул. Романова 33  
Объект -

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер	2020.555285
дата	29.12.2020

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
73	13.01.2023г.	29.12.2020г.	23.08.2022



**КОРРЕКТИРОВКА АКТА  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №52 от 23.08.2022**

Смета № 02-01-15д, Сети связи (доп.оборуд)

Основание:

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ -37,640 тыс. руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиция по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ДО ИЗМЕНЕНИЙ</b>							
<b>АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №52 от 23.08.2022</b>							276 882,00
<b>Раздел 1. Дополнительное оборудование парковки. Установка видеонаблюдения верификации автомобильных номеров.</b>							
1	3	Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)	ФЕРм10-06-068-15	шт	-2	482,75	-966
2	5	Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)	ФЕРм10-06-068-15	шт	-1	482,75	-483
3	7	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	ФЕРм10-04-066-04	шт	-2	42,07	-84
4	15	Коробка ответвительная на стене	ФЕРм10-08-019-01	шт	2	5,29	11
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							-1522
Накладные расходы							-1191
Сметная прибыль							-890
<b>Итого по акту:</b>							
Монтаж оборудования							-3437
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования							-191
Монтаж оборудования							25
Итого							-3603
Всего с учетом "Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79"							-28067
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							-44
ФОТ							-1478
Накладные расходы							-1191
Сметная прибыль							-890
Временные здания и сооружения 1,8%							-505
<b>Итого</b>							<b>-28572</b>
Зимнее удорожание 3%							-857
<b>Итого</b>							<b>-29429</b>
Коэффициент дефлятор 1 1,0421							-1239
<b>Итого</b>							<b>-30668</b>
Коэффициент дефлятор 2 1,0228							-699
<b>Итого с учетом доп. работ и затрат</b>							<b>-31367</b>
НДС 20%							-6273,4
<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>-37640,4</b>



Сдал: Генеральный директор ООО ПКФ "Агросервис": \_\_\_\_\_ С.Е. Григорьева  
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор МУП "ЦМИ" \_\_\_\_\_ Э.В. Беляцкий  
(должность, подпись, расшифровка)

