



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, тел./факс: (383) 222-72-75, тел.: (383) 227-03-31

ИНН 5406100260 КПП 540601001

Р/с 40702810644050001443

К/с 30101810500000000641

БИК 045004641

Сибирский банк ПАО Сбербанк

№ 1006 от 18.11.2022
на № _____ от _____

Директору
общества с ограниченной
ответственностью «АРТ-Групп»

Сорокину А. П.

В связи с просрочкой исполнения ООО «АРТ-Групп» обязательства, предусмотренного договором от 06.06.2022 № 2022.84094 на выполнение работ по ремонту муниципальных нежилых помещений (далее - договор), направляем Вам расчет размера неустойки.

Неустойку необходимо оплатить по реквизитам МУП «ЦМИ», указанным в договоре.

Приложение: Расчет размера неустойки (штрафов и пени) по договору от 06.06.2022 № 2022.84094.

Директор

Э. В. Беляцкий

Тришени Морозов ПС 18.11.2022

**Расчет размера неустойки (штрафов и пени)
по договору от 06.06.2022 № 2022.84094**

18.11.2022

Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 1/100 (Одной сотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Подрядчиком в срок.

Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации с 19.09.2022 равна 7,5 %.

Пени определяется по формуле:

$P = (C - B) \times S \times DP$, где:

C - цена Договора с учетом дополнительного соглашения = 646 721,29 руб.;

B - стоимость фактически исполненного в установленный срок подрядчиком обязательства по договору, определяемая на основании результатов выполнения работ, документа о приемке (акта о приемке выполненных работ) = 0,00 руб.;

S - размер ключевой ставки Банка России = 7,5 %;

DP - количество дней просрочки (с 06.08.2022 по 31.10.2022) составляет 87 дней.

$P = (646\,721,29 - 0) \times (1/100 \times 7,5\%) \times 87 = 42\,198,56$ руб.

Итого пеня за 87 дней просрочки исполнения ООО «АРТ-Групп» обязательства, предусмотренного договором, составила: 42 198 (Сорок две тысячи сто девяносто восемь) рублей 56 копеек.

Составил:

начальник отдела закупок

Дораковский Д. Н.



Проверил:

главный бухгалтер

Уфимцева Н. Г.

