

Расчет размера неустойки (штрафов и пеней) по договору от 19.06.2023 № 2

01.04.2024

Согласно пункту 3.2 договора от 19.06.2023 № 2 за каждый день просрочки исполнения обязательств по договору Подрядчик, в случае выставления ему соответствующего требования, обязан выплатить пеню Заказчику в размере 5 000,00 рублей. При невыполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору со стороны Подрядчика, Заказчик вправе удержать сумму неустоек (штрафов, пеней), исчисленную согласно указанному пункту договора, из суммы, подлежащей уплате Заказчиком за исполнение Подрядчиком обязательств по договору (цены договора).

Согласно пункту 2.1 договора Подрядчик предоставляет Заказчику результаты выполненных работ:

- проектную документацию (согласно Техническому заданию) не позднее 30 рабочих дней с момента заключения договора и предоставления Заказчиком всех исходных данных для проектирования (т. е. до 31.07.2023 включительно);

- рабочую документацию (согласно Техническому заданию) не позднее 75 рабочих дней с момента заключения договора и предоставления Заказчиком всех исходных данных для проектирования (т. е. до 02.10.2023 включительно).

Подрядчик предоставил Заказчику результаты выполненных работ 06.10.2023 (Акт № 29-2023/1). Количество дней просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по договору составляет:

- по проектной документации (с 01.08.2023 по 06.10.2023): 67 дней;

- по рабочей документации (с 03.10.2023 по 06.10.2023): 4 дня.

Общее количество дней просрочки составляет: $67 + 4 = 71$ день.

Расчет суммы пеней в соответствии с пунктом 3.2 договора: $71 \text{ день} * 5\,000,00 \text{ рублей} = 355\,000,00 \text{ рублей}$.

В связи с необходимостью производства дополнительных обследований объекта проектирования, выполнения непредвиденных расчетов надежности строительных конструкций, разработки узлов усиления существующих строительных конструкций для сохранения прочностных характеристик объекта, Заказчиком принято решение уменьшить сумму начисленных пеней на 305 000,00 рублей.

Итого сумма начисленных пеней за просрочку исполнения ООО «АСМ Тимушкина» обязательств, предусмотренных договором, составляет 50 000,00 рублей.

Заказчик удерживает начисленные пени из суммы, подлежащей уплате Заказчиком за исполнение Подрядчиком обязательств по договору (цены договора). Сумма к оплате по договору составляет: $450\,000,00 \text{ цена договора} - 50\,000,00 \text{ пени} = 400\,000,00 \text{ рублей}$.

Составил:

начальник отдела закупок

Двораковский Д. Н.



Проверил:

главный бухгалтер

Уфимцева Н. Г.

