

Отчет об исполнении контракта и о результатах  
отдельного этапа его исполнения от "14" августа 2017 г.

Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия	Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска "Центр муниципального имущества"
Организационно-правовая форма	Муниципальное унитарное предприятие
Наименование публично-правового образования	г. Новосибирск
Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты	Красный проспект, 50, г. Новосибирск, 630091 Тел./факс: (383) 222-72-75, E-mail: mup.smi@gmail.com

## Вид документа базовый

Дата	14.08.2017
по ОКПО	23548189
ИНН	5406100260
КПП	540601001
по ОКОПФ/ОКФС	65243/14
по ОКТМО	50701000001
изменения	0

## I. Сведения о контракте

Идентификационный код закупки	Номер контракта	Номер реестровой записи из реестра контрактов в отношении заключенного контракта	Наименование предмета контракта		код по ОКПД2	Источники финансового обеспечения контракта
			наименование товара, работы, услуги			
1	2	3	4	5	6	
173540610026054060100100290 014321000	Ф.2017.202767 от 06.06.2017	3540610026017000025	Выполнение работ по прокладке наружных сетей электрооснабжения 0,4 кВ и монтажу оборудования в электропитовой в здании по адресу: Красный проспект, 50	43.21.10.110	05	

II. Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе)

Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)	Организационно-правовая форма	Местонахождение (место жительства), адрес, телефон, адрес электронной почты	По ОКОПФ/ОКФС	По ОКСМ	По ОКПО	ИНН	КПП	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ООО «Энергострой»	Общество с ограниченной ответственностью	630055, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, 3/1, оф. 621, т. (383)362-02-99 info@energostroy-nsk.ru	12300/16	643	64361244	5410029972	540801001	1

III. Информация об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта

Наименование показателя	Предусмотрено контрактом	Исполнено	Документ, подтверждающий исполнение	Причина отклонения или неисполнения (в том числе причины отклонения от плана-графика)	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7
1. Дата начала исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта)	06.06.2017	06.06.2017	-	-	-	-
2. Дата окончания исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта)	18.08.2017	11.08.2017	-	-	-	-
3. Цена контракта (отдельного этапа исполнения контракта): в валюте контракта в рублях	1 841 309,95	1 841 309,95	Платежное поручение №2086 от 11.08.2017			
4. Количество (объем) поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ по	(1/усл. ед.)	(1/усл. ед.)	Акт о приемке выполненных			

*Handwritten signature*

	контракту (по отдельному этапу исполнения контракта) с указанием через символ "/" единиц измерения по ОКЕИ (в случае если объект закупки может быть количественно измерен)			работ № 1 от 07.08.2017			
5.	Авансовый платеж (если контрактом предусмотрена выплата аванса): 5.1. размер в рублях 5.2. дата перечисления	-	-	-	-	-	-

IV. Информация о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, связанных с указанным нарушением

	Наименование показателя	Наименование обязательства	Суть нарушения	Информация о неисполненной обязанности	Документ, подтверждающий неисполнение или уплату неустойки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ненадлежащее исполнение и (или) неисполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением нарушения сроков исполнения обязательств	-	-	-	-	-
2.	Нарушение заказчиком сроков исполнения обязательств	-	-	-	-	-
3.	Ненадлежащее исполнение и (или) неисполнение исполнителем обязательств, за исключением нарушений сроков исполнения обязательств, предусмотренных контрактом	-	-	-	-	-
4.	Нарушение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков исполнения обязательств	Выполнение работ по прокладке наружных сетей электроснабжения 0,4 кВ и монтажу оборудования в электрощитовой в здании по адресу: Красный проспект, 50	Нарушение срока исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом	19 886,15	Требование об уплате пеней по контракту от 06.06.2017 № Ф.2017.202767	-

78-53

5.	Неадекватное исполнение обязательств банком, выданным исполнителем банковскую гарантию для целей обеспечения исполнения контракта	-	-	-	-	-
----	---	---	---	---	---	---

V. Информация об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения

	Событие	Дата	Причина	Наименование, номер и дата документа-основания
1.	Изменение контракта	04.08.2017	по предложению заказчика увеличение не более 10 %	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 от 04.08.2017 к контракту от 06.06.2017 №Ф.2017.202767
2.	Расторжение контракта	-	-	-

Руководитель  
(уполномоченный работник)

Директор  
(подпись)

Э.В. Беляцкий

«14» августа 2017 г.



*Handwritten signature*