



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

630091 г.Новосибирск ул.Красный проспект, 50 тел./факс:(383) 222-72-75 тел.: (383) 227-03-31

ИНН 5406100260 КПП 540601001
р/с 40702810644050001443
к/с 3010181050000000641
БИК 045004641
в Сибирский банк ПАО Сбербанк г. Новосибирск

№ 849 от 08.09.2017
на № _____ от _____

Директору
ООО «Дорожник»

В. М. Русских

Уважаемая Валентина Михайловна!

28.07.2017 между ООО «Дорожник» и МУП «ЦМИ» заключен контракт № Ф.2017.311747 на выполнение строительно-монтажных работ по перепланировке помещений, расположенных на 1-м этаже здания по адресу: г. Новосибирск, ул. Шмидта, 12.

Согласно пункта 4.1 контракта обязательство по выполнению работ в полном объеме должно быть исполнено подрядчиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения контракта (по 27.08.2017). Просрочка выполнения работ составила 10 дней. В пунктах 9.5, 9.6 контракта стороны установили, что в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начисляется пеня за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

Таким образом, на дату окончания работ (06.09.2017) размер пени составляет 4005 (Четыре тысячи пять) рублей 10 копеек, расчет пени прилагается.

На основании вышеизложенного в соответствии с пунктом 9.9 контракта, а также ч. 6 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом от 28.07.2017 №2017.311747, просим Вас оплатить указанную сумму пени в срок до 14.09.2017.

Приложение:

1. Расчет размера пени по контракту – 1 экз.

Директор

Э. В. Беляцкий

Валентина Михайловна

Э. В. Беляцкий
14.09.2017

Русаков
202-07-72

Русаков

Расчет размера пени по контракту от 28.07.2017 № Ф.2017.311747

Расчет произведен в соответствии с условиями контракта, а также в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 № 1063. Пеня определяется по формуле:

$$П = (Ц - В) \times С, \text{ где:}$$

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании результатов выполнения работ, документа о приемке (акта о приемке выполненных работ);

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

$$С = С_{цб} \times ДП, \text{ где:}$$

$С_{цб}$ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

$$К = \frac{ДП}{ДК} \times 100\%, \text{ где:}$$

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

$$Ц = 445011,16 \text{ руб.}, В = 0 \text{ руб.}, С_{цб} = 9,00\%, ДП = 10 \text{ дней}, ДК = 30 \text{ дней.}$$

$$К = (10/30) \times 100\% = 33,34 - \text{ размер ставки принимается } 0,01$$

$$С = (0,01 \times 9,00\%) \times 10 = 0,009$$

$$П = (445011,16 - 0) \times 0,009 = 4005,10 \text{ руб.}$$

Итого пеня за 10 дней просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом составила: 4005 (Четыре тысячи пять) рублей 10 копеек.

Составил:  Русаков Д. В.

Проверил:  Уфимцева Н. Г.