

## Расчет размера неустойки (штрафов и пени)

по договору от 27.11.2018 № б/н

«20» декабря 2018 г.

Расчет произведен в соответствии с условиями договора, а также согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере 1/300 (Одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных подрядчиком.

По договору от 27.11.2018 №б/н количество дней просрочки составило 9 дней (с 12.12. по 20.12.).

Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации равна ключевой ставке, установленной Банком России до 17.12.2018 = 7,5%.

Пеня определяется по формуле:

$P = (C - B) \times S \times DP$ , где:

C - цена Договора. C = 160 925,36 руб.;

B - стоимость фактически исполненного в установленный срок подрядчиком обязательства по договору, определяемая на основании результатов выполнения работ, документа о приемке (акта о приемке выполненных работ). B = 0 руб.;

S - размер ставки. S = 7,5%;

DP - количество дней просрочки. DP = 12.12. - 16.12. = 5 дней.

$$P = (160\,925,36 - 0) \times (1/300 \times 7,5\%) \times 5 = 201,16 \text{ руб.}$$

Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации равна ключевой ставке, установленной Банком России с 17.12.2018 = 7,75%.

Пеня определяется по формуле:

$P = (C - B) \times S \times DP$ , где:

C - цена Договора. C = 160 925,36 руб.;


B - стоимость фактически исполненного в установленный срок подрядчиком обязательства по договору, определяемая на основании результатов выполнения работ, документа о приемке (акта о приемке выполненных работ). B = 0 руб.;

S - размер ставки. S = 7,75%;

DP - количество дней просрочки. DP = 16.12. - 20.12. = 4 дня.

$$P = (160\,925,36 - 0) \times (1/300 \times 7,75\%) \times 4 = 166,29 \text{ руб.}$$

Итого пеня за 9 дней просрочки исполнения ООО «Вертикаль-Прим» обязательства, предусмотренного договором составила: 367 (Триста шестьдесят семь) рублей 45 копеек.

Составил: начальник отдела закупок  Русаков Д. В.

Проверил: главный бухгалтер  Уфимцева Н. Г.