

Расчет размера неустойки (штрафов и пени)

по договору от 30.09.2019 № б/н

«11» декабря 2019 г.

Расчет произведен в соответствии с условиями договора. Расчет произведен в соответствии с условиями договора. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств по срокам выполнения работ заказчик вправе требовать от подрядчика уплаты пени которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой ключевой ставки Банка России от общей стоимости настоящего договора.

Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации равна ключевой ставке, установленной Банком России с 28.10.2019 = 6,50 %.

Пеня определяется по формуле:

$P = (C - B) \times S \times DP$, где:

C - цена Договора. C = 170 000,00 руб.;

B - стоимость фактически исполненного в установленный срок подрядчиком обязательства по договору, определяемая на основании результатов выполнения работ, документа о приемке (акта о приемке выполненных работ). B = 0 руб.;

S - размер ставки. S = 6,50 %;

DP - количество дней просрочки. DP = 31.10.2019 - 04.12.2019 = 35 дней.

$P = (170\,000,00 - 0) \times (1/300 \times 6,50\%) \times 35 = 1\,289,17$ руб.

Итого пеня за 35 дней просрочки исполнения ООО «Энергия» обязательства, предусмотренного договором, составила: 1 289 (Одна тысяча двести восемьдесят девять) рублей 17 копеек.

Составил: специалист отдела закупок  Семенова Е. А.

Проверил: главный бухгалтер  Уфимцева Н. Г.