

Расчет размера неустойки (штрафов и пени)

по договору от 28.08.2020

«02» декабря 2020 г.

Расчет произведен в соответствии с условиями договора. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, в размере 1/100 (Одной сотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Подрядчиком в срок.

Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации равна ключевой ставке, установленной Банком России с 27.07.2020 = 4,25 %.

Пеня определяется по формуле:

$P = (C - B) \times S \times DP$, где:

C - цена Договора.

B - стоимость фактически исполненного в установленный срок подрядчиком обязательства по договору, определяемая на основании результатов выполнения работ, документа о приемке (акта о приемке выполненных работ). B = 0 руб.;

1) C = 746 986,80 руб.


S - размер ставки. S = 4,25 %;

DP - количество дней просрочки. DP = 18.10.2020 - 02.12.2020 = 46 дней.

$P = (746\,986,80 - 0) \times (1/100 \times 4,25\%) \times 46 = 14\,603,59$ руб.

Итого пеня за 46 дней просрочки исполнения ЗАО СУ «Дорожник» обязательства, предусмотренного договором, составила: 14 603 (Четырнадцать тысяч шестьсот три) рубля 59 копеек.

Составил: начальник отдела закупок _____  Русаков Д. В.

Проверил: главный бухгалтер _____  Уфимцева Н. Г.