

Инвестор - _____	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	Форма по ОКУД	Код	322005
Заказчик (Генподрядчик) - Муниципальное унитарное предприятия г.Новосибирска "Центр муниципального имущества"	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО			
Подрядчик (Субподрядчик) -Публичное акционерное общество "Карачаровский механический завод"	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО			
Стройка - г.Новосибирск, Красный проспект, 50	наименование, адрес		Вид деятельности по ОКДП		
Объект -Красный проспект,50	наименование		Договор подряда (контракт)	номер	5з/2016
				дата	07.06.2016
				Вид операции	
			Номер документа	Дата составления	Отчетный период
					с по
			4	08.12.2016	01.11.2016 08.12.2016

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №2 , Смета на сумму -3 893 874,87руб

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 397,231 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 80,265 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 459,14 чел.час

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 6. Проемы							
1	28	Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-04-016-01 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9829; ЭМ=5,4059; МАТ=6,9854	ФЕР46-04-016-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	1 м реза	39,9	2279,53	90953,25

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
2	29	На каждые 100 мм увеличения глубины реза добавлять к расценке 46-04-016-01 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ФЕР46-04-016-02 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9776; ЭМ=5,4057; МАТ=4,375	ФЕР46-04-016-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	1 м реза	79,8	560,86	44756,63
3	30	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ФЕР46-03-007-02 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9856; ЭМ=6,619; ЗПМ=15,2887	ФЕР46-03-007-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	1 м3	2,94	10999,49	32338,5
4	31	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ФЕР46-03-007-03 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9856; ЭМ=6,6191; ЗПМ=15,2908	ФЕР46-03-007-03 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	1 м3	2,058	3328,25	6849,54
5	32	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ФЕРр69-6-1 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9881; ЭМ=11,2479; МАТ=4,2616	ФЕРр69-6-1 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	100 м2 вертикальной проекции	0,7875	50387,92	39680,49
6	33	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ФЕР10-01-091-01 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9883; ЭМ=6,9202; ЗПМ=16,1086; МАТ=12,4603	ФЕР10-01-091-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	100 м2 обрабатываем ой поверхности	0,8	3236,55	2589,24
7	34	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ФЕРр53-25-1 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9849; ЭМ=8,9657; ЗПМ=15,2832; МАТ=5,2855	ФЕРр53-25-1 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	1 т металлоконстр укций перемычек	0,0618	75404,92	4660,02
8	35	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ФЕР09-05-003-01 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9883; ЭМ=11,2251	ФЕР09-05-003-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	100 шт. болтов	0,08	1755,03	140,4
9	36	Шайбы оцинкованные, диаметр: 16 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ФССЦ-101-2046 Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм МАТ=4,8841	ФССЦ-101-2046 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	кг	0,088	152,24	13,4
10	37	Гайки шестигранные диаметр резьбы: 16-18 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ФССЦ-101-0124 Гайки шестигранные диаметр резьбы 16-18 мм МАТ=10,5386	ФССЦ-101-0124 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	т	0,000304	106237,94	32,3

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
11	38	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 16 мм длиной 600, 700-1050 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-101-1399 Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 600, 700-1050 мм МАТ=7,4354</i>	ФССЦ-101-1399 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	т	0,0058	97656,54	566,41
12	39	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-03-002-04 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9826; ЭМ=6,0021; ЗПМ=15,4; МАТ=5,1843</i>	ФЕР13-03-002-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,25	2011,38	502,85
13	40	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-03-003-21 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9866; ЭМ=6,4276; ЗПМ=15,4; МАТ=4,2904</i>	ФЕР13-03-003-21 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,25	1829,45	457,36
14	41	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг-01-01-01-041 с 01.12.2015 в ОЗП=10,12; ЭМ=10,12</i>	ФССЦпг01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	1 т груза	20	434,96	8699,2
15	42	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг-03-21-01-015 с 01.12.2015 в ЭМ=9,15</i>	ФССЦпг03-21-01-015 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	1 т груза	20	122,43	2448,6
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							234688,19
Накладные расходы							64522,88
Сметная прибыль							37425,21
Итого по акту:							
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							257639,14
Прочие ремонтно-строительные работы							55562,98
Деревянные конструкции							3412,66
Стены (ремонтно-строительные)							6492,18
Строительные металлические конструкции							927,83
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							1453,69
Погрузо-разгрузочные работы							8699,2
Перевозка грузов автотранспортом							2448,6
Итого							336636,28
В том числе:							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы						31871,87
	Машины и механизмы						128534,75
	ФОТ						80265,44
	Накладные расходы						64522,88
	Сметная прибыль						37425,21
	НДС 18%						60594,53
	ВСЕГО по акту						397230,81



Сдал:

Директор филиала

должность

Ю.В. Антонов
подпись

Ю.В. Антонов

расшифровка подписи

Принял:

Директор

должность

Э.В. Беляцкий
подпись

Э.В. Беляцкий

расшифровка подписи

