

Инвестор - _____	Форма по ОКУД	Код	322005
Заказчик (Генподрядчик) - Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска "Центр муниципального имущества"	по ОКПО		
Подрядчик (Субподрядчик) -Публичное акционерное общество "Карачаровский механический завод"	по ОКПО		
Стройка - г.Новосибирск, Красный проспект, 50			
Объект -Красный проспект,50			
	Вид деятельности по ОКДП		
	Договор подряда (контракт)	номер	5з/2016
		дата	07.06.2016
		Вид операции	
	Номер документа	Дата составления	Отчетный период
	4	08.12.2016	с 01.11.2016 по 08.12.2016

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 3 на сумму 485414,24руб

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 485,414 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 120,011 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 865,09 чел.час

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1.							
1	1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>(МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр61-2-7 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9853; ЭМ=10,8557; ЗПМ=15,2972; МАТ=5,7252	ФЕРр61-2-9 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	100 м2 отремонтированной поверхности	0,95	36872,73	35029

Гранд-СМETA

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	<p>Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6</p> <p>(МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр61-2-7 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</p>	402-0083	м3	-2,09	2965,14	-6197
3	3	<p>Смесь сухая: ремонтная марка "Скрепа М 500"</p> <p>(МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-03-007-01 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</p>	ФССЦ-402-0199 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	кг	3000	11,99	35970
4	4	<p>Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях</p> <p>(МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.1 п.3) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-01-008-03 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</p>	ФЕР46-01-008-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	1 м3	4,63	12329,8	57087
5	5	<p>Разборка монолитных перекрытий: железобетонных</p> <p>(МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.1 п.3) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-04-002-02 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм</p>	ФЕР46-04-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	1 м3	1,8	4657,21	8383

1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	<p>Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами</p> <p>(МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр53-16-1 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2953; ЭМ=10,0493; ЗПМ=15,6075; МАТ=4,6685</p>	<p>ФЕРр53-16-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</p>	1 м3 кладки	8	10548,93	84391
7	7	<p>Обетонирование: балок и прогонов</p> <p>(МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.1 п.3) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-01-008-02 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2913; ЭМ=8,6985; ЗПМ=15,6234; МАТ=5,4297</p>	<p>ФЕР46-01-008-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</p>	1 м3	3	9140,51	27422
8	8	<p>Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади: более 6 м</p> <p>(Прил.6.5 п.3.1 При производстве работ на высоте (глубине) от поверхности земли: от 16 до 35 м ОЗП=1,04; ТЗ=1,04; МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-01-041-06 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм</p>	<p>ФЕР06-01-041-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</p>	100 м3 в деле	0,0115	1379206,7	15861
9	9	<p>Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)</p> <p>(МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-01-041-06 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=16,2916; ЭМ=23,6252; ЗПМ=15,6179; МАТ=4,5816</p>	401-0066	м3	-1,167	3046,76	-3556

1	2	3	4	5	6	7	8	
10	10	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В20 (М250) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-01-041-06 1 зона. 2 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1.2 (пр 899) ОЗП=16.2916; ЭМ=23.6252; ЗПМ=15.6179; МАТ=4.5816	ФССЦ-401-0067 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	м3	1,167	3059,73	3571	
11	11	Профилированный лист оцинкованный: Н75-750-0,8 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-101-3834 Профилированный лист оцинкованный Н75-750-0,8	ФССЦ-101-3834 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	т	0,11	37228,09	4095	
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							262056	
Накладные расходы							90127	
Сметная прибыль							59185	
Итого по акту:								
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							59556	
Материалы для строительных работ							35970	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							139631	
Стены (ремонтно-строительные)							150091	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							26120	
Итого							411368	
В том числе:								
Материалы							131699	
Машины и механизмы							13029	
ФОТ							120011	
Накладные расходы							90127	
Сметная прибыль							59185	
НДС 18%							74046,24	
ВСЕГО по акту							485414,24	



Принял:

М.П.



Директор филиала

Директор

подпись

подпись

Ю.В.Антонов

расшифровка подписи

Э.В.Беляцкий

расшифровка подписи