

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "ЦМИ"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ИП Шлапакова Н.Е.
 Стройка - Красный проспект, 50, 1 этаж - демонтаж конструкций
 Объект - демонтаж конструкций на 1 этаже

		Код
Форма по ОКУД		0322005
то ОКПО		
то ОКПО		
то ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер 23/2016
		дата 25.04.2016
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	18.05.2016	25.04.2016	18.05.2016

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май 2016 г.

Смета №
 Основание -
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 189,734 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 146,041 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 998,41 чел. час

Номер по порядку	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1.															

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	ФЕР08-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка лестничных спусков (прим.) (МДС 81-36 2004 п 3.3.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	1 м3 кладки	1,35	1319,87	489,4	830,47	72,7	1781,82	660,69	1121,13	98,15	3,54 4,78	0,35 0,47
2	2	ФЕР10-01-059-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (прим.) (МДС 81-36 2004 п 3.3.1 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 шт. изделий	0,12	10115,57	7708,58	2406,99	285,99	1213,87	925,03	288,84	34,32	60,12 7,21	1,38 0,17
3	3	ФЕР14-02-014-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка металлических конструкций каркасов и ограждений (МДС 81-36 2004 п 3.3.1 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	1 т	0,0792	10976,66	10658,27	318,39		869,35	844,14	25,21		73,5 5,82	
4	4	ФЕРр59-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных: лестниц с маршами и площадками	100 м2 горизонталь ной проекции	0,05	16045,24	15948,59	96,65		802,26	797,43	4,83		125,57 6,28	
5	5	ФЕРр55-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2 перегородок	3,25	23391,87	19252,61	4139,26	1033,6	76023,58	62570,98	13452,6	3359,2	141,2 458,9	6,72 21,84
6	6	ФЕР09-03-046-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж перегородок: остекленных (прим.) (МДС 81-36 2004 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	100 м2	0,725	5725,82	5352,75	373,07	44,79	4151,22	3880,74	270,48	32,47	36,47 26,44	0,22 0,16

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	7	ФЕРр53-1-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев	100 м2 стен	0,15	9204,7	6086,64	3118,06	593	1380,71	913	467,71	88,95	51,2 7,68	2,87 0,43
8	8	ФЕР10-01-034-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 <small>(МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8, ЭМ=0,8 к расх., ЗПМ=0 к расх., ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8)</small>	100 м2 проемов	0,6	18601,17	15362,36	3238,81	109,13	11160,7	9217,42	1943,28	65,48	109,94 65,96	0,53 0,32
9	9	ФЕР09-03-046-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж перегородок <small>(МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7, ЭМ=0,7 к расх., ЗПМ=0,7, МАТ=0 к расх., ТЗ=0,7, ТЗМ=0,7)</small>	100 м2	1,3	5725,82	5352,75	373,07	44,79	7443,57	6958,58	484,99	58,23	36,47 47,41	0,22 0,29
10	10	ФЕР08-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка стен из легкобетонных камней <small>(МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8, ЭМ=0,8 к расх., ЗПМ=0,8, МАТ=0 к расх., ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8)</small>	1 м3 кладки	1,06	1319,87	489,4	830,47	72,7	1399,06	518,76	880,3	77,06	3,54 3,75	0,35 0,37
11	11	ФЕРр56-9-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 коробок	0,06	8560,42	8560,42			513,63	513,63			67,4 4,04	
12	12	ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,06	23371,52	23002,09	369,43	39,94	1402,29	1380,13	22,16	2,4	179,3 10,76	3,97 0,24

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
13	13	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (прим) <small>(ИДС 81-36 2004 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7, ЭМ=0,7 к расх. ЗПМ=0,7 МАТ=0 к расх. ТЗ=0,7, ТЗМ=0,7)</small>	100 м2 поверхности облицовки	4,8714	14139,69	10778,99	3360,7	109,89	68880,09	52508,78	16371,31	535,32	71,72 349,38	0,53 2,58
14	14	ФССЦпр01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	120	405,3		405,3		48636		48636			
15	15	ФССЦпр03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	120	122,43		122,43		14691,6		14691,6			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										240349,75	141689,31	98660,44	4351,58	998,41	26,87
Накладные расходы										107180,38					
Сметная прибыль										61449,48					
Итого по разделу 1										408979,61				998,41	26,87
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах										240349,75	141689,31	98660,44	4351,58	998,41	26,87
Накладные расходы										107180,38					
Сметная прибыль										61449,48					
ВСЕГО по акту										189734,34				998,41	26,87

Сдал



Н. Е.

Handwritten signature of N. E. Shlapakova

Н. Е. Шлапакова

Принял

Директор

м.п.



Э.В. Беляцкий