

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "ЦМИ"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО РСК "Тулон"
 Стройка - г. Новосибирск, Красный проспект, 50
 Объект - строительно-монтажные работы по перепланировке помещений, расположенных
 на 3 этаже здания для размещения офисов

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКТО
 по ОКПО

Код
 0322005

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер
 дата

Ф. 2017.76921
 24.03.2017

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	27.04.2017	24.03.2017	27.04.2017

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета
 Основание -
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 899347,5 руб.
 строительных работ _____ 1067610,08 руб.
 монтажных работ _____ 204672,07 руб.
 Средства на оплату труда _____ 352989,77 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 2356,15 чел.час

по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Переторжки (ремонтно-строительные)							

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи <i>(МДС 81-35.2004 пр. 1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ</i> ОЗП=1.2.ЭМ=1.2.к.двасх.:ЗПМ=1.2.ТЗ=1.2.ТЗМ=1.2)	ФЕРР55-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 перегородок	0,6708	28691,15	19246,02
2	2	Пробивка проемов со слогошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных <i>(МДС 81-35.2004 пр. 1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ</i> ОЗП=1.2.ЭМ=1.2.к.двасх.:ЗПМ=1.2.ТЗ=1.2.ТЗМ=1.2)	ФЕРР55-6-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	100 м2 проемов	0,063	54925,08	3460,28

Раздел 2. Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)

3	3	Смена обоев: высококачественных <i>(МДС 81-35.2004 пр. 1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ</i> ОЗП=1.2.ЭМ=1.2.к.двасх.:ЗПМ=1.2.ТЗ=1.2.ТЗМ=1.2)	ФЕРР63-6-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 оклеенной поверхности	4,8666	20063,25	97639,81
---	---	--	---	------------------------------------	--------	----------	----------

Раздел 3. Полы (ремонтно-строительные)

4	4	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины <i>(МДС 81-35.2004 пр. 1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ</i> ОЗП=1.2.ЭМ=1.2.к.двасх.:ЗПМ=1.2.ТЗ=1.2.ТЗМ=1.2)	ФЕРР57-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 покрытия	2,6974	1791,34	4831,96
5	5	Разборка покрытий полов: цементных <i>(МДС 81-35.2004 пр. 1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ</i> ОЗП=1.2.ЭМ=1.2.к.двасх.:ЗПМ=1.2.ТЗ=1.2.ТЗМ=1.2)	ФЕРР57-2-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 покрытия	0,7839	33991,2	26645,7

Раздел 4. Малые работы (ремонтно-строительные)

6	6	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски до 10% <i>(МДС 81-35.2004 пр. 1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ</i> ОЗП=1.2.ЭМ=1.2.к.двасх.:ЗПМ=1.2.ТЗ=1.2.ТЗМ=1.2)	ФЕРР62-16-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,3735	8805,56	29705,56
---	---	---	--	---------------------------------------	--------	---------	----------

1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз	ФЕРр62-33-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4	9521,4	3808,56
		(МДС 81-35.2004 пр. 1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2. ЭМ=1,2 к раск.: ЗПМ=1,2. ТЗ=1,2. ТЗМ=1,2)					

Раздел 5. Проемы (ремонтно-строительные)

8	8	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	ФЕРр56-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 коробок	0,02	21951,25	439,03
		(МДС 81-35.2004 пр. 1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2. ЭМ=1,2 к раск.: ЗПМ=1,2. ТЗ=1,2. ТЗМ=1,2)					
9	9	Снятие оконных переплетов: остекленные	ФЕРр56-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 оконных переплетов	0,181	7618,57	1378,96
		(МДС 81-35.2004 пр. 1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2. ЭМ=1,2 к раск.: ЗПМ=1,2. ТЗ=1,2. ТЗМ=1,2)					

Раздел 6. Отделочные работы

10	10	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг>	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 поверхности облицовки	1,8083	17252,92	31198,46
		(МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.: ЗПМ=0,7; МАГ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; МДС 81-35.2004 пр. 1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2. ЭМ=1,2 к раск.: ЗПМ=1,2. ТЗ=1,2. ТЗМ=1,2)					
11	11	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 поверхности облицовки	1,8083	33692,14	60925,5
		(МДС 81-35.2004 пр. 1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2. ЭМ=1,2 к раск.: ЗПМ=1,2. ТЗ=1,2. ТЗМ=1,2)					
12	12	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 облицовки	0,15	50613,46	7592,02
		(МДС 81-35.2004 пр. 1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2. ЭМ=1,2 к раск.: ЗПМ=1,2. ТЗ=1,2. ТЗМ=1,2)					

1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих расклевочных смесей толщиной до 10 мм: стен	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,8874	27822,42	24689,62
14	14	Шпателька по штукатурке	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,8874	3591,93	3187,48
15	15	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными	ФЕР15-06-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,8874	16550,93	14687,3
16	16	Окраска поливинилацетатными водоземлясионными составами улучшенная: по штукатурке стен	ФЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,9408	11885,34	70608,43
Раздел 7. Деревянные конструкции							
17	17	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	100 м2 проемов	0,084	239951,56	20155,93
18	18	Блоки дверные двупольные с полотном: глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2	203-0205	м2	-8,4	1855,13	-15583,09

1	2	3	4	5	6	7	8	
19	19	Блоки дверные однополные с полотном: глухим ДГ-21-9, площадь 1,80 м ² ; ДГ-21-10, площадь 2,01 м ²	ФССЦ-203-0199 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	м ²	8,4		1924,14	16162,78
20	20	(МДС 81-35.2004 пр. 1 м. 1 п.2. Производство стропильных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2. ЗМ=1.2.к.васх.: ЗЛП=1.2. ТЗ=1.2. ТЗМ=1.2) Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополных	ФССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	компл.	4		848,52	3394,08
21	21	(МДС 81-35.2004 пр. 1 м. 1 п.2. Производство стропильных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2. ЗМ=1.2.к.васх.: ЗЛП=1.2. ТЗ=1.2. ТЗМ=1.2) Установка и крепление наливчиков	ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м коробок блоков	0,33		5603,13	1849,03
22	22	(МДС 81-35.2004 пр. 1 м. 1 п.2. Производство стропильных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2. ЗМ=1.2.к.васх.: ЗЛП=1.2. ТЗ=1.2. ТЗМ=1.2) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м ² двухстворчатых	ФЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м ² проемов	0,022		309097,13	6800,14
23	23	(МДС 81-35.2004 пр. 1 м. 1 п.2. Производство стропильных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2. ЗМ=1.2.к.васх.: ЗЛП=1.2. ТЗ=1.2. ТЗМ=1.2) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м ² трехстворчатых, в том числе при наливки створок глухого остекления	ФЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м ² проемов	0,181		323670,65	58584,39
24	24	(МДС 81-35.2004 пр. 1 м. 1 п.2. Производство стропильных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2. ЗМ=1.2.к.васх.: ЗЛП=1.2. ТЗ=1.2. ТЗМ=1.2) Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м ²	203-1073	м ²	-18,1		2815,89	-50967,61

1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотной-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2	ФССЦ-203-1079 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	м2	18,1	3187,3	57690,13
26	26	(МДС 81-35.2004 пр. 1 п.2. Производство стропильных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2. ЗМ=1.2. К.васх.: ЗПМ=1.2. ТЗ=1.2. ТЗМ=1.2)	ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 п. м	0,09	17399,66	1565,97
27	27	(МДС 81-35.2004 пр. 1 п.2. Производство стропильных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2. ЗМ=1.2. К.васх.: ЗПМ=1.2. ТЗ=1.2. ТЗМ=1.2)	ФЕР10-05-008-03 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,021	41838,59	878,61

Раздел 8. Конструкции из кирпича и блоков

28	28	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: три высоте этажа до 4 м	ФЕР08-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	1 м3 кладки	7,433	5655,71	42038,89
		(МДС 81-35.2004 пр. 1 п.1 п.2. Производство стропильных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2. ЗМ=1.2. К.васх.: ЗПМ=1.2. ТЗ=1.2. ТЗМ=1.2)					

Раздел 9. Полы

29	29	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 стяжки	0,7889	12835,66	10126,05
30	30	(МДС 81-35.2004 пр. 1 п.1 п.2. Производство стропильных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2. ЗМ=1.2. К.васх.: ЗПМ=1.2. ТЗ=1.2. ТЗМ=1.2)	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 стяжки	4,7034	1698,98	7990,98
		(МДС 81-35.2004 пр. 1 п.1 п.2. Производство стропильных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2. ЗМ=1.2. К.васх.: ЗПМ=1.2. ТЗ=1.2. ТЗМ=1.2)					

1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	Устройство покрытий: из линолеума на клею «Бустилат»	ФЕР1-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м2 покрытия	3,178	36541,75	116129,68
		(МДС 81-35.2004 пр. 1 м. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2. ЭМ=1.2 к.васк.: ЗПМ=1.2. ТЗ=1.2. ТЭМ=1.2)					
32	32	Устройство плинтусов	ФЕР1-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м плинтуса	2,1728	4966,15	10788,28
		(МДС 81-35.2004 пр. 1 м. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2. ЭМ=1.2 к.васк.: ЗПМ=1.2. ТЗ=1.2. ТЭМ=1.2)					

Раздел 10. Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

33	33	Армирование подстилающих слоев и набетоннок	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	1 т	0,17	27401,69	4658,29
		(МДС 81-35.2004 пр. 1 м. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2. ЭМ=1.2 к.васк.: ЗПМ=1.2. ТЗ=1.2. ТЭМ=1.2)					
34	34	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	204-0100	т	0,17	23648,07	4003,17
		(МДС 81-35.2004 пр. 1 м. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2. ЭМ=1.2 к.васк.: ЗПМ=1.2. ТЗ=1.2. ТЭМ=1.2)					
35	35	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 100x100 мм	ФССЦ-101-6040 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	м2	78,39	68,51	5370,5
		(МДС 81-35.2004 пр. 1 м. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2. ЭМ=1.2 к.васк.: ЗПМ=1.2. ТЗ=1.2. ТЭМ=1.2)					

Раздел 11. Электромонтажные работы на других объектах

36	36	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2	ФЕРм08-02-144-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 шт.	2,4	1836,08	4406,59
		(МДС 81-35.2004 пр. 1 м. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2. ЭМ=1.2 к.васк.: ЗПМ=1.2. ТЗ=1.2. ТЭМ=1.2)					
37	37	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	ФЕРм08-02-147-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м кабеля	4,11	3464,86	14240,57
		(МДС 81-35.2004 пр. 1 м. 1 п. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2. ЭМ=1.2 к.васк.: ЗПМ=1.2. ТЗ=1.2. ТЭМ=1.2)					

1	2	3	4	5	6	7	8
38	38	ВВГнг-LS 3х1,5 ГОСТ - Б-К МАТ=26,24/1,18	счет-фактура	М	200	22,24	4448
39	39	(МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство стиральных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2. ЭМ=1.2 к.в.вас.: ЗПМ=1.2. ТЗ=1.2. ТЗМ=1.2) ВВГнг-LS 3х2,5 ГОСТ - Б-К МАТ=40,59/1,18	счет-фактура	М	211	34,4	7258,4
40	40	(МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство стиральных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2. ЭМ=1.2 к.в.вас.: ЗПМ=1.2. ТЗ=1.2. ТЗМ=1.2) Труба гофр. ПВХ д 20 с зондом (100 м) МАТ=5,1/1,18	счет-фактура	М	180	4,32	777,6
41	41	(МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство стиральных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2. ЭМ=1.2 к.в.вас.: ЗПМ=1.2. ТЗ=1.2. ТЗМ=1.2) Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м	20,3	600,03	12180,61
42	42	(МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство стиральных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2. ЭМ=1.2 к.в.вас.: ЗПМ=1.2. ТЗ=1.2. ТЗМ=1.2) Кабель (витая пара) УТР 4х2х0,52 категория 5е	ФССЦ-501-1932 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	1000 м	2,03	12517,33	25410,18
43	43	(МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство стиральных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2. ЭМ=1.2 к.в.вас.: ЗПМ=1.2. ТЗ=1.2. ТЗМ=1.2) Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	ФЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 шт.	0,17	5544,62	942,59
44	44	(МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.2. Производство стиральных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2. ЭМ=1.2 к.в.вас.: ЗПМ=1.2. ТЗ=1.2. ТЗМ=1.2) Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	ФССЦ-509-1201 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	10 шт.	1,7	304,73	518,04


1	2	3	4	5	6	7	8
45	45	Розетка Штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке	ФЕРМ08-03-591-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	100 шт.	0,92	6988,25	6429,18
46	46	(МДС 81-35.2004 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2. ЭМ=1.2.к.васх.: ЗПМ=1.2. ТЗ=1.2. ТЗМ=1.2) Розетка RJ-45 внешняя МАТ=285/1,18		шт.	51	241,53	12318,03
47	47	(МДС 81-35.2004 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2. ЭМ=1.2.к.васх.: ЗПМ=1.2. ТЗ=1.2. ТЗМ=1.2) Розетка открытой проводки двухпроводная с заземлением МАТ=220/1,18	счет-фактура	шт.	41	186,44	7644,04
48	48	(МДС 81-35.2004 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2. ЭМ=1.2.к.васх.: ЗПМ=1.2. ТЗ=1.2. ТЗМ=1.2) Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	ФЕРМ08-02-390-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	100 м	2,4	3724,43	8938,63
49	49	(МДС 81-35.2004 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2. ЭМ=1.2.к.васх.: ЗПМ=1.2. ТЗ=1.2. ТЗМ=1.2) Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	ФЕРМ08-03-594-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	100 шт.	0,51	50078,09	25539,83
50	50	(МДС 81-35.2004 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2. ЭМ=1.2.к.васх.: ЗПМ=1.2. ТЗ=1.2. ТЗМ=1.2) Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25x16 мм	ФССЦ-509-1831 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	100 м	2,4	1764,51	4234,82
Раздел 12. Строительные металлические конструкции							
51	51	Установка закладных деталей: до 4 кг (для установки оконных блоков и обшивки откосов)	ФЕР09-07-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	1 т	0,1	47414,47	4741,45
		(МДС 81-35.2004 пр. 1 т. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освоенных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1.2. ЭМ=1.2.к.васх.: ЗПМ=1.2. ТЗ=1.2. ТЗМ=1.2)					

1	2	3	4	5	6	7	8
52	Сталь угловая		ФССП-101-1844 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Т	0,1	5763	576,3
(МДС 81-35.2004 пр. 1 м. 1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2. ЭМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2. ТЗ=1,2. ТЗМ=1,2)							
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
Итого Строительные работы							
Итого Монтажные работы							
Итого							
В том числе:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Договорной коэффициент 1 272 282,15 * 0,599048649							
НДС 18%							
ВСЕГО по акту							

Сдал

Директор ООО РСК "Тулон"

К.М. Наумов



Принял

Директор МУП «ЦМПИ»

Э.В. Беляцкий

м.п.

