

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Тамбур и крыльцо													
1	1	ФЕРрб1-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2			0,06						
			1 ОТ	м	3,38		0,2028	1 799,20			107,95	28,82	3 111
			2 ЭМ	чел.-ч	203,07		12,1842	20,94			1,26	28,82	16
			3 в т.ч. ОТм	чел.-ч	0,67		0,0402	9,05			0,54	28,82	16
			4 М					1 123,73			67,42		
			999-9900 Строительный мусор										
			Итого по расценке					2 943,87			176,63		3 127
			ФОТ								108,49		2 783
			Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-Минстрой строительные)	%	89		89				96,56		
			России № 812/пр от 21.12.2020										
			Прил. п.95										
			Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-Минстрой строительные)	%	44		44				47,74		1 376
			России № 774/пр от 11.12.2020										
			Прил. п.95										
Всего по позиции											320,93		
2	2	ФЕРрб2-16-6	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски более 35%	100 м2			0,3432						
			1 ОТ					240,19			82,43	28,82	2 376
			2 ЭМ					7,07			2,43		
			3 в т.ч. ОТм					2,05			0,70	28,82	20
			4 М					160,12			54,95		
			14.3.02.01 Краска водоэмульсионная	м	0,071		0,0243672						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ЗТ			чел.-ч	27,8		9,54096					
	ЗТМ			чел.-ч	0,16		0,054912					
	Итого по расценке							407,38				139,81
	ФОТ											83,13
	Приказ НР Магярные работы (ремонтно-строительные)			%	90		90					74,82
	Росси № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96											2 396
	Приказ СП Магярные работы (ремонтно-строительные)			%	46		46					2 156
	Росси № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96											38,24
	Приказ СП Магярные работы (ремонтно-строительные)			%	46		46					1 102
	Росси № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96											
	Всего по позиции						0,024367	12 450,65		303,38		252,87
3	3	ФССЦ-14.3.02.01-0381	Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная	т								
	(Отделочные работы)											
4	4	ФЕРр62-9-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2			0,0288					
	1 ОТ							1 215,65		35,01	28,82	1 009
	2 ЭМ							7,07		0,20		
	3 в т.ч. ОТМ							2,05		0,06	28,82	2
	4 М							416,90		12,01		
	14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные			т			0,0231					
	вспомогь к применению											
	ЗТ			чел.-ч	140,7		4,05216					
	ЗТМ			чел.-ч	0,16		0,004608					
	Итого по расценке							1 639,62		47,22		1 011
	ФОТ									35,07		910
	Приказ НР Магярные работы (ремонтно-строительные)			%	90		90					
	Росси № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96											
	Приказ СП Магярные работы (ремонтно-строительные)			%	46		46					
	Росси № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96											
	Всего по позиции									16,13		465
	Всего по позиции									94,91		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	ФССЦ-14.4.02.04-0119	Краска для внутренних работ МА-025	Т			0,000665	11 752,00			7,82	
(Малярные работы (ремонтно-строительные))												
6	6	ФЕРрб7-2-5	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	100 м2			0,04					
		1 ОТ						126,13		5,05	28,82	146
		2 ЭМ						4,69		0,19		
		3 в т.ч. ОТМ						2,03		0,08	28,82	2
		999-9900	Строительный мусор	т	1,25		0,05					
		ЗТ		чел.-ч	16,17		0,6468					
		ЗТМ		чел.-ч	0,15		0,006					
		Итого по расценке						130,82		5,24		148
		ФОТ								5,13		132
		Приказ НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89			4,57		
		Минстрой России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прим. п.91										
		Приказ СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49			2,51		73
		Минстрой России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прим. п.91										
Всего по позиции												
7	7	ФЕР11-01-035-04	Устройство покрытий: из плит древесностружечных	100 м2			0,04				12,32	
		1 ОТ						413,34		16,53	28,82	476
		2 ЭМ						72,67		2,91		
		3 в т.ч. ОТМ						17,46		0,70	28,82	20
		4 М						4 001,00				
		ЗТ		чел.-ч	47,84		1,9136					
		ЗТМ		чел.-ч	1,41		0,0564					
		Итого по расценке						4 487,01		179,48		496
		ФОТ								17,23		500
		Приказ НР Полы		%	112		100,8			17,37		
		Минстрой России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прим. п.11										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Полы		%	65	0,85	55,25					274
		Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11										
		Всего по позиции										
8	8	ФЕР11-01-036- Устројство покpытий: из линолеума насухо	100 м2				0,04					206,37
		03 из готовых ковров на комнату										
		1 ОТ						142,93		5,72	28,82	165
		2 ЭМ						42,17		1,69		
		3 в т.ч. ОТм						10,16		0,41	28,82	12
		01.6.03.04 Линолеум	м2		102		4,08					
		3Т	чел.-ч		17,2		0,688					
		3Тм	чел.-ч		0,82		0,0328					
		Итого по расценке										
		ФОТ						185,10		7,41		177
		Приказ НР Полы	%		112	0,9	100,8			6,13		178
		Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11								6,18		
		Приказ СП Полы	%		65	0,85	55,25					98
		Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11										
		Всего по позиции										
9	9	ФССЦ- Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ HORIZON" (толщина 2 мм, класс 01.6.03.04- 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РГ1, Д2, Т2) 0112	м2				4,08	71,47		291,60		16,98
		(Полы)										
10	10	ФЕРр57-15-1 Замена керамических плиток в полах: до 10 шт.	100 шт				0,16					
		1 ОТ						87,43		13,99	28,82	403
		2 ЭМ						4,85		0,78		
		3 в т.ч. ОТм						1,26		0,20	28,82	6
		4 М						5,32		0,85		
		06.2.02.01- Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем 0071 квадратная и прямоугольная	м2		0							
		999-9900 Строительный мусор	м		0,03		0,0048					
		3Т	чел.-ч		10,25		1,64					
		3Тм	чел.-ч		0,1		0,016					
		Итого по расценке										
								97,60		15,62		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ФОТ										
		Приказ НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89			14,19		409
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91								12,63		364
		Приказ СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49			6,95		200
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91										
		Всего по позиции								35,20		
11	11	ФССЦ- 06.2.02.01- 0071	Плитка керамическая неглазурованная для полюв гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная	м2			2		67,80	135,60		
			(Полы (ремонтно-строительные))									
12	12	ФЕР62-31-6	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов	100 м2			0,03					
			1 ОТ						179,28	5,38	28,82	155
			2 ЭМ						0,83	0,02		
			3 в т.ч. ОТм						0,12	0,00	28,82	
			4 М						166,29	4,99		
		14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т			0,000483					
			ЗТ	чел.-ч	20,75		0,6225					
			ЗТм	чел.-ч	0,01		0,0003					
			Итого по расценке						346,40	10,39		155
			ФОТ							5,38		155
		Приказ НР Малярные работы (ремонтно- Минстроя строительные)		%	90		90			4,84		140
		России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96										
		Приказ СП Малярные работы (ремонтно- Минстроя строительные)		%	46		46			2,47		71
		России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	ФССЦ-14.4.02.04-0182	Всего по позиции	Т			0,000483	22 638,20		17,70		
			Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению для наружных работ МА-15 (Малярные работы (ремонтно-строительные))							10,93		
			Итого по разделу 1 Тамбур и крыльцо :							1 331,13		
			Итого прямые затраты (справочно)							272,06		
			в том числе:							9,48		
			Оплата труда рабочих							2,69		
			Эксплуатация машин							1 049,59		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							1 706,61		
			Материалы									
			Строительные работы									
			в том числе:							272,06		
			оплата труда							9,48		
			эксплуатация машин и механизмов							2,69		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							1 049,59		
			материалы							248,53		
			накладные расходы							126,95		
			сметная прибыль							274,75		
			Итого ФОТ (справочно)							248,53		
			Итого накладные расходы (справочно)							126,95		
			Итого сметная прибыль (справочно)									
			Итого по разделу 1 Тамбур и крыльцо							1 706,61		
14	14	ФЕРрб57-2-3	Раздел 2. Пол									
			Разборка покрытий полов: из керамических плиток		100 м2		0,049					
			1 ОТ					595,99		29,20	28,82	842
			2 ЭМ					45,01		2,21		
			3 в т.ч. ОТМ					19,44		0,95	28,82	27
			999-9900 Строительный мусор		т		0,2548					
			ЗТ		чел.-ч		69,87	3,42363				
			ЗТМ		чел.-ч		1,44	0,07056				
			Итого по расценке					641,00		31,41		869
			ФОТ							30,15		869
			Приказ НР Полы (ремонтно-строительные)		%		89			26,83		773
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.91									
			Приказ СП Полы (ремонтно-строительные)		%		49			14,77		426
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.91									
			Всего по позиции							73,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и	100 м2			0,324					
			регина					88,84		28,78	28,82	829
			1 ОТ					4,06		1,32		
			2 ЭМ					1,76		0,57	28,82	16
			3 в т.ч. ОТМ									
			999-9900 Строительный мусор	т	0,47		0,15228					
			3Т	чел.-ч	11,39		3,69036					
			3Тм	чел.-ч	0,13		0,04212					
			Итого по расценке					92,90		30,10		845
			ФОТ							29,35		
			Приказ НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			26,12		752
			Минстрой									
			Россия №									
			812/лр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.91									
			Приказ СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			14,38		414
			Минстрой									
			Россия №									
			774/лр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.91									
			Всего по позиции							70,60		
16	16	ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из	100 м			0,3208					
			пластмассовых материалов					29,41		9,43	28,82	272
			1 ОТ	т	0,11		0,035288					
			999-9900 Строительный мусор	чел.-ч	3,77		1,209416					
			Итого по расценке					29,41		9,43		272
			ФОТ							9,43		
			Приказ НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			8,39		242
			Минстрой									
			Россия №									
			812/лр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.91									
			Приказ СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			4,62		133
			Минстрой									
			Россия №									
			774/лр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.91									
			Всего по позиции							22,44		
17	17	ФЕРр57-2-6	Разборка покрытий полов: из	100 м2			0,324					
			древесностружечных плит в два слоя					186,73		60,50	28,82	1 744
			1 ОТ					9,69		3,14		
			2 ЭМ					4,19		1,36	28,82	39
			3 в т.ч. ОТМ									
			999-9900 Строительный мусор	т	2,5		0,81					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ЗТ			чел.-ч	23,94		7,75656					
	ЗТМ			чел.-ч	0,31		0,10044					
	Итого по расценке							196,42				63,64
	ФОТ											61,86
	Приказ НР Полы (ремонтно-строительные)			%	89		89					55,06
	Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91											
	Приказ СП Полы (ремонтно-строительные)			%	49		49					30,31
	Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91											874
18	18	ФЕРР58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	100 мест			0,1				149,01	
			1 ОТ					963,89			96,39	28,82
			2 ЭМ					61,91			6,19	0,87
			4 М					8,65				
			04.3.01.09 Раствор тяжелый цементный	м3	2,14		0,214					
			999-9900 Строительный мусор	т	1,28		0,128					
			ЗТ	чел.-ч	11,3		11,3					
			Итого по расценке					1 034,45				103,45
			ФОТ									96,39
			Приказ № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					86,75
			812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92									
			Приказ № СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					44,34
			774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92									1 278
19	19	ФССЦ- 04.3.01.09- 0001	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3			0,214	424,88			90,92	
			(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))								234,54	
20	20	ФЕР11-01-035- 04	Устройство покрытия: из плит древесностружечных	100 м2			0,324					
			1 ОТ					413,34			133,92	28,82
			2 ЭМ					72,67			23,55	
			3 в т.ч. ОТМ					17,46			5,66	28,82
			4 М					4 001,00			1 296,32	163
			ЗТ	чел.-ч	47,84		15,50016					
			ЗТМ	чел.-ч	1,41		0,45684					
			Итого по расценке					4 487,01			1 453,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ФОТ										
		Приказ НР Полы		%	112	0,9	100,8			139,58		4 023
		Минстрою России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11								140,70		4 055
		Приказ СП Полы		%	65	0,85	55,25			77,12		2 223
		Минстрою России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11										
		Всего по позиции					0,324			1 671,61		
21	21	ФЕР11-01-036- Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием пологниц в стыках	100 м2									
	04											
		1 ОТ								261,02		2 437
		2 ЭМ								60,19		95
		3 в т.ч. ОТМ								10,16		
		01.6.03.04 Линолеум	м2		102		33,048					
		01.7.06.03 Лента полимерная	100 м		0,68		0,22032					
		3Т	чел.-ч		31,41		10,17684					
		3ТМ	чел.-ч		0,82		0,26568					
		Итого по расценке								321,21		
		ФОТ								104,07		2 532
		Приказ НР Полы		%	112	0,9	100,8			87,86		2 552
		Минстрою России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11								89,56		
		Приказ СП Полы		%	65	0,85	55,25			48,54		1 399
		Минстрою России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11										
		Всего по позиции					33,048			71,47		
22	22	ФССЦ- 01.6.03.04- "ТАРКЕТТ НОРИЗОН" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РГ11, Д2, Т2)	м2									
		0112								33,048		2 361,94
		(Полы)								71,47		2 41,17
23	23	ФССЦ- 01.7.06.14- Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума	100 м									
		0034								0,22032		21,90
		(Полы)								99,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	24	ФЕР11-01-040-	Устройство плинтусов	100 м			0,5866					
		03	поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих									
			1 ОТ					61,32		35,97	28,82	1 037
			2 ЭМ					2,13		1,25		
			3 в т.ч. ОТМ					0,42		0,25	28,82	7
			4 М					152,84		89,66		
			11.3.03.06 Плинтуса для полов пластиковые	М			59,2466					
			ЗТ	чел.-ч			6,68			3,918488		
			ЗТМ	чел.-ч			0,04			0,023464		
			Итого по расценке					216,29				
			ФОТ							126,88		1 044
			Приказ НР Полы	%		112		0,9		100,8		1 052
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11							36,22		
			Приказ СП Полы	%		65		0,85		55,25		577
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11							20,01		
25	25	ФССЦ-	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48	м			59,2466	4,18		247,65		
		11.3.03.06-	мм, цветной									
		0011	(Полы)							183,40		
26	26	ФЕР11-01-011-	Устройство стяжек: цементных толщиной 20	100 м2			0,049					
		01										
			ММ					282,66		13,85	28,82	399
			1 ОТ					43,61		2,14		
			2 ЭМ					17,15		0,84	28,82	24
			3 в т.ч. ОТМ					8,54		0,42		
			4 М									
			04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый	М3			2,04			0,09996		
			цементный							1,7444		
			ЗТ	чел.-ч			35,6			0,06223		
			ЗТМ	чел.-ч			1,27					
			Итого по расценке					334,81		16,41		423
			ФОТ							14,69		426
			Приказ НР Полы	%		112		0,9		100,8		
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11							14,81		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Полы		%	65	0,85	55,25			8,12		234
		Минстрой Росси № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11										
		Всего по позиции										
27	27	ФССЦ- 04.3.01.09- 0001	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3			0,09996	424,88		42,47		
		39,34										
		<i>(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))</i>										
28	28	ФЕР11-01-011- 02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2			0,049					
		<i>до 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЭМ=6)</i>										
		1 ОТ						3,49	6	1,03	28,82	30
		2 ЭМ						7,56	6	2,22		
		3 в т.ч. ОТМ						2,84	6	0,83	28,82	24
		04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,51	6	0,14994					
		3Т		чел.-ч	0,44	6	0,12936					
		3ТМ		чел.-ч	0,21	6	0,06174					
		Итого по расценке										
		ФОТ								3,25		54
		Приказ НР Полы		%	112	0,9	100,8			1,86		54
		Минстрой Росси № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11								1,87		
		Приказ СП Полы		%	65	0,85	55,25			1,03		30
		Минстрой Росси № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11										
		Всего по позиции										
29	29	ФССЦ- 04.3.01.09- 0001	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3			0,14994	424,88		63,71		
		6,15										
		<i>(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))</i>										
30	30	ФЕР11-01-027- 02	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м2			0,049					
		1 ОТ						926,44	45,40	28,82	1 308	
		2 ЭМ						122,70	6,01			
		3 в т.ч. ОТМ						37,92	1,86	28,82	54	
		4 М						7 811,85	382,78			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				3Т	чел.-ч	106	5,194					
				3Тм	чел.-ч	2,94	0,14406					
			Итого по расценке					8 860,99		434,19		1 362
			ФОТ							47,26		1 373
		Приказ НР Полы		%	112	0,9	100,8			47,64		
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11										
		Приказ СП Полы		%	65	0,85	55,25			26,11		753
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11										
		Всего по позиции					0,063			507,94		
31	31	ФЕР11-01-039- Устройство плинтусов: из плиток	100 м									
	04	керамических						226,53		14,27	28,82	411
		1 ОТ						5,50		0,35		
		2 ЭМ						1,38		0,09	28,82	3
		3 в т.ч. ОТМ						96,00		6,05		
		4 М										
		06.2.05.03 Плитки керамические плинтусные	М		101	6,363						
		3Т	чел.-ч		23,82	1,50066						
		3Тм	чел.-ч		0,11	0,00693						
		Итого по расценке						328,03		20,67		414
		ФОТ								14,36		417
		Приказ НР Полы		%	112	0,9	100,8			14,47		
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11										
		Приказ СП Полы		%	65	0,85	55,25			7,93		229
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11										
		Всего по позиции					6,363			43,07		
32	32	ФССЦ- Плитка керамическая неглазуванная для	м2					67,80		431,41		
		06.2.02.01- полов гладкая, многоцветная квадратная и										
		0051 прямоугольная										
		(Полы)										
33	33	ФЕР11-01-049- Укладка металлического накладного	100 м					0,08				
		01 профиля (порог, ступени)								141,94		327
		1 ОТ								11,36	28,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4 М										
		09.2.03.02 Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	М	105			8,4	80,40		6,43		
		3Т	чел.-ч	16,64			1,3312					
		Итого по расценке						222,34				
		ФОТ								17,79		327
		Приказ № Полы	%	112		0,9	100,8			11,36		330
		Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11								11,45		
		Приказ СП Полы	%	65		0,85	55,25			6,28		181
		Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11										
		Всего по позиции								35,52		
34	34	ФССЦ- 09.2.03.02- 0001	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользщей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м (Полы)	шт			5	15,07		75,35		
35	35	ФССЦ- 09.2.03.04- 0011	Уголок алюминиевый равнополочный, размер 25x25x1 мм (Полы)	м			3	9,13		27,39		
		Итого по разделу 2 Пол :										
		Итого прямые затраты (справочно)										
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих										
		Эксплуатация машин										
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)										
		Материалы										
		Строительные работы										
		в том числе:										
		оплата труда										
		эксплуатация машин и механизмов										
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)										
		материалы										
		накладные расходы										
		сметная прибыль										
		Итого ФОТ (справочно)										
		Итого накладные расходы (справочно)										
		Итого сметная прибыль (справочно)										
		Итого по разделу 2 Пол										
		6 640,54										
Раздел 3. Стены												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	36	ФЕРР62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2			0,06					
			1 ОТ					554,12		33,25	28,82	958
			2 ЭМ					0,66		0,04		
			3 в т.ч. ОТМ					0,12		0,01	28,82	
			4 М					145,95		8,76		
			14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т			0,0161	0,000966				
			ЗТ	чел.-ч	63,4			3,804				
			ЗТМ	чел.-ч	0,01			0,0006				
			Итого по расценке					700,73		42,05		958
			ФОТ							33,26		
			Приказ НР Малярные работы (ремонтно-Минстроя строительные)	%	90			90		29,93		862
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.96									
			Приказ СП Малярные работы (ремонтно-Минстроя строительные)	%	46			46		15,30		441
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.96									
			Всего по позиции							87,28		
37	37	ФССЦ-14.4.02.04-0182	Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению для наружных работ МА-15, белая (Малярные работы (ремонтно-строительные))	т			0,000966	22 638,20		21,87		
			38	ФЕРР63-5-1	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2		0,25272		81,12		
			1 ОТ							20,50	28,82	591
			999-9900 Строительный мусор	т	0,03			0,0075816				
			ЗТ	чел.-ч	10,4			2,628288				
			Итого по расценке					81,12		20,50		591
			ФОТ							20,50		
			Приказ НР Стекольные, обойные и облицовочные Минстроя работы (ремонтно-строительные)	%	90			90		18,45		532
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.97									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Стекольные, обойные и облицовочные Минстроа работы (ремонтно-строительные) России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97		%	45		45			9,23		266
Всего по позиции												
39	39	ФЕРр63-10-1	Разборка облицовки стен и перегородок	100 м2			0,28288			48,18		
		1 ОТ						63,16		17,87	28,82	515
		2 ЭМ						6,25		1,77		
		3 в т.ч. ОТМ		чел.-ч	7,31		2,0678528	2,70		0,76	28,82	22
		ЗТМ		чел.-ч	0,2		0,056576					
		Итого по расценке										
		ФОТ						69,41		19,64	18,63	537
		Приказ НР Стекольные, обойные и облицовочные										
		Минстроа работы (ремонтно-строительные)										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.97										
		Приказ СП Стекольные, обойные и облицовочные										
		Минстроа работы (ремонтно-строительные)										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.97										
Всего по позиции												
40	40	ФЕРр61-2-5	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2			0,496762			44,79		
		1 ОТ						1 151,09		571,82	28,82	16 480
		2 ЭМ						20,94		10,40		
		3 в т.ч. ОТМ						9,05		4,50	28,82	130
		4 М		т	3,38		1,6790556	1 123,73		558,23		
		999-9900 Строительный мусор										
		ЗТМ		чел.-ч	0,67		0,3328305					
		Итого по расценке										
		ФОТ						2 295,76		1 140,45	576,32	16 610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89			512,92		14 783
		России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.95										
		Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44			253,58		7 308
		России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.95										
		Всего по позиции					0,112135			1 906,95		
41	41	ФЕР10-05-008-Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем	100 м2									
	01	1 ОТ						752,81		84,42	28,82	2 433
		2 ЭМ						53,46		5,99		
		3 в т.ч. ОТМ						5,20		0,58	28,82	17
		4 М						2 705,74		303,41		
		01.6.01.02 Листы гипсокартонные	м2		107		11,998445					
		14.5.01.01 Герметик акриловый, 300мл	шт		7		0,784945					
		ЗТ	чел.-ч		83		9,307205					
		ЗТМ	чел.-ч		0,4		0,044854					
		Итого по расценке						3 512,01		393,82		2 450
		ФОТ								85,00		2 381
		Приказ НР Деревянные конструкции	%		108		0,9			82,62		
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.10										
		Приказ СП Деревянные конструкции	%		55		0,85			46,75		1 145
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.10										
		Всего по позиции								516,18		
42	42	ФССС-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2						11,998445	15,00	179,98
43	43	ФЕР15-06-007-01	(Деревянные конструкции) поливинилацетатными красками с подготовкой поверхности	100 м2						0,9112		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 ОТ						1 028,28		936,97	28,82	27 003
		2 ЭМ						13,77		12,55		
		3 в т.ч. ОТм						2,59		2,36	28,82	68
		4 М						230,63		210,15		
		01.6.02.02 Стеклообои		м2	105		95,676					
		04.3.02.09 Смеси на цементной основе		кг	120		109,344					
		14.1.03.02 Клей для стеклообоев		кг	27,5		25,058					
		14.3.02.03 Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные		т	0,0187		0,0170394					
		3Т		чел.-ч	106,89		97,398168					
		3Тм		чел.-ч	0,22		0,200464					
		Итого по расценке ФОТ						1 272,68		1 159,67		27 071
		Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100	0,9	90			845,40		24 364
		Приказ СП Отделочные работы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49	0,85	41,65			391,23		11 275
44	44	ФССЦ-01.6.02.02-0001	Стеклообои: МЕРМЕТ, рогожка	10 м2			9,5676	45,72		437,43		
		(Отделочные работы)										
45	45	ФССЦ-14.5.11.03-0002	Смесь сухая шпательная на основе гипса, влагостойкая с полимерными и гидрофобными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,5 МПа	кг			109,344	7,20		787,28		
		(Отделочные работы)										
46	46	ФССЦ-14.1.03.02-0113	Клей дисперсионный пастообразный для виниловых, текстильных, фото и стеклообоев, расход 300-500 г/м2	кг			25,058	24,23		607,16		
		(Отделочные работы)										
47	47	ФССЦ-14.3.02.03-0007	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17 светло-бежевая	т			0,017039	16 870,90		287,46		
		(Отделочные работы)										
48	48	ФЕРР62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2			0,06					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 ОТ						554,12		33,25	28,82	958
		2 ЭМ						0,66		0,04		
		3 в т.ч. ОТМ						0,12		0,01	28,82	
		4 М						145,95		8,76		
		14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные еголовые к применению										
		ЗТ	м	0,0161			0,000966					
		ЗТМ	чел.-ч	63,4			3,804					
		Итого по расценке	чел.-ч	0,01			0,0006					
		ФОТ						700,73		42,05		958
		Приказ НР Малярные работы (ремонтно-строительные)										
		Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96										
		Приказ СП Малярные работы (ремонтно-строительные)										
		Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96										
		Итого по позиции										
										87,28		
49	49	ФССЦ-14.4.02.04-0182	Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению для наружных работ МА-15, белая (Малярные работы (ремонтно-строительные))	т			0,000966	22 638,20		21,87		
50	50	ФЕРр62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2			0,02					
			1 ОТ					599,47		11,99	28,82	346
			2 ЭМ					0,66		0,01		
			3 в т.ч. ОТМ					0,12		0,00	28,82	
			4 М					151,04		3,02		
		14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные еголовые к применению										
		ЗТ	м	0,0161			0,000322					
		ЗТ	чел.-ч	74,1			1,482					
		ЗТМ	чел.-ч	0,01			0,0002					
		Итого по расценке										
		ФОТ						751,17		15,02		346
		Приказ НР Малярные работы (ремонтно-строительные)										
		Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Милгрные работы (ремонтно-Минстроа строительные) Россия № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96		%	46		46			5,52		159
51	51	ФССЦ-14.4.02.04-0182	Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению для наружных работ МА-15, белая (Милгрные работы (ремонтно-строительные))	Т			0,000322	22 638,20		7,29		31,33
		Итого по разделу 3 Стены :								5 183,54		
		Итого прямые затраты (справочно)								1 710,07		
		в том числе:								30,80		
		Оплата труда рабочих								8,22		
		Эксплуатация машин								3 442,67		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								7 468,63		
		Материалы								1 710,07		
		Строительные работы								30,80		
		в том числе:								8,22		
		оплата труда								3 442,67		
		эксплуатация машин и механизмов								738,28		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								1 546,81		
		материалы								1 718,29		
		накладные расходы								738,28		
		сметная прибыль								1 546,81		
		Итого ФОТ (справочно)								738,28		
		Итого накладные расходы (справочно)								7 468,63		
		Итого сметная прибыль (справочно)										
		Итого по разделу 3 Стены										
Раздел 4. Потолок												
52	52	ФЕР15-01-047-15	Разборка потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2			0,223					
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7; к расх.; ЗГМ=0,7; МАГ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		п.4										
		1 ОТ		чел.-ч	102,46	0,7	15,994006			963,12	0,7	150,34
		2 ЗМ								324,71	0,7	50,69
		3 в т.ч. ОТМ								63,39	0,7	9,90
		4 М								5 335,40	0	0,00
		ЗТ										
		ЗТМ		чел.-ч	5,34	0,7	0,833574					201,03
		Итого по расценке										160,24
		ФОТ										4 618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			144,22		4 156
		Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			66,74		1 923
		Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15										
		Всего по позиции										
							0,324			411,99		
53	53	ФЕР15-01-047- Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профилля		100 м2								
	15											
		1 ОТ						963,12		312,05	28,82	8 993
		2 ЭМ						324,71		105,21		
		3 в т.ч. ОТМ						63,39		20,54	28,82	592
		4 М						5 335,40		1 728,67		
		ЗТ		чел.-ч	102,46			33,19704				
		ЗТМ		чел.-ч	5,34			1,73016				
		Итого по расценке										
		ФОТ						6 623,23		2 145,93		9 585
		Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			299,33		8 627
		Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			138,52		3 992
		Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15										
		Всего по позиции										
							0,032			2 583,78		
54	54	ФЕРр62-17-6 Окрашивание водозумльсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водозумльсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%		100 м2								
		1 ОТ		м	0,071		0,002272	291,86		9,34	28,82	269
		2 ЭМ						7,07		0,23		
		3 в т.ч. ОТМ						2,05		0,07	28,82	2
		4 М						219,68		7,03		
		14.3.02.01 Краска водозумльсионная										
		ЗТ		чел.-ч	33,78		1,08096					
		ЗТМ		чел.-ч	0,16		0,00512					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого по расценке						518,61				
		ФОТ								16,60		271
		Приказ № Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020		%	90		90			9,41		244
		Прил. п.96								8,47		
		Приказ СП Мингрные работы (ремонтно-Минстроя строительные)		%	46		46			4,33		125
		России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.96										
		Всего по позиции								29,40		
55	55	ФССЦ-14.3.02.01-0381	Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная	т			0,002272	12 450,65		28,29		
		(Отделочные работы)										
		Итого по разделу 4 Потолок :								2 391,85		
		Итого прямые затраты (справочно)										
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих								471,73		
		Эксплуатация машин								156,13		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								30,51		
		Материалы								1 763,99		
		Строительные работы								3 053,46		
		в том числе:										
		оплата труда								471,73		
		эксплуатация машин и механизмов								156,13		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								30,51		
		материалы								1 763,99		
		накладные расходы								452,02		
		сметная прибыль								209,59		
		Итого ФОТ (справочно)								502,24		
		Итого накладные расходы (справочно)								452,02		
		Итого сметная прибыль (справочно)								209,59		
		Итого по разделу 4 Потолок								3 053,46		
Раздел 5. Проемы												
56	56	ФЕРР62-29-2	Окразка масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (дверь)	100 м2			0,0315					
		1 ОТ						159,07		5,01	28,82	144
		2 ЭМ						0,66		0,02		
		3 в т.ч. ОТМ						0,12		0,00	28,82	
		4 М						152,73		4,81		
		14.4.02.04	Краски масляные золотые к применению для наружных работ	т			0,0161	0,0005072				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЗТ		чел.-ч	18,2		0,5733					
		ЗТМ		чел.-ч	0,01		0,000315					
		Итого по расценке						312,46				
		ФОТ								9,84		144
		Приказ НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90			4,51		130
		России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.96										
		Приказ СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46			2,30		66
		России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.96										
		Всего по позиции								16,65		
57	57	ФССЦ-14.4.02.04-0182	Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению для наружных работ МА-15, белая (Малярные работы (ремонтно-строительные))	Т			0,000507	22 638,20		11,48		
		1 ОТ		т	1,18		0,052038	288,06		12,70	28,82	366
		999-9900	Строительный мусор	чел.-ч	36,28		1,599948					
		ЗТ						288,06		12,70		366
		Итого по расценке								12,70		366
		ФОТ								11,43		329
		Приказ НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	90		90					
		России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.90										
		Приказ СП Проемы (ремонтно-строительные)		%	47		47			5,97		172
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.90										
		Всего по позиции								30,10		
59	59	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт			0,01					
		1 ОТ						1 437,99		14,38	28,82	414
		2 ЭМ		т	10,5		0,105	205,91		2,06		
		999-9900	Строительный мусор	чел.-ч	179,3		1,793					
		ЗТ						1 643,90		16,44		
		Итого по расценке										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ФОТ										
		Приказ НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	90		90			14,38		414
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90								12,94		373
		Приказ СПТ Проемы (ремонтно-строительные)		%	47		47			6,76		195
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90										
		Всего по позиции					0,02			36,14		
60	60	ФЕРр56-9-4	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 шт								
		1 ОТ		м	1,34		0,0268	535,16		10,70	28,82	308
		999-9900	Строительный мусор	чел.-ч	67,4		1,348					
		ЗТ						535,16		10,70		308
		Итого по расценке								10,70		308
		ФОТ								9,63		277
		Приказ НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	90		90					
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90										
		Приказ СПТ Проемы (ремонтно-строительные)		%	47		47			5,03		145
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90										
		Всего по позиции					0,0252			25,36		
61	61	ФЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2								
		1 ОТ		компл	0							
		2 ЭМ		м	540		13,608	1 031,55		26,00	28,82	749
		3 в т.ч. ОТМ		м2	100		2,52	250,56		6,31		
		4 М		чел.-ч	115		2,898	48,15		1,21	28,82	35
		01.7.04.07	Скобяные изделия					1 185,54		29,88		
		11.1.01.10	Напичники									
		11.2.02.01	Блоки дверные									
		ЗТ		чел.-ч	115		2,898					
		ЗТМ		чел.-ч	4,07		0,102564					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					2 467,65				
			ФОТ							62,19		784
			Приказ НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			26,45		762
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10									
			Приказ СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			12,72		367
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10									
			Всего по позиции							101,36		
62	62	ФСЦ- 01.7.04.07- 0003	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещении однопольных (Деревянные конструкции)	компл			2	94,68		189,36		
63	63	ФСЦ- 11.1.01.10- 0004	Напичники из древесины тип Н-1, размер 13х74 мм (Деревянные конструкции)	м			13,608	4,94		67,22		
64	64	ФСЦ- 14.2.02.01- 0091	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим: ДУ 21-9, площадь 1,8 м2 (Деревянные конструкции)	м2			2,52	244,08		615,08		
65	65	ФЕР10-01-039- 01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (Деревянные конструкции)	100 м2			0,0189					
			1 ОТ					821,89		15,53	28,82	448
			2 ЭМ					1 132,88		21,41		
			3 в т.ч. ОТМ					172,57		3,26	28,82	94
			4 М					2 088,57		39,47		
			01.7.04.07 Скобяные изделия	компл	0		1,89					
			11.2.02.01 Блоки дверные	м2	100		1,692117					
			ЗТ	чел.-ч	89,53		0,246456					
			ЗТМ	чел.-ч	13,04							
			Итого по расценке					4 043,34		76,41		542
			ФОТ							18,79		527
			Приказ НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			18,26		
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Приказ СП Деревянные конструкции Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10		%	55	0,85	46,75			8,78		253		
66	66	ФССЦ- 01.7.04.07- 0003	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещении однопольных (Деревянные конструкции)	компл	1		94,68			103,45				
67	67	ФССЦ- 01.7.04.01- 0011	Закрывагель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе (Деревянные конструкции)	шт	1		428,27			428,27				
68	68	ФССЦ- 07.1.01.03- 0001	Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ (Деревянные конструкции)	м2	1,89		1 799,14			3 400,37				
Итого по разделу 5 Проемы :											4 994,74			
Итого прямые затраты (справочно)														
в том числе:														
Оплата труда рабочих											84,32			
Эксплуатация машин											29,80			
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											4,47			
Материалы											4 880,62			
Строительные работы											5 119,52			
в том числе:														
оплата труда											84,32			
эксплуатация машин и механизмов											29,80			
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											4,47			
Материалы											4 880,62			
накладные расходы											83,22			
сметная прибыль											41,56			
Итого ФОТ (справочно)											88,79			
Итого накладные расходы (справочно)											83,22			
Итого сметная прибыль (справочно)											41,56			
Итого по разделу 5 Проемы											5 119,52			
Раздел 6. Санузлы														
69	69	ФЕРр61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0,05								
1 ОТ											1 799,20	89,96	28,82	2 593
2 ЭМ											20,94	1,05		
3 в т.ч. ОТМ											9,05	0,45	28,82	13
4 М											1 123,73	56,19		
999-9900 Строительный мусор											3,38	0,169		
3Т											203,07	10,1535		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЗТМ		цел.-ч	0,67		0,0335	2 943,87		147,20		2 606
		Итого по расценке								90,41		2 319
		ФОТ								80,46		
		Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-Минстроя строительные)		%	89		89					
		России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.95										
		Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-Минстроя строительные)		%	44		44			39,78		1 147
		России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.95										
		Всего по позиции								267,44		
70	70	ФЕРР62-16-6	Окрашивание водозумльсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозумльсионной краской с расчиткой старой краски более 35%	100 м2			0,1185					
		1 ОТ						240,19		28,46	28,82	820
		2 ЭМ						7,07		0,84		
		3 в т.ч. ОТМ						2,05		0,24	28,82	7
		4 М						160,12		18,97		
		14.3.02.01 Краска водозумльсионная		т	0,071		0,0084135					
		ЗТМ		цел.-ч	27,8		3,2943					
		Итого по расценке		цел.-ч	0,16		0,01896	407,38		48,27		827
		ФОТ								28,70		
		Приказ НР Малярные работы (ремонтно-Минстроя строительные)		%	90		90			25,83		744
		России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.96										
		Приказ СП Малярные работы (ремонтно-Минстроя строительные)		%	46		46			13,20		380
		России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.96										
		Всего по позиции								87,30		
71	71	ФССЦ-14.3.02.01-0381	Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная (Отделочные работы)	т			0,008414	12 450,65		104,76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	72	ФЕРр62-17-6	Окрашивание водозмутьсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водозмутьсионной краской, с расцветкой старой краски более 35%	100 м2			0,017					
			1 ОТ					291,86		4,96	28,82	143
			2 ЭМ					7,07		0,12		
			3 в т.ч. ОТМ					2,05		0,03	28,82	1
			4 М					219,68		3,73		
		14.3.02.01	Краска водозмутьсионная	м	0,071		0,001207					
			ЗТ	чел.-ч	33,78		0,57426					
			ЗТМ	чел.-ч	0,16		0,00272					
			Итого по расценке					518,61		8,81		144
			ФОТ							4,99		130
			Приказ НР Малярные работы (ремонтно-Минстроя строительные)	%	90		90			4,49		
			России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.96									
			Приказ СП Малярные работы (ремонтно-Минстроя строительные)	%	46		46			2,30		66
			России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.96									
			Всего по позиции							15,60		
73	73	ФССЦ-14.3.02.01-0381	Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная	т			0,001207	12 450,65		15,03		
			(Отделочные работы)									
74	74	ФЕР16-04-005-01	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м			0,02					
			1 ОТ	шт	0			128,87		2,58	28,82	74
			2 ЭМ	м	0			38,99		0,78		
			3 в т.ч. ОТМ	10 шт	16,7		0,334			0,00	28,82	
			4 М	м	102,5		2,05					
			01.7.17.09 Буры	шт	0			89,83		1,80		
			18.1.09.06 Арматура муфтовая									
			24.1.02.01 Хомуты для крепления труб									
			24.3.02.05 Трубы напорные из полипропилена	шт	0							
			24.3.05.19 Фасонные и соединительные части	чел.-ч	13,71		0,2742					
			ЗТ	чел.-ч	0,02		0,0004					
			ЗТМ	чел.-ч								
			Итого по расценке					257,69		5,16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ФОТ										
		Приказ НР Сантехнические работы - внутренние		%	121	0,9	108,9				2,58	74
		Министром (трубопроводы, водопровод, канализация, Россия № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)									2,81	81
		21.12.2020										
		Прил. п.16										
		Приказ СП Сантехнические работы - внутренние		%	72	0,85	61,2				1,58	45
		Министром (трубопроводы, водопровод, канализация, Россия № отопление, газоснабжение, вентиляция и 774/пр от кондиционирование воздуха)										
		11.12.2020										
		Прил. п.16										
		Всего по позиции									9,55	
75	75	ФССЦ- Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, 24.3.02.05- номинальный наружный диаметр 20 мм 0002		м			2	3,70			7,40	
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))										
76	76	ФЕР16-06-006- Установка узла квартирного счетчика воды 100 узлов 01					0,02					
		1 ОТ		шт	200		4				3,90	112
		2 ЭМ		шт	100		2				0,07	
		3 в т.ч. ОТм		шт	0						0,01	28,82
		4 М		шт							3,16	
		18.1.09.08 Краны шаровые резьбовые		шт	200		4					
		18.2.08.08 Фильтры сетчатые латунные		шт	100		2					
		24.3.05.10 Переходники полимерные		шт	0							
		3Т		чел.-ч	20,26						0,4052	
		3Тм		чел.-ч	0,05						0,001	
		Итого по расценке									356,25	
		ФОТ									7,13	112
		Приказ НР Сантехнические работы - внутренние		%	121	0,9	108,9				3,91	112
		Министром (трубопроводы, водопровод, канализация, Россия № отопление, газоснабжение, вентиляция и 812/пр от кондиционирование воздуха)									4,26	122
		21.12.2020										
		Прил. п.16										
		Приказ СП Сантехнические работы - внутренние		%	72	0,85	61,2				2,39	69
		Министром (трубопроводы, водопровод, канализация, Россия № отопление, газоснабжение, вентиляция и 774/пр от кондиционирование воздуха)										
		11.12.2020										
		Прил. п.16										
		Всего по позиции									13,78	
77	77	ФССЦ- Счетчики воды крыльчатые, диаметр 15 мм 65.1.01.01- 0001		шт			2	126,44			252,88	
		(Инженерное оборудование)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	78	ФССЦ-18.1.09.08-0002	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР	шт			4	53,81		215,24		
79	79	ФССЦ-18.2.08.08-1014	(Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Фильтры сетчатые, с внутренней резьбой, латунные, диаметр 15 мм	шт			2	413,72		827,44		
80	80	ФЕРр65-6-10	(Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Смена: гибких подводок	100 шт			0,03					
			1 ОТ					428,10		12,84	28,82	370
			2 ЭМ					4,85		0,15		
			3 в т.ч. ОТМ					1,26		0,04	28,82	1
			18.2.06.08 Пробойки албкие	КОМПЛ	100		3					
			3Т	чел.-ч	47,2		1,416					
			3ТМ	чел.-ч	0,1		0,003					
			Итого по расценке					432,95		12,99		371
			ФОТ							12,88		382
			Приказ НР Внутренние санитарно-технические	%	103		103			13,27		
			Министра работ: смена труб, санприборов, запорной									
			России № арматуры и другое (ремонтно-строительные)									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.99.2									
			Приказ СП Внутренние санитарно-технические	%	52		52			6,70		193
			Министра работ: смена труб, санприборов, запорной									
			России № арматуры и другое (ремонтно-строительные)									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.99.2									
81	81	ФССЦ-18.2.06.08-0013	Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 500 мм	10 шт			0,3	204,50		61,35		
82	82	ФЕРр65-6-12	(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)) Смена: унитазов типа "Компакт"	100 шт			0,01					
			1 ОТ					3 743,19		37,43	28,82	1 079
			2 ЭМ					72,73		0,73		
			3 в т.ч. ОТМ					18,83		0,19	28,82	5
			4 М					782,18		7,82		
			18.2.01.06 Унитазы	КОМПЛ	100		1					
			3Т	чел.-ч	412,7		4,127					
			3ТМ	чел.-ч	1,5		0,015					
			Итого по расценке					4 598,10		45,98		1 084
			ФОТ							37,62		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Приказ НР Внутренние санитарно-технические Минстроя работы: смена труб, санприборов, запорной России № арматуры и другое (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2		%	103		103					38,75	1 117	
		Приказ СП Внутренние санитарно-технические Минстроя работы: смена труб, санприборов, запорной России № арматуры и другое (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2		%	52		52					19,56	564	
		Всего по позиции										104,29		
83	83	ФССЦ- 18.2.01.06- 0001	Унитаз-компакт «Комфорт» с бачком присоединенным	компл		1	1	318,00				318,00		
	84	ФССЦ- 18.2.06.12- 0031	(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)) Сидения к унитазам	компл		1	1	39,20				39,20		
	85	ФЕРР65-6-24	(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)) Смена: умывальников	шт	100	0,01	0,01							
			1 ОТ					1 922,84				19,23	28,82	554
			2 ЭМ					67,88				0,68		
			3 в т.ч. ОТМ					17,57				0,18	28,82	5
			4 М					859,23				8,59		
			18.2.01.05 Умывальники	компл	100	1	1							
			шт	чел.-ч	212	2,12	2,12							
			ЗТМ	чел.-ч	1,4	0,014	0,014							
			Итого по расценке					2 849,95				28,50		
			ФОТ									19,41	559	
			Приказ НР Внутренние санитарно-технические Минстроя работы: смена труб, санприборов, запорной России № арматуры и другое (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2	%	103		103					19,99	576	
			Приказ СП Внутренние санитарно-технические Минстроя работы: смена труб, санприборов, запорной России № арматуры и другое (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2	%	52		52					10,09	291	
			Всего по позиции									58,58		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	ФССЦ-18.2.01.05-0004	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овалыные с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 600x450x150 мм	КОМПЛ	1				256,02		256,02		
87	ФССЦ-18.2.06.12-0021	Преддвстаты под умывальники прямоугольные	шт	1				130,53		130,53		
(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))												
Итого по разделу 6 Санузел :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Оборудование												
Инженерное оборудование												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 6 Санузел												
2 817,35												
Раздел 7. Электроснабжение												
88	ФЕР46-03-001-01	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100	отверстий	0,06							
01.7.17.09- Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм												
0062												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
шт												
0												
166,43												
9,99												
28,82												
567,97												
34,08												
211,12												
12,67												
28,82												
1,08												
0,06												
3Т												
17,3												
9,99												
28,82												
3ТМ												
18,2												
1,038												
28,82												
1,092												
735,48												
44,13												
22,66												
Итого по расценке												
ФОТ												
653												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Министром сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1	%	103		103		10	23,34		673
			Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Министром сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1	%	59		59			13,37		385
			Всего по позиции									
										80,84		
89	89	ФЕР46-03-001 - На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к отверстий расценке 46-03-001-01	100		0,06							
	17	до 300 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к раск.; ЗПМ=10; МАТ=10 к раск.; ТЗ=10; ТЭМ=10)										
		1 ОТ						1,83	10	1,10	28,82	32
		2 ЭМ						22,48	10	13,49		
		3 в т.ч. ОТМ						9,51	10	5,71	28,82	165
		4 М						0,05	10	0,03		
		01.7.17.09- Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм 0062	шт	0	10							
		ЗТ	чел.-ч	0,19	10	0,114						197
		ЗТМ	чел.-ч	0,82	10	0,492						203
		Итого по расценке										
		ФОТ								14,62		
		Приказ НР Работы по реконструкции зданий и Министром сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 812/пр от конструктивных элементов 21.12.2020 Прил. п.40.1	%	103		103				7,01		
		Приказ СП Работы по реконструкции зданий и Министром сооружений: усиление и замена существующих России № конструкций, возведение отдельных 774/пр от конструктивных элементов 11.12.2020 Прил. п.40.1	%	59		59				4,02		116
		Всего по позиции										
										25,65		
90	90	ФЕРр67-4-5 Демонтаж: светильников	100 шт		0,06							
		1 ОТ						143,48		8,61	28,82	248
		2 ЭМ						2,50		0,15		
		3 в т.ч. ОТМ						1,08		0,06	28,82	2
		ЗТ	чел.-ч	17,89		1,0734						
		ЗТМ	чел.-ч	0,08		0,0048						
		Итого по расценке										
		ФОТ								8,76		250
										8,67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	91		91			7,89		228
		Россия № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.101										
		Приказ СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	48		48			4,16		120
		Россия № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.101										
		Всего по позиции								20,81		
91	91	ФЕРм08-03-599-12	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	шт			1					
		1 ОТ						27,08		27,08	28,82	780
		2 ЭМ						5,09		5,09		
		3 в т.ч. ОТМ						0,64		0,64	28,82	18
		4 М						46,85		46,85		
		3ТМ		чел.-ч	2,73		2,73					
		Итого по расценке		чел.-ч	0,05		0,05	79,02		79,02		798
		ФОТ						27,72		27,72		774
		Приказ НР Электротехнические установки на других Минстроя объектах		%	97		97			26,89		
		Россия № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.49.3										
		Приказ СП Электротехнические установки на других Минстроя объектах		%	51		51			14,14		407
		Россия № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.49.3										
		Всего по позиции								120,05		
92	92	ФССЦ-0 62.1.02.15-0021	Щитки учета электрической энергии: ЩУ-1	шт			1	297,09		297,09		
		(Инженерное оборудование)										
		Всего по позиции								297,09		
93	93	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт			4					
		1 ОТ						10,22		40,88	28,82	1 178
		4 М						0,38		1,52		
		3Т		чел.-ч	1,03		4,12					
		Итого по расценке						10,60		42,40		1 178
		ФОТ								40,88		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			39,65		1 143
		России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.49.3										
		Приказ СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			20,85		601
		России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.49.3										
		Всего по позиции								102,90		
94	94	ФССЦ- 62.1.01.09- 16а, характеристика С 0005	Выключатели автоматические: ВА47-29 1Р 16а, характеристика С	шт			2			9,87		19,74
		(Инженерное оборудование)										
95	95	ФССЦ- 62.1.01.09- 0006	Выключатели автоматические: «ЛЕК» ВА47-29 1Р 20А, характеристика С	шт			1			9,87		9,87
		(Инженерное оборудование)										
96	96	ФССЦ- 62.1.01.09- 0006	Выключатели автоматические: «ЛЕК» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С	шт			1			9,87		9,87
		(Инженерное оборудование)										
97	97	ФЕРМ08-03- 600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	шт			1					
		1 ОТ								2,78		2,78
		2 ЭМ								1,81		28,82
		3 в т.ч. ОТМ								0,26		28,82
		4 М								0,43		0,43
		3ТМ		чел.-ч	0,28		0,28					
		Итого по расценке		чел.-ч	0,02		0,02			5,02		5,02
		ФОТ										3,04
		Приказ НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			2,95		84
		России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.49.3										
		Приказ СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			1,55		44
		России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.49.3										
		Всего по позиции								9,52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	98	ФССЦ- 62.5.01.04- 0014	Счетчик электрической энергии электронный; однофазный (однотарифный)	шт			1	85,54		85,54		
			(Инженерное оборудование)									
99	99	ФЕРМ08-02- 390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м			0,3					
			1 ОТ					154,92		46,48	28,82	1 340
			2 ЭМ					0,31		0,09		
			3 в т.ч. ОТМ					0,14		0,04	28,82	1
			4 М					51,53		15,46		
			ЗТМ	чел.-ч	16,29			4,887				
			Итого по расценке	чел.-ч	0,01			0,003				
			ФОТ					206,76		62,03		1 341
			Приказ НР Электротехнические установки на других Минстроя объектах России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	%	97		97			45,12		1 301
			Приказ СП Электротехнические установки на других Минстроя объектах России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	%	51		51			23,73		684
			Всего по позиции					130,88		51,30		
100	100	ФССЦ- 20.2.05.04- 0025	Кабель-канал (короб) 25х16 мм	м			30	1,71		51,30		
			(Инженерное оборудование)									
101	101	ФЕРМ08-02- 399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м			1,6					
			1 ОТ					26,51		42,42	28,82	1 223
			2 ЭМ					1,81		2,90		
			3 в т.ч. ОТМ					0,26		0,42	28,82	12
			4 М					10,27		16,43		
			ЗТМ	чел.-ч	2,82			4,512				
			Итого по расценке	чел.-ч	0,02			0,032				
			ФОТ					38,59		61,75		1 235
			Приказ НР Электротехнические установки на других Минстроя объектах России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	%	97		97			41,55		1 198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Электротехнические установки на других Минстроя объектов России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51			21,85		630
		Всего по позиции								125,15		
102	102	ФЕРм08-02-409-09 Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м				1					
		1 ОТ						139,54		139,54	28,82	4 022
		4 М						16,79		16,79		
		ЗТ							15,2			
		Итого по расценке						156,33		156,33		4 022
		ФОТ								139,54		3 901
		Приказ НР Электротехнические установки на других Минстроя объектов России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3		%	97		97			135,35		
		Приказ СП Электротехнические установки на других Минстроя объектов России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51			71,17		2 051
		Всего по позиции						362,85		124,00		
103	103	ФССЦ-20.2.12.03-0011 Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм	м				100	1,24				
		(Электротехнические установки на других объектах)										
104	104	ФЕРм08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м				1					
		1 ОТ						50,67		50,67	28,82	1 460
		2 ЭМ						3,62		3,62		
		3 в т.ч. ОТм						0,50		0,50	28,82	14
		4 М						14,48		14,48		
		ЗТ							5,39			
		ЗТм							0,04			
		Итого по расценке						68,77		68,77		1 474
		ФОТ								51,17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			49,63		1 430
		Министр России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.49.3										
		Приказ СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			26,10		752
		Министр России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.49.3										
		Всего по позиции								144,50		
105	105	ФССЦ- 21.1.06.09- 0099	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0,06	3 036,70			182,20		
			(Электротехнические установки на других объектах)									
106	106	ФССЦ- 21.1.06.09- 0100	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м		0,2	4 814,02			962,80		
			(Электротехнические установки на других объектах)									
107	107	ФССЦ- 20.5.02.04- 0001	Коробка ответвительная размером 100x100x50 мм	шт		2	20,70			41,40		
			(Электротехнические установки на других объектах)									
108	108	ФЕРМ08-03- 591-08	Розетка штепсельная: неуглопенного типа при открытой проводке	100 шт		0,07						
			1 ОТ				342,84			24,00		692
			2 ЭМ				4,77			0,33		
			3 в т.ч. ОТМ				0,64			0,04		1
			4 М				106,42			7,45		
			3ТМ	цел.-ч			2,4192			0,0035		
			Итого по расценке	цел.-ч			0,0035			454,03		
			ФОТ							31,78		693
			Приказ НР Электротехнические установки на других объектах	%	97					24,04		672
			Министр России № 812/пр от 21.12.2020							23,32		
			Прил. п.49.3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Электротехнические установки на других объектах Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51			12,26		353
109	109	ФССЦ-20.4.03.05-0003	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением	100 шт			0,07	2 202,00		154,14		
		(Электротехнические установки на других объектах)										
110	110	ФЕРм08-03-594-14	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт			0,06					
		(Электротехнические установки на других объектах)										
		1 ОТ						2 118,91		127,13	28,82	3 664
		2 ЭМ						188,53		11,31		
		3 в т.ч. ОТм						24,85		1,49	28,82	43
		4 М						1 014,07		60,84		
		3Т										
		3Тм										
		Итого по расценке										
		ФОТ								199,28		3 707
		Приказ НР Электротехнические установки на других Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3										
		(Электротехнические установки на других объектах)										
		Приказ СП Электротехнические установки на других Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3										
		Итого по позиции										
111	111	ФССЦ-20.3.03.07-0051	Светильник светодиодный	шт			6	399,63		2 397,78		
		(Электротехнические установки на других объектах)										
112	112	ФЕРр67-8-1	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт			0,04					
		(Электротехнические установки на других объектах)										
		1 ОТ						857,14		34,29	28,82	988
		2 ЭМ						0,94		0,04		
		3 в т.ч. ОТм						0,41		0,02	28,82	1
		20.3.03.03 Светильники с лампами накаливания										
		3Т								89,1		
		3Тм								0,03		
		Итого по расценке										
		ФОТ								34,33		989
		Итого по расценке										
		ФОТ								34,31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	91		91			31,22		900
		России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прим. п.101										
		Приказ СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	48		48			16,47		475
		России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прим. п.101										
		Всего по позиции								82,02		
113	113	ФССЦ-20.3.03.03-0027	Светильники с лампой накаливания, потолочно-настенные, степень защиты IP44, мощность 100 Вт, со стеклом, НПБ 1101	шт			4			47,82		191,28
(Электромонтажные работы (ремонтно-строительные))												
Итого по разделу 7 Электроснабжение :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
Материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Монтажные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
Материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Оборудование												
Инженерное оборудование												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 7 Электроснабжение												
6 189,18												
Раздел 8. Слаботочка												


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	114	ФЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м			0,8					
			1 ОТ					26,51		21,21	28,82	611
			2 ЗМ					1,81		1,45		
			3 в т.ч. ОТМ					0,26		0,21	28,82	6
			4 М					10,27		8,22		
			ЗТМ	чел.-ч	2,82		2,256					
			Итого по расценке	чел.-ч	0,02		0,016	38,59		30,88		617
			ФОТ							21,42		598
			Приказ НР Электротехнические установки на других Минстроя объектах	%	97		97			20,78		
			России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.49.3									
			Приказ СП Электротехнические установки на других Минстроя объектах	%	51		51			10,92		315
			России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.49.3									
115	115	ФЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м			0,3					
			1 ОТ					154,92		46,48	28,82	1 340
			2 ЗМ					0,31		0,09		
			3 в т.ч. ОТМ					0,14		0,04	28,82	1
			4 М					51,53		15,46		
			ЗТМ	чел.-ч	16,29		4,887					
			Итого по расценке	чел.-ч	0,01		0,003	206,76		62,03		1 341
			ФОТ							46,52		1 301
			Приказ НР Электротехнические установки на других Минстроя объектах	%	97		97			45,12		
			России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.49.3									
			Приказ СП Электротехнические установки на других Минстроя объектах	%	51		51			23,73		684
			России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.49.3									
116	116	ФССЦ-20.2.05.04-0025	Кабель-канал (короб) 25x16 мм	м			30	1,71		51,30		
			Всего по позиции					130,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Инженерное оборудование)									
117	117	ФССЦ-20.03.03-0014	Розетка сдвоенная интернет+телефон	100 шт			0,04	769,00		30,76		
			(Электротехнические установки на других объектах)									
118	118	ФССЦ-21.1.04.01-1024	Кабель витая пара F/UTP 4x2x0,52, категория 5е	1000 м			0,04	1 180,00		47,20		
			(Электротехнические установки на других объектах)									
119	119	ФССЦ-21.1.04.01-1044	Кабель витая пара U/UTP 2x2x0,52, категория 5е	1000 м			0,04	896,28		35,85		
			(Электротехнические установки на других объектах)									
			Итого по разделу 8 Стаботочка :							206,72		
			Итого прямые затраты (справочно)									
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							67,69		
			Эксплуатация машин							1,54		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							0,25		
			Материалы							137,49		
			Монтажные работы							307,27		
			в том числе:									
			оплата труда							67,69		
			эксплуатация машин и механизмов							1,54		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							0,25		
			материалы							137,49		
			накладные расходы							65,90		
			сметная прибыль							34,65		
			Оборудование							51,30		
			Инженерное оборудование							67,94		
			Итого ФОТ (справочно)							65,90		
			Итого накладные расходы (справочно)							34,65		
			Итого сметная прибыль (справочно)							358,57		
			Итого по разделу 8 Стаботочка									
			Раздел 9. Новый Раздел									
120	120	ФССЦПг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			15	42,98		644,70		
			Раздел 9. Новый Раздел									
121	121	ФССЦПг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км	1 т груза			15	13,38		200,70		
			Итого по разделу 9 Новый Раздел :							845,40		
			Итого прямые затраты (справочно)									
			в том числе:									
			Эксплуатация машин							845,40		
			Строительные работы							845,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Дополнительная перевозка							845,40		13
			Итого по разделу 9 Новый Раздел							845,40		
			Итого по акту:							27 872,03		247 850
			Итого прямые затраты (справочно)									
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							3 924,87		113 114
			Эксплуатация машин							1 218,36		12 001
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							84,83		2 443
			Материалы							22 728,80		122 735
			Строительные работы							27 799,23		344 155
			в том числе:							26 953,83		335 828
			оплата труда							3 356,20		96 724
			эксплуатация машин и механизмов							346,27		3 411
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							81,19		2 340
			Материалы							18 548,74		100 163
			накладные расходы							3 149,06		90 754
			сметная прибыль							1 553,56		44 776
			Дополнительная перевозка							845,40		8 327
			Монтажные работы							5 622,44		63 635
			в том числе:									
			оплата труда							568,67		16 390
			эксплуатация машин и механизмов							26,69		263
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							3,64		103
			Материалы							4 180,06		22 572
			накладные расходы							555,12		15 998
			сметная прибыль							291,90		8 412
			Оборудование							777,59		4 199
			Инженерное оборудование							777,59	5,4	4 199
			Итого							34 199,26		411 989
			Итого ФОТ (справочно)							4 009,70		115 557
			Итого накладные расходы (справочно)							3 704,18		106 752
			Итого сметная прибыль (справочно)							1 845,46		53 188
			НДС при УОН ЕНД (22728,8+(1218,36+84,83)+3704,18*0,1712+1845,46*0,15)*0,2 Т.Ц.: (122735+(12001-2443)+106752)*0,2412+53188*0,15)*0,2							4 954,66		31 709,43
			ВСЕГО (по акту)							39 153,92		443 698,43

Сдел: Директор ООО «Солар» (А. Р. Джамалиев) Подпись (инициалы, фамилия)

Принял: Директор МУП «ЦМИ»



(инициалы, фамилия)

ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА

подпись: Климова Л.В. ФИО

30.12.2021 Л. Викторовна Климова

Дата