

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска
 "Центр муниципального имущества" (МУП "ЦМИ")
 Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью производственно-
 коммерческая фирма "Агросервис" (ООО ПКФ "Агросервис")
 Стройка - Здание по адресу г. Новосибирск, ул. Романова 33
 Объект -

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКПО

Код
 0322005
 23548189

по ОКПО

16912281

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер
 дата

2020.555285
 29.12.2020

Вид операции

номер
 документа

Отчетный период
 с по

46
 23.08.2022
 20.05.2022
 23.08.2022

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 6 ЭТАП

Смета № 02-01-01, Конструкции железобетонные
 Основание -
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда):
 Средства на оплату труда
 Сметная трудоемкость

119,630 тыс. руб.

1,349 тыс. руб.

152,33 чел. час

по порядку по смете	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 10. Днища лифтовых приямков, пол приямка, пандусы, крыльца

Днища лифтовых приямков, пол приямка

Приямки и каналы на отм. -8,100 (решетки)

1	103	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №541-И/Ф/09. Административные задания СМР=7,79	ФЕР09-06-001-02	т	2,50444	592,21	1483
---	-----	--	-----------------	---	---------	--------	------

2	104	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 90х90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-08.3.08.02-0066	Т	1,33804	6528,03	8735	
3	206	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 20-22 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-08.4.03.02-0007	Т	1,1664	5520	6439	
4	106	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР09-03-030-01	Т	0,30552	999,79	305	
5	107	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-08.4.03.03-0004	Т	0,00196	5584,58	11	
6	108	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 90х90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-08.3.08.02-0066	Т	0,07632	6528,03	498	
7	109	Листы стальные с ромбическим рифлением, толщина 6 мм, марка БСт1пс-БСт3пс, БСт1пс-БСт3пс (прим) толщ 10мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-08.3.06.01-0023	Т	0,227237	7180,75	1632	
Итого по разделу 10 Днища лифтовых приямков, пол приямка, пандусы, крыльца								168280
Раздел 12. Плиты под ДЭЗ и КТП								
Плита под КТП								
8	238	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР01-01-013-13	1000 м3	0,002816	3004,77	8	
9	240	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦпг-03-21-01-015	1 т груза	4,6464	13,38	62	

10	242	Устройство основания под фундаменты: песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР08-01-002-01	м3	2,11	14,66	31
11	245	Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-02.2.04.03-0003	м3	2,321	60	139
12	246	Устройство бетонной подготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР06-01-001-01	100 м3	0,007	3528,33	25
13	247	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.1.02.05-0003	м3	0,714	560	400
14	248	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР06-01-001-16	100 м3	0,012	4533,87	54
15	249	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.1.02.05-0006	м3	1,218	592,76	722
16	250	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-08.4.03.03-0004	т	0,12176	5584,58	680
Плита под ДЭЗ							
17	231	Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-02.2.04.03-0003	м3	2,22	60	133
18	233	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.1.02.05-0003	м3	0,7201	560	403
19	235	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.1.02.05-0006	м3	-24,077	592,76	-14272
Итого по разделу 12 Плиты под ДЭЗ и КПП							
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (8. Строительство инженерных сетей и сооружений), а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 103-104, 106, 108-109, 206, 107, 246-250, 233, 235, 238, 242, 245, 231))							
Накладные расходы							
7488							
7738							
1226							

Сметная прибыль	1139
Итого по акту:	
Строительные металлургические конструкции	15152
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	-5465
Земляные работы, выполняемые механизированным способом	11
Перевозка грузов автотранспортом	62
Конструкции из кирпича и блоков	343
Итого	10103
Всего с учетом "Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79"	78702
Справочно, в базисных ценах:	
Материалы	5765
Машины и механизмы	667
ФОТ	1349
Накладные расходы	1226
Сметная прибыль	1139
Временные здания и сооружения 1,8%	1417
Итого	80119
Зимнее удорожание 3%	2404
Итого	82523
Коэффициент дефлятор 1,0421	3474
Итого	85997
Коэффициент дефлятор 2,1,0228	1961
Итого	87958
Коэффициент корректировки цены контракта (Ккор) 1,1334	11734
Итого с учетом Доп. работ и затрат	99 692,00
НДС 20%	19 938,40
ВСЕГО по акту	119 630,40

Сдал: Генеральный директор ООО ПКФ "Агросервис": _____ С.Е. Григорьева

Принял: Директор МУП "ЦМИ": _____ Э.В. Беляцкий
(обязность, подпись, расшифровка)

