

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска  
 "Центр муниципального имущества" (МУП "ЦМИ")  
 Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью производственно-  
 коммерческая фирма "Агросервис" (ООО ПКФ "Агросервис")  
 Стройка - Здание по адресу г. Новосибирск, ул. Романова 33  
 Объект -

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)

форма по ОКДП	Код	
по ОКПО	0322005	
по ОКТО	23548189	
по ОКПО	16912281	
номер	2020.555285	
дата	29.12.2020	
Вид операции		
номер документа	49	
дата составления	23.08.2022	
с	20.05.2022	
по	23.08.2022	

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 6 ЭТАП

Смета № 02-01-09, Автоматизация тепломеханических решений  
 Основание -  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_  
 265,842 тыс. руб.  
 Монтажных работ \_\_\_\_\_  
 54,250 тыс. руб.  
 оборудования \_\_\_\_\_  
 126,500 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_  
 0,961 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_  
 97,43 чел.час

Номер по порядку по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1.							

1	1	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СИР=7,79	ФЕРМ11-02-001-01	шт	7	11,53	81
2	2 ○	ОВЕН ДТС125-50М, В2, 60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Министра Рф от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты производственного назначения СИР=4,12	Мониторинг цен № 1.3	шт	1	159,39	159
3	3 ○	ОВЕН ДТС035-50М, В3, 60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Министра Рф от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты производственного назначения СИР=4,12	Мониторинг цен № 2.3	шт	3	189,75	569
4	43 ○	Реле давления электромеханическое с однополюсной перекидной контактной системой, диапазон настройки от 0,2-8 бар ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Министра Рф от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты производственного назначения СИР=4,12	ФССЦ-62.1.04.13-0002	шт	3	349,06	1047
5	4	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СИР=7,79	ФЕРМ11-05-001-01	шт	2	42,62	85
6	5 ○	ARV 152 Datfoss – редукторный электропривод ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Министра Рф от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты производственного назначения СИР=4,12	Мониторинг цен № 3.1	шт	1	7762,51	7763
7	6 ○	ARV 153 Datfoss – редукторный электропривод ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Министра Рф от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты производственного назначения СИР=4,12	Мониторинг цен № 4.3	шт	1	9904,98	9905
<b>Итого по разделу 1</b>							<b>82349</b>
<b>Раздел 2. Кабельные изделия</b>							
8	7	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СИР=7,79	ФЕРМ06-02-412-02	100 м	1	68,77	69

9	8	Провод в коробах, сечением: до 6 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕРм08-02-399-01	100 м	0,15	38,59	6
10	9	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕРм08-02-402-01	100 м	2,7	193,15	522
11	10	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-Зх1,5-660 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-21.1.06-09-0099	1000 м	0,102	3036,7	310
12	11	Кабель контрольный КВВГнг-LS 4х0,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-21.1.08-03-0551	1000 м	0,223	4927,95	1099
13	12	Кабель контрольный КВВГнг-LS 4х0,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-21.1.08-03-0691	1000 м	0,06	6070,87	364

**Монтажные изделия**

14	13	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕРм08-02-409-09	100 м	1	156,33	156
15	14	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-24.3.01.02-0021	м	100	1,61	161
16	15	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-23.8.03.02-0001	10 шт	15	1,8	27
17	16	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕРм08-02-390-02	100 м	0,15	245,13	37

18	17	Кабель-канал (короб) 100х60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-20.2.05.04-0034	М	15	13,6	204	
19	18	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕРМ12-10-001-01	100 шт	0,03	2869,9	86	
20	19	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-26.1.01.07-0002	шт	-3	9,4	-28	
21	20	Бобышки прямые БМ20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-26.1.01.07-0001	шт	3	9,4	28	
22	21	Гильза защитная для термопреобразователей температуры из стали 12Х18Н10Т, номинальное давление 6,3 МПа (63 кгс/см2), ГЗ-6,3-10-100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.5.08.03-0011	шт	3	137,37	412	
23	44	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕРМ08-02-397-01	100 м	0,18	583	105	
24	45	Профиль монтажный перфорированный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-20.2.08.05-0021	шт	6	76,84	461	
<b>Итого по разделу 2 Кабельные изделия</b>								<b>36706</b>
<b>Раздел 3. Шкафы</b>								
<b>Щит управления ЩУ-П1</b>								
25	22	Щкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕРМ08-03-573-04	шт	1	56,85	57	
26	23	Щит автоматики ЩА1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Министра Рф от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СМР=4,12	Мониторинг Цен №5-9	шт	1	8012,77	8013	

27	24	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, штахтах и пультях, масса: до 5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕРМ11-03-001-01	шт	2	6,25	13
28	25	ТРМ32 контроллер для отопления с ГВС ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №10.1	шт	1	2490	2490
29	26	УТ1 двухканальный таймер реального времени ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен № 11.3	шт	1	757,5	758
30	27	Колодка клеммная диаметром: 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-20.1.02.04-0021	10 шт	9	22,97	207
31	28	Шина нулевая в корпусе (2х11) ЕКГ PROxima ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №12.3	шт	1	76,49	76
32	29	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕРМ08-02-390-01	100 м	0,025	206,76	5
33	30	Короб перфорированный Т1 40х40 серый QUADRO ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен № 13.1	м	2,5	13,71	34
34	31	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕРМ08-02-399-01	100 м	0,95	38,59	37
35	32	Рамка для надписей 55х15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-25.02.11-0041	шт	25	0,27	7
36	33	Ввод кабельный диаметр прохода 22 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-20.5.01.02-0003	шт	35	6,77	237
37	34	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕРМ08-02-397-01	100 м	0,02	583	12

38	35	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-20.2.08.01-0003	100 шт	0,02	985	20
39	36	Провод силового установочный с медными жилами ПВЗ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-21.2.03.05-0063	1000 м	0,095	1134,71	108
40	37	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕРМ08-01-081-01	шт	22	16,08	354
41	38	Светосигнальная арматура общего назначения, напряжение 220 В, Диаметр корпусной части, 12 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-61.2.04.01-1000	шт	12	17,6	211
42	39	Блок контактный 13 для серии LAУ5 ВК21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен № 14.3	шт	3	7,58	23
43	40	Блок контактный 1r для серии LAУ5 ВК11 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен № 15.1	шт	3	7,58	23
44	41	Переключатель перекидной с нейтральным положением однополюсный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-62.3.02.03-0016	10 шт	0,4	161	64
<b>Итого по разделу 3 Шкафы</b>							
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
<b>Итого по акту:</b>							
Итого Монтажные работы							
Итого Оборудование							
Итого							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							

Оборудование	30704
Накладные расходы	763
Сметная прибыль	528
Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат	54250
Временные здания и сооружения 1,8%	977
<b>Итого</b>	<b>55227</b>
Зимнее удорожание 3%	1657
<b>Итого</b>	<b>56884</b>
Итого с оборудованием (126 500)	183384
Коэффициент дефлятор 1 1,0421	7720
<b>Итого</b>	<b>191104</b>
Коэффициент дефлятор 2 1,0228	4357
<b>Итого</b>	<b>195461</b>
Коэффициент корректировки цены контракта (Ккор) 1,1334	26074
<b>Итого с учетом Доп. работ и затрат</b>	<b>221 535,00</b>
НДС 20%	44 307,00
<b>ВСЕГО по акту</b>	<b>265 842,00</b>

Сдал: **Генеральный директор ООО ПКФ "Агросервис":** \_\_\_\_\_ **С.Е. Григорьева**

(должность, подпись, расшифровка)

Принял: **Директор МУП "ЦМИ":** \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка) **Э.В. Беляцкий**

