

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска  
 "Центр муниципального имущества" (МУП "ЦМИ")  
 Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью производственно-  
 коммерческая фирма "Агросервис" (ООО ПКФ "Агросервис")  
 Стройка - Здание по адресу г. Новосибирск, ул. Романова 33  
 Объект -

форма по ОКУД  
 по ОКПО  
 по ОКТО

Код

0322005

23548189

16912281

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)

номер  
 дата

2020.555285

29.12.2020

Вид операции

номер  
 документа

Дата составления

23.08.2022

31.01.2022

20.05.2022

Отчетный период  
 с по

КОРРЕКТИРОВКА АКТА  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №26

Смета № 02-01-04, Водоснабжение  
 Основание -  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ руб.  
 строительно-монтажных работ \_\_\_\_\_ руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ руб.  
 оборудования \_\_\_\_\_ руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ чел.час

по порядку	позиции по смете	Наименование работ	номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ДО ИЗМЕНЕНИЯ</b>							
<b>АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №26</b>							
<b>ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЯ</b>							
						6 916 562,40	

1	2	3	4	5	6	7	8
10	27	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-02-002-10	100 м	0,1	925,78	93
11	28	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.07.01-0001	м	10	109,74	1097
12	29	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-02-002-06	100 м	0,15	536,71	81
13	30	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.07.01-0009	м	15	60,37	906
14	33	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-02-002-04	100 м	0,2	399,34	80
15	34	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.07.01-0007	м	20	42,85	857
16	35	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-02-002-03	100 м	0,26	398,26	104
17	36	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.07.01-0006	м	26	35,71	928
18	37	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-02-002-02	100 м	0,41	397,64	163

1	2	3	4	5	6	7	8
27	46	Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRs, SDR6, номинальное давление 20 МПа, размер 20x3,4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-24.3.02.01-0012	м	160,8	9,79	1574
28	47	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 50 мм, резьбовое присоединение ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.1.09.08-1050	шт	3	201,16	603
29	48	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 32 мм, резьбовое присоединение ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.1.09.08-1046	шт	2	98,51	197
30	49	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 25 мм, резьбовое присоединение ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.1.09.08-1044	шт	5	63,17	316
31	50	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 20 мм, резьбовое присоединение ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.1.09.08-1042	шт	16	41,33	661
32	51	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм, резьбовое присоединение ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.1.09.08-1040	шт	96	28,58	2744
33	52	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-02-007-01	соединение	3	27,83	83
34	53	Клапаны обратные пружинные "Danfoss" тип 812, из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.1.04.06-0016	шт	1	1245,05	1245
в черт блт фланцев ф50!!							

1	2	3	4	5	6	7	8	
43	62	Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 32-37 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-24.1.02.01-0005	шт	15		1142	171
44	63	Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 25-30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-24.1.02.01-0004	шт	13		10,37	135
Исключили в п. 42 и 45 не включили								
45	64	Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 20-24 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-24.1.02.01-0003	шт	181		9,69	1754
46	65	Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 25-30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-24.1.02.01-0004	шт	150		10,37	1556
Насосная установка								
47	66	Установка насосов Центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР18-05-001-02	шт	1		273,19	273
48	67	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-23.8.03.11-0634	шт	2		39,72	79
49	68	Установка повышения давления Grundfos HYDRO MULT-E 2 CRE5-05, 1,5 кВт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Министра Рф от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты производственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен № 3.1	компл.	1		112029,04	112029
50	69	Компенсатор для насосной станции приварной, Ду 50, Данфосс ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен № 4.3	шт	2		2955,14	5910

1	2	3	4	5	6	7	8
59	78	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 9 мм, диаметром 28 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.2.07.05-0111	10 м	4,51	133,3	601
Итого по разделу 1 Хозяйственно-питьевой водопровод (В1)							902124

## Раздел 2. Противопожарный водопровод В2 подземной парковки

### Установка повышения давления

60	79	Установка насосов Центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР18-05-001-04	шт	1	406,29	406
61	80	Установка повышения давления НУДРО МХ 1/1 2сг45-2-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен № 5.1	шт.	1	314043,84	314044
62	81	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕРМ08-03-573-04	шт	1	56,85	57
63	82	Шкаф Control VLV ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен № 6.2	шт.	1	33880,08	33880
64	83	Установка манометров: с трехходовым краном ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР18-07-001-02	компл	4	3,02	12
65	84	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-ЗУ-16 с трехходовым краном 11П18кРу16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СМР=4,12	ФССЦ-63.4.01.01-0002	компл	4	233,18	933
66	86	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм, резьбовое присоединение ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.1.09.08-1040	шт	4	28,58	114

1	2	3	4	5	6	7	8	
75	93	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200x600x500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕРм08-03-573-06	шт	8		83,68	669
76	94 О	Шкаф пожарный, навесной с окном, ШПГК-320 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Министра Рф от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты производственного назначения СМР=4,12	ФССЦ-18.3.02-02-0012	шт	8		360,51	2884
77	95 О	Огнетушитель ОП-5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Министра Рф от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты производственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен № 7.1	шт	16		153,9	2462
78	96	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-02-002-10	100 м	0,1		925,78	93
79	97	Уэлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.07.01-0001	м	10		109,74	1097
80	98	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-02-002-08	100 м	0,25		705,3	176
81	99	Уэлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.07.01-0011	м	25		82,14	2054
82	102	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР13-03-002-04	100 м2	0,21		217,81	46
83	104	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 72-78 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-23.1.02.06-0017	10 шт	0,8		50,83	41

1	2	3	4	5	6	7	8
91	108	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕРм08-03-573-04	шт	1	56,85	57
92	109 О	Шкаф Софтго VLV ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Министра Рф от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты нефтепроизводственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен № 6.2	шт.	1	33860,08	33860
93	110	Установка манометров: с трехходовым краном ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР18-07-001-02	компл	4	3,02	12
94	111 О	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МПГ-ЗУ-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Министра Рф от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты нефтепроизводственного назначения СМР=4,12	ФССЦ-63.4.01.01-0002	компл	4	233,18	933
95	112	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 25 мм, резьбовое присоединение ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.1.09.08-1044	шт	4	63,17	253
96	113	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм, резьбовое присоединение ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.1.09.08-1040	шт	4	28,58	114
97	114	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕРм12-12-001-10	шт	2	113,86	228
98	118 О	Затвор дисковый поворотный межфланц. DN65, Тесол VPI4448 B24, чугун, электропривод VPI4448 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	КП	шт	2	7312,44	14625

1	2	3	4	5	6	7	8	
107	124 О	Шкаф пожарный, навесной с окном, ШПК-320 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СМР=4,12	ФССЦ-18.3.02.02-0012	ШТ	32		360,51	11536
108	125 О	Огнетушитель ОП-5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен № 7.1	ШТ	64		153,9	9850
109	126	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-02-002-07	100 м	0,2		699,46	140
110	127	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.07.01-0010	м	20		72,4	1448
111	128	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-02-002-06	100 м	0,6		536,71	322
112	129	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.07.01-0009	м	60		60,37	3622
113	130	Отрутовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР13-03-002-04	100 м2	0,4975		217,81	108
114	131	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-23.1.02.07-0001	кг	10		17,21	172
115	132	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 60-64 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-23.1.02.06-0016	10 шт	3,2		44,19	141



1	2	3	4	5	6	7	8	
124	141	Установка манометров: с трехходовым краном ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР18-07-001-02	КОМПЛ	2		3,02	6
125	142 О	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МПТ-3У-16 с трехходовым краном 11П18кРу16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Министра Рф от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непромышленного назначения СМР=4,12	ФССЦ-63.4.01.01-0002	КОМПЛ	2		233,18	466
126	143	Ктапан обратный пружинный латунный, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см <sup>2</sup> ), номинальный диаметр 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.1.04.06-0034	ШТ	1		186,63	187
127	144	Кран шаровый сливной с пробкой, размер 1/2" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.1.09.08-1080	ШТ	1		40,23	40
128	145	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-02-002-04	100 м	0,01		399,34	4
129	146	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.07.01-0007	м	1		42,85	43
130	147	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-02-002-02	100 м	0,005		397,64	2
131	148	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.07.01-0005	м	0,5		32,75	16

1	2	3	4	5	6	7	8	
140	157	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.07.01-0004	м	10		28,25	283
141	158	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-04-005-02	100 м	0,7		2194,15	1536
142	159	Хомуты для крепления труб ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-24.1.02.01-0113	шт	-87,5		8,09	-708
143	160	Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRs, SDR6, номинальное давление 20 МПа, размер 25x4,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-24.3.02.01-0013	м	70,56		13,99	987
144	161	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-04-005-01	100 м	1,3		2585,19	3361
145	162	Хомуты для крепления труб ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-24.1.02.01-0113	шт	-185,9		8,09	-1504
146	163	Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRs, SDR6, номинальное давление 20 МПа, размер 20x3,4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-24.3.02.01-0012	м	130,65		9,79	1279
147	164	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 32 мм, резьбовое присоединение ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.1.09.08-1046	шт	2		98,51	197

1	2	3	4	5	6	7	8
Оргрунтовка и изоляция трубопроводов							
157	174	Оргрунтовка металлических поверхностей за один раз: ГРУНТОВОЙ ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР13-03-002-04	100 м2	0,153	217,81	33
158	175	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полистилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР26-01-017-01	10 м	15,2	128,87	1959
159	176	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистилена типа ТЕРМАЛЕХ FRZ толщиной: 20 мм, диаметром 42 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.2.07-05-0145	10 м	7,7	470,7	3624
160	177	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистилена типа ТЕРМАЛЕХ FRZ толщиной: 20 мм, диаметром 35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.2.07-05-0144	10 м	4,62	384,4	1776
161	178	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистилена типа ТЕРМАЛЕХ FRZ толщиной: 20 мм, диаметром 28 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.2.07-05-0143	10 м	4,4	331,8	1460
<b>Итого по разделу 4 Горьчее водоснабжение Т3</b>							
<b>Раздел 5. Циркуляционное водоснабжение Т4</b>							<b>217527</b>
Трубопроводы и арматура							
162	179	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-02-002-02	100 м	0,6	397,64	239
163	180	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-18.2.07-01-0005	м	60	32,75	1965

1	2	3	4	5	6	7	8	
173	190	Воздухоотводчик, давление 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметр 10 мм, присоединение 3/8" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-19.1.02.01-1000	шт	3		120,2	361
174	191	Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 20-24 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-24.1.02.01-0003	шт	16		9,69	155
175	192	Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 15-19 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-24.1.02.01-0002	шт	8		9,49	76
<b>Оргрунтовка и изоляция трубопроводов</b>								
176	193	Оргрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР13-03-002-04	100 м <sup>2</sup>	0,108		217,81	24
177	194	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР26-01-017-01	10 м	14,1		128,87	1817
178	195	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистилена типа ТЕРМАФЛЕХ FRZ толщиной: 20 мм, диаметром 28 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.2.07.05-0143	10 м	11		331,8	3650
179	196	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистилена типа ТЕРМАФЛЕХ FRZ толщиной: 20 мм, диаметром 22 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-12.2.07.05-0142	10 м	4,51		292,3	1318
<b>Итого по разделу 5 Циркуляционное водоснабжение Т4</b>								
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>								
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах								
Накладные расходы								
Сметная прибыль								
<b>Итого по акту:</b>								
984255								
12476								
8215								

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого Строительные работы							1199115
Итого Монтажные работы							47636
Итого Оборудование							3534666
Итого							4781417
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							122780
Машины и механизмы							6694
ФОТ							10402
Оборудование							844901
Накладные расходы							12476
Сметная прибыль							8215
Итого СМР для расчета лимитированных затрат							1246751
Временные здания и сооружения 1,8%							22442
Итого							1269193
Зимнее удорожание 3%							38076
Итого							1307269
Итого с оборудованием (3 534 666)							4841935
Коэффициент дефлятор 1 1,0421							203845
Итого							5045780
Коэффициент дефлятор 2 1,0228							115044
Итого							5160824
Коэффициент корректировки цены контракта (Ккор) 1,1334							688454
Итого с учетом доп. работ и затрат							5 849 278,00
НДС 20%							1 169 855,60
ВСЕГО по акту							7 019 133,60
<b>ИТОГО ПО ИЗМЕНЕНИЯМ</b>							<b>102 571,20</b>

Сдал: Генеральный директор ООО ПКФ "Агросервис":

С. Е. Григорьева

Принял: Директор МУП "ЦМИ":

Э. В. Беляцкий

(должность, подпись, расшифровка)

