

Расчет размера неустойки (штрафов и пени)
по договору от 14.09.2023 № 2023.169162

03.11.2023

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, в размере 1/100 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Подрядчиком в срок.

Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации с 27.10.2023 равна 15 %.

Пеня определяется по формуле:

$P = (C - B) \times S \times DP$, где:

C - цена договора = 4 342 550,78 руб.;

B - стоимость фактически исполненного в установленный срок подрядчиком обязательства по договору, определяемая на основании результатов выполнения работ, документа о приемке (акта о приемке выполненных работ) = 0,00 руб.;

S - размер ключевой ставки Банка России = 15 %;

DP - количество дней просрочки (с 17.10.2023 по 31.10.2023) составляет 15 дней.

$P = (4\,342\,550,78 - 0) \times (1/100 \times 15\%) \times 15 = 97\,707,39$ руб.

Итого пеня за 15 дней просрочки исполнения ООО «НП» обязательства, предусмотренного договором, составила 97 707 (Девяносто семь тысяч семьсот семь) рублей 39 копеек.

Согласно п. 10.2 договора от 14.09.2023 № 2023.169162, при ненадлежащем исполнении обязательств по договору со стороны Поставщика, Заказчик вправе удержать сумму пеней, исчисленную согласно разделу 6 договора, из суммы, подлежащей уплате Заказчиком за исполнение Поставщиком обязательств по договору: 4 342 550,78 - 97 707,39 = 4 244 843,39 (сумма к оплате).

Составил:

начальник отдела закупок

Дораковский Д. Н.



Проверил:

главный бухгалтер

Уфимцева Н. Г.

