

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	22	ГЭСН11-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пастмассовых материалов	100 м	0,1702	1	0,1702					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,641654					223,65
		Н	1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		0,641654					223,65
			999-9900 Строительный мусор	т	0,11		0,018722					
			Итого прямые затраты									223,65
			ФОТ									223,65
			Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					199,05
			Пр/774-091.0 СЛ Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					109,59
27	23	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,1702	1	0,1702					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;									
			04.08.2020 № ТЗ=1,15; ЗМ=1,25									
			42/лпр п.586 (в ред. пр. № 59/лпр от 30.01.2024)									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,3074764					535,18
			1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6,68	1,15	1,3074764					535,18
			2 ЗМ									4,12
			ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,0074463					3,13
			91.06.06-048 Подъемники однодиагональные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,005	1,25	0,0010638		37,32	1,53	57,10	0,06
			4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,005	1,25	0,0010638					0,40
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	1,25	0,0063825		477,92	1,33	635,63	4,06
			4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0063825					2,73
			4 М									218,30
			01.7.03.04-001 Электроэнергия	кВт-ч	2,5408		0,4324442				5,33	2,30
			01.7.16.07-0021 Любелки полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,263		0,0447626		174,13	1,09	189,80	8,50
			01.7.15.14-0302 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,447626		23,03	1,09	25,10	11,24
			11.3.03.14-0001 Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,027232		1 815,16	1,1	1 996,68	54,37
			11.3.03.14-0021 Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,06808		1 448,40	1,1	1 593,24	108,47
			11.3.03.14-0031 Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,023828		1 275,12	1,1	1 402,63	33,42
			Н	М								
			11.3.03.06 Плинтус для полов пластиковые	М	101		17,1902		27,65	1,1	30,42	522,93
			Итого прямые затраты									760,73
			ФОТ									538,31
			Пр/812-011.0-1, НР Полы	%	112		100,8					542,62
			Приказ № 812/лпр от 21.12.2020 п.25									
			Пр/774-011.0 СЛ Полы	%	65		55,25					297,42
			Приказ № 774/лпр от 11.12.2020 п.16									
701												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	44	ГЭСН61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,03648	1	0,03648					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,266368					3 264,64
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	226,6		8,266368					3 264,64
		2 ЗМ										27,70
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0609216					24,93
		91.06.05-060 Потрешки одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т		маш.-ч	1		0,03648					26,30
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1		0,03648					15,63
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,67		0,0244416	37,32	1,53			57,10
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,67		0,0244416					9,30
		4 М										365,08
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,35		0,012768	36,71	0,56			20,00
		04.3.01.07-025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	2,2		0,080256	3 392,36	1,34			4 545,76
		999-9900 Строительный мусор		т	3,38		0,1233024					364,82
		Итого прямые затраты										3 682,35
		ФОТ										3 289,57
		Пр/812-095,0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89					2 927,72
		Пр/774-095,0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					1 447,41
29	24	ГЭСН15-04-006-03	Покрывайте поверхностей грунтовой глубиной	100 м2	0,4785	1	0,4785					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № 3=1,15; ТЗМ=1,25										
		42/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,5587788					1 096,46
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	2,5587788					1 096,46
		2 ЗМ										4,14
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0119626					4,84
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,0059813	37,32	1,53			57,10
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0059813					2,28
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,25	0,0059813	477,92	1,33			3,80
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0059813					2,56
		4 М										5,37
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,04785	56,11	2			112,22
		14.3.01.03 Грунтовка		т	0,0103		0,0049286					5,37
		Итого прямые затраты										1 110,81
		ФОТ										382,90
		24.1 ФОБЦ-14.3.01.03- Состав грунтово-цементный глубокого проникновения		кг	10,3		4,92855	65,84	1,18			1 101,30
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					991,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-015-0, СП Отделочные работы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16		%	49	0,85	41,65					459,69
30	25	ГЭСН15-06-008-01 Окраска обоев на флизелиновой основе валяком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,4785	1	0,4785						
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр г.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				3,5547765					1 523,26
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	3,5547765						1 523,26
		2 ЗМ										7,60
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч				0,0119625					5,13
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,25	0,0119625		477,92	1,33			7,60
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0119625						5,13
		Н 14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные	т	0,0171		0,0081824						
		Итого прямые затраты					0,0081824					1 535,99
		25.1 ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная ФОТ	т	0,0171		0,0081824		67 474,82	1,61			888,89
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25										1 528,39
		Пр/774-015-0, СП Отделочные работы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16	%	100	0,9	90						1 375,55
			%	49	0,85	41,65						636,57
31	26	ГЭСН15-06-008-02 Окраска обоев на флизелиновой основе валяком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,4785	1	0,4785						
		3 слоя ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр г.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				3,455727					1 480,81
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	2,3	3,455727						1 480,81
		2 ЗМ										7,60
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч				0,0119625					5,13
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2,5	0,0119625		477,92	1,33			7,60
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2,5	0,0119625						5,13
		Н 14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные	т	0,0127	2	0,0121539						
		Итого прямые затраты					0,0121539					1 493,54
		26.1 ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная ФОТ	т	0,0127	2	0,0121539		67 474,82	1,61			1 320,33
												1 485,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					1 337,35
		Пр/774-015-0, СП Отделочные работы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					618,89
702												
32	45	ГЭСНр61-01-002-07 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отделенных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,01	1	0,01						
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	2,266								894,91
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	2,266								894,91
		2 ЭМ										7,59
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч	0,0167								6,84
		91.06.05-060 Поручики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,01								7,21
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1	0,01							4,29
		91.06.06-048 Подъемники одномагчовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67	0,0067			37,32	1,53			0,38
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67	0,0067							2,55
		4 М										100,08
		01.7.03.01-0001 Веда	м3	0,35	0,0035			35,71	0,56			0,07
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2	0,022			3 392,36	1,34			100,01
		Н 999-9900 Строительный мусор	т	3,38	0,0338							
		Итого прямые затраты										1 009,42
		ФОТ										901,75
		Пр/812-085-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89								802,56
		Пр/774-095-0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44								396,77
33	27	ГЭСН15-06-008-01 Окраска обоя на физиологической основе валиком с окраской труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,3543	1	0,3543						
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ-1,15; ТЭМ=1,25 421/пр п.386 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	2,6320947								1 127,88
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	2,6320947						1 127,88
		2 ЭМ										5,63
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч	0,0088575								3,80
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,25	0,0088575		477,92	1,33			635,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0088575						5,63
		Н 14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные	т	0,0171	0,0060585							3,80
		Итого прямые затраты										1 137,31
27.1		ФОбЦ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная ФОТ	т	0,0171		0,0060585		67 474,82	1,61			108 634,46
												1 131,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					1 018,51
		Пр/774-015,0, СП Отделочные работы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					471,34
34	48	ГЭСН15-04-006-03 Покраска поверхностей грунтовок глубокого проникновения: за 1 раз стен Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	100 м2 0,3543 1 0,3543									
		1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч				1,8946193					811,86
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	Чел.-ч	4,65	1,15	1,8946193		428,51				811,86
		2 ЗМ	Чел.-ч			0,0088576						3,07
		ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч			0,0088576						3,59
		91.06.06-04в Подъемники одноэтажные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час	0,01	1,25	0,0044288		37,32	1,53			0,25
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 3	Чел.-ч	0,01	1,25	0,0044288						1,69
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,01	1,25	0,0044288		477,92	1,33			2,82
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4	Чел.-ч	0,01	1,25	0,0044288						1,90
		4 М	Кт	0,1		0,03543		56,11	2			3,98
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	м	0,0103		0,0036493						3,98
		14.3.01.03 Грунтовка										
		Итого прямые затраты										822,50
		48.1 ФСБЦ-14.3.01.03- Состав грунтовоый глубокого проникновения 0001	Кг	10,3		3,64929		65,84	1,18			283,51
		ФОТ	%	100	0,9	90						815,45
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%									733,91
		Пр/774-015,0, СП Отделочные работы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,65						339,63
35	28	ГЭСН15-06-008-02 Очистка обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой 3 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	100 м2 0,3543 1 0,3543									
		1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч				2,5587546					1 096,45
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	Чел.-ч	3,14	2,3	2,5587546		428,51				1 096,45
		2 ЗМ	Чел.-ч			0,0088575						5,63
		ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч			0,0088575						3,80
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,01	2,5	0,0088575		477,92	1,33			5,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4-100-040	ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2,5	0,008675					3,80	
	Н	14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акрилатные	т	0,0127	2	0,0089992					428,51	
		Итого прямые затраты											
	28.1	ФСБЦ-14.3.02.03-	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная	т	0,0127	2	0,0089992	67,474,82	1,61			1 105,88	
			ФОТ									977,62	
			Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 100,25	
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									990,23	
			Пр/774-015.0, СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					458,25	
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
36	29	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,1334	1	0,1334						
			1 ОТ(ЭТ)	чел.-ч			0,502918					175,30	
	Н	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		0,502918					175,30	
			999-9900 Строительный мусор	т	0,11		0,014674					348,56	
			ФОТ									175,30	
			Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					175,30	
			Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					156,02	
			ФОТ									85,90	
37	30	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,1334	1	0,1334						
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЭ=1,15; ТЭМ=1,25										
			42/лпр п.590 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
			1 ОТ(ЭТ)	чел.-ч			1,0247788					419,46	
			1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6,68	1,15	1,0247788					419,46	
			2 ЭМ	чел.-ч								3,23	
			ОТМ(ЭТМ)	чел.-ч			0,0053363					2,46	
			91.06.06-04в Подъемники одноярусные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,005	1,25	0,0008338	37,32	1,53			0,05	
			4-100-030 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,005	1,25	0,0008338					0,32	
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	1,25	0,0050025	477,92	1,33			3,18	
			4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,0050025					2,14	
			4 М									171,12	
			01.7.03.04-0001 Энергозатраты	кВт-ч	2,5408		0,3389427					5,33	
			01.7.15.07-0021 Любелки полиглицериновые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,263		0,0350842	174,13	1,09			1,81	
			01.7.15.14-0302 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,350842	23,03	1,09			6,66	
			11.3.03.14-0001 Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,021344	1 815,16	1,1			42,62	
			11.3.03.14-0021 Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,05336	1 448,40	1,1			85,02	
			11.3.03.14-0031 Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,018676	1 275,12	1,1			26,20	
			11.3.03.06 Плинтуса для полов пластиковые	м	101		13,4734					596,27	
			Итого прямые затраты										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30.1	ФСБЦ-11.3.03.06-0011	ПлитуС для полов из ПВХ, размеры 18x48 мм, цветной	ФОТ	М	101		13,4734					409,86
	Пр/812-011.0-1, НР Полю			%	112	0,9	100,8					421,92
	Приказ № 812/Пр от 21.12.2020 п.25											425,30
	Пр/774-011.0, СП Полю			%	65	0,85	55,25					233,11
	Приказ № 774/Пр от 11.12.2020 п.16											
703												
38	ГЭСН81-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест. до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм		100 м2	0,02	1	0,02					
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	226,6		4,532					1 789,82
	2 ЗМ			чел.-ч	4,532		394,93					1 789,82
	ОТм(ЗТм)			чел.-ч	0,0334		15,19					13,67
	91.06.05.060	Поручники одношовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т		маш.-ч	1	0,02	720,85					14,42
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машиниста 4		чел.-ч	1	0,02	428,51					8,57
	91.06.06-048	Подъемники одношачковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,67		57,10					0,77
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машиниста 3		чел.-ч	0,67		380,54					5,10
	4 М											200,15
	01.7.03.01-0001	Вода		м3	0,35		20,00					0,14
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	2,2		200,01					200,01
	999-9900	Строительный мусор		т	3,38							
		Итого прямые затраты					2 018,83					
		ФОТ										1 803,49
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89							1 605,11
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44							793,54
39	ГЭСН15-04-006-03	Покрывтие поверхностей грунтовой глубиного		100 м2	0,6579	1	0,6579					
	49	ГЭСН15-04-006-03	Прокрывтие поверхностей грунтовой глубиного									
		Прокрывтие: за 1 раз стен										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/Пр п.596 (в ред. пр. № 55/Пр от 30.01.2024)										
	1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			3,5181203					1 507,55
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,85	1,15	428,51					1 507,55
	2 ЗМ			чел.-ч			5,70					6,65
	ОТм(ЗТм)			чел.-ч	0,0164476		57,10					0,47
	91.06.06-048	Подъемники одношачковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01	1,25	37,32					3,13
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машиниста 3		чел.-ч	0,01	1,25	390,54					5,23
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,25	635,63					3,52
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машиниста 4		чел.-ч	0,01	1,25	428,51					7,38
	4 М											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.20.08-0051	Верхняя хлопчатобумажная цветная грунтовка	кг	0,1		0,06579	56,11	2		112,22	7,38
		14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,0067764					
		Итого прямые затраты										
49.1	ФСБЦ-14.3.01.03-	Состав грунтовочный глубокого проникновения										
	0001	ФОТ										
		Пр/812-015-0-1,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90	65,84	1,18		77,69	1 527,28
		Приказ № 812/лр										526,46
		от 21.12.2020	п.25									1 514,20
		Пр/774-015,0,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 362,78
		Приказ № 774/лр										630,66
		от 11.12.2020	п.16									
40	31	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,6579	1	0,6579					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/лр	п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)									
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,8875391					2 094,36
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	4,8875391				428,51	2 094,36
		2 ЗМ										10,45
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0164475					7,05
		91.14.02.001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,25	0,0164475	477,92	1,33		636,63	10,45
		4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0164475				428,51	7,05
		Н	14.3.02.01	Краски водо-дисперсионные акрилатные	т	0,0171	0,0172501					2 111,86
		Итого прямые затраты										
		31.1	ФСБЦ-14.3.02.03-	Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная	т	0,0171	0,0112501	67 474,82	1,61		108 634,46	1 222,15
		ФОТ										
		Пр/812-015-0-1,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 101,41
		Приказ № 812/лр										1 891,27
		от 21.12.2020	п.25									
		Пр/774-015,0,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					875,24
		Приказ № 774/лр										
		от 11.12.2020	п.16									
41	32	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,6579	1	0,6579					
		3 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/лр	п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)									
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,7513538					2 036,00
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	2,3	4,7513538				428,51	2 036,00
		2 ЗМ										10,45
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0164475					7,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	2,5	0,0164475	477,92	1,33			10,45
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	2,5	0,0164475					7,05
		14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные		т	0,0127	2	0,0167107					
		Итого прямые затраты										2 053,50
32.1		ФСБЛ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная		т	0,0127	2	0,0167107	67 474,82	1,61			108 634,46
		ФОТ										1 815,36
		При812-015-0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					2 043,05
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25										1 838,75
		При774-015.0, СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					850,93
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16										
42	33	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов		100 м	0,6579	1	0,6579					
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			2,480283					864,53
		1-100-20 Средний разряд работы 2.0		чел.-ч	3,77		2,480283					864,53
		999-9900 Строительный мусор		т	0,11		0,072369					
		Итого прямые затраты										864,53
		ФОТ										864,53
		При812-091-0-1 НР Поля (ремонтно-строительные)		%	89		89					769,43
		При774-091.0 СП Поля (ремонтно-строительные)		%	49		49					423,62
43	34	ГЭСН11-01-040-03 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих		100 м	0,6579	1	0,6579					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ГЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 (в ред. пр. № 56/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			5,0539878					2 068,70
		1-100-36 Средний разряд работы 3.6		чел.-ч	6,68	1,15	5,0539878					2 068,70
		2 ЗМ										15,91
		ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,0287832					12,13
		91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,005	1,25	0,0041119	37,32	1,53			0,23
		4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,005	1,25	0,0041119					1,56
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03	1,25	0,0246713	477,92	1,33			15,68
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,0246713					10,57
		4 М										843,83
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,5408		1,6715923					8,91
		01.7.15.07-0021 Добелы полистироловые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		1000 шт	0,263		0,1730277	174,13	1,09			32,84
		01.7.15.14-0302 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		100 шт	2,63		1,730277	23,03	1,09			43,43
		11.3.03.14-0001 Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,16		0,105264	1 815,16	1,1			210,18
		11.3.03.14-0021 Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,4		0,26316	1 448,40	1,1			419,28
		11.3.03.14-0031 Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,14		0,092106	1 275,12	1,1			129,19
		11.3.03.06 Плинтуса для полов пластиковые		М	707		66,4479					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты												
34.1	ФСБЦ-11.3.03.06-0011	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм, цветной	ФОТ	М	101		66,4479		27,65	1,1		30,42
	Пр/812-011-0-1, НР Поли			%	112	0,9	100,8					2 080,83
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25											2 097,48
	Пр/774-011, 0, СП Поли			%	66	0,85	55,25					1 149,66
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
712												
44	ГЭСНР61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	ФОТ	100 м2	0,02	1	0,02					2 018,83
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	4,532		4,532					1 789,82
	2 ЭМ			чел.-ч	4,532		4,532					1 789,82
	ОТМ(ЭТМ)			чел.-ч	0,0334		0,0334					15,19
	91.06.05.060	Поручники однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т		маш.-ч	0,02		0,02					13,67
	4-100-040	ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1	0,02	0,02					14,42
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,67		0,0134					720,85
	4-100-030	ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,67	0,0134	0,0134					428,51
	4 М			м3	0,35	0,007	0,007					57,10
	01.7.03.01-0001	Веда		м3	2,2	0,044	0,044					20,00
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100		м	3,38	0,0676	0,0676					0,14
	999-9900	Строительный мусор		т								200,01
	Итого прямые затраты											
	ФОТ			%	89		89					1 803,49
	Пр/812-095-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)			%	44		44					1 605,11
	Пр/774-095,0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)											793,54
45	ГЭСН15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубиной	Прокладка от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭТМ=1,25;	100 м2	0,4875	1	0,4875					1 117,09
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,66	1,15	2,6069063					1 117,09
	2 ЭМ			чел.-ч	4,66		2,6069063					4,22
	ОТМ(ЭТМ)			чел.-ч	0,0121876		0,0121876					4,93
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01	1,26	0,0060938					57,10
	4-100-030	ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0060938					380,54
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,25	0,0060938					2,32
	4-100-040	ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0060938					3,87
				чел.-ч	0,01		0,0060938					2,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М									
		01.7.20.08-0051	Верхний хлопчатобумажная Цветная	кг	0,1		0,04875		56,11	2		5,47
		Н	14.3.01.03 Грунтовка	т	0,0103		0,0050213					112,22
			Итого прямые затраты									1 131,71
	50.1	ФСБЦ-14.3.01.03-	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	10,3		5,02125		65,84	1,18		77,89
		0001	ФОТ	%	100	0,9	90					1 122,02
		Пр/812-015-0-1,	НР Отделочные работы									1 009,82
		Приказ № 812/лр	от 21.12.2020 п.25									
		Пр/774-015.0,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					467,32
		Приказ № 774/лр	от 11.12.2020 п.16									
46	35	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обояв на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,4875	1	0,4875					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		421/лр п.586 (в	ред. пр. № 58/лр									
		от 30.01.2024)										
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			3,6216375					1 551,91
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	3,6216375					1 551,91
		2 ЗМ										7,75
		ОТМ(3ТМ)		чел.-ч			0,0121875					5,22
		91.14.02-001	Автомобили бортового, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,25	0,0121875		477,92	1,33		635,63
		4-100-040	ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0121875					7,75
		Н	14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные	т	0,0171		0,0083363					5,22
			Итого прямые затраты									1 564,88
	35.1	ФСБЦ-14.3.02.03-	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17,	т	0,0171		0,0083363		67 474,82	1,61		108 634,46
		0002	цветная									905,61
		Пр/812-015-0-1,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 557,13
		Приказ № 812/лр	от 21.12.2020 п.25									1 401,42
		Пр/774-015.0,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					648,54
		Приказ № 774/лр	от 11.12.2020 п.16									
47	36	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обояв на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,4875	1	0,4875					
			3 слоя ПЗ=2 (ОЭП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			3 слоя ПЗ=2 (ОЭП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		421/лр п.586 (в	ред. пр. № 58/лр									
		от 30.01.2024)										
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			7,04145					3 017,33
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	4,6	7,04145					3 017,33
												428,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ									
			ОТМ(3ТМ)	чел.-ч			0,024375					15,49
		91.14.02.001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	5	0,024375		477,92	1,33		10,44
		4-100-040	ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	5	0,024375					15,49
	N	14.3.02.01	Краски водо-дисперсионные акрилатные	т	0,0127	4	0,024765					10,44
			Итого прямые затраты									3 043,26
	36.1	ФСБЦ-14.3.02.03-	Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17,	т	0,0127	4	0,024765		67 474,82	1,61		2 690,33
		0002	цветная									
			ФОТ									3 027,77
		Пр/812-015-0-1,	НР Отделочные работы									2 724,99
		Приказ № 812/пр					90					
		от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-015.0,	СП Отделочные работы									1 261,07
		Приказ № 774/пр										
		от 11.12.2020 п.16					41,65					
			Итого по разделу 1 Новый раздел :									94 501,64
			Итого прямые затраты (справочно)									59 749,70
			в том числе:									334,31
			Оплата труда рабочих									271,92
			Эксплуатация машин									34 145,71
			Оплата труда машинистов (ОТМ)									175 023,68
			Материалы									59 749,70
			Строительные работы									334,31
			в том числе:									271,92
			оплата труда									34 145,71
			эксплуатация машин и механизмов									54 406,96
			оплата труда машинистов (ОТМ)									26 115,18
			материалы									60 021,62
			накладные расходы									54 406,96
			сметная прибыль									26 115,18
			Итого ФОТ (справочно)									54 406,96
			Итого накладные расходы (справочно)									26 115,18
			Итого сметная прибыль (справочно)									175 023,68
			Итого по разделу 1 Новый раздел									
			Справочно									
			затраты труда рабочих				143,5359137					
			затраты труда машинистов				0,6524108					

Раздел 2. Новый Раздел													
48	37	ГЭСНр89-01-015- Затягивание строительного мусора в мешки											
01													
1 ОТ(ЗТ)				т	0,6409342	1	0,6409342						
		1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч			0,6601622					211,11	
		4 М		чел.-ч	1,03		0,6601622					211,11	
		01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг	100 шт	0,2		0,1281869		1 828,55	2		468,79	
			Итого прямые затраты									679,90	
			ФОТ									211,11	
		Пр/812-103-0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					194,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Прп774-103.0 Сп1 Прочие ремонтно-строительные работы		%	44							92,89
49	38	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор	Т	0,6409342	1	0,6409342					657,09
50	39	02-1Б-1-01-0010	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 10 км	Т	0,6409342	1	0,6409342				194,75	124,82
Итого по разделу 2 Новый Раздел :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 2 Новый Раздел												
Справочно												
затраты труда рабочих												
Итого по акту:												
Всего прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
Оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
оплата труда машинистов (Отм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Всего ФОТ (справочно)												
Всего накладные расходы (справочно)												
Всего сметная прибыль (справочно)												
договорный коэффициент 0,9												
НДС при ПСН (МА+ОБ)*0,2												
ВСЕГО по акту												
							0,6601622					1461,81
												211,11
												1250,70
												1749,92
												211,11
												1250,70
												194,22
												92,89
												211,11
												194,22
												92,89
												1748,92
												95963,45
												59960,81
												334,31
												271,92
												35398,41
												178772,60
												59960,81
												334,31
												271,92
												35398,41
												54601,08
												28208,07
												60232,73
												54601,08
												26208,07
												169096,34
												7079,28
												166174,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Справочно									
			затраты труда рабочих									
			затраты труда машинистов									
							144,1960759					
							0,6524108					

Сдал: ИП Литвиненко Е. В.

(Е. В. Литвиненко)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: Директор МУП "ЦМИ"

(Э. В. Бельцкий)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Инвестор

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик) МУП "ЦМИ", 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50, тел. (383) 202-07-72

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) ИП Литвиненко Е.В., 630120, г.Новосибирск, ул. Фасадная, д. 21, кв. 57

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка г.Новосибирск, Красный проспект, 50

(наименование, адрес)

Объект Выполнение работ по ремонту помещений здания

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

Форма по ОКУД	Код
по ОКТО	0322005
по ОКТО	
по ОКТО	
по ОКТО	
Вид операции	
номер	3
Дата	11.07.2024
Вид операции	

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ АКТ

Смета № 716, 718, 724, 715, 715а, 513, 404, 508, 509, 511, 729, 220, 218, водители

Основание:

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда):

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

316,76 тыс.руб.
114,26 тыс.руб.
275,60 чел.час.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	29.07.2024	11.07.2024	29.07.2024

Номер	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сменная стоимость, руб.				
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
по позиции	по смете			6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Новый раздел												
515												
1	1	ГЭСН16-06-008-01 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,7379	1	0,7379						
Показ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586/в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)												
		1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч			5,4818591						2 349,03
		1-100-40 Средний разряд работы 4.0	Чел.-ч	6,46	1,15	5,4818591						2 349,03
		2 ЗМ										11,73
		ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч			0,0184475						7,90
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,25	0,0184475	477,92	1,33				635,63
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,02	1,25	0,0184475						11,73
		Н 14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные	т	0,0171		0,0126181						7,90
		Итого прямые затраты										2 368,66
		1.1 ФОБЦ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная	т	0,0171		0,0126181	67 474,82	1,61				1 370,76
		ФОТ										2 356,93
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы	%	100	0,9	90						2 121,24
		Приказ № 812/лр										
		от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-015-0, СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65						981,66
		Приказ № 774/лр										
		от 11.12.2020 п.16										
2	2	ГЭСН16-06-008-02 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,7379	1	0,7379						
Показ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586/в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)												
		3 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	Чел.-ч			5,3291138						2 283,58
		1-100-40 Средний разряд работы 4.0	Чел.-ч	3,14	2,3	5,3291138						2 283,58
		2 ЗМ										11,73
		ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч			0,0184475						7,90
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2,5	0,0184475	477,92	1,33				635,63
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,01	2,5	0,0184475						11,73
		Н 14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные	т	0,0127	2	0,0187427						7,90
		Итого прямые затраты										2 303,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1	ФСБЦ-14.3.02.03-0002 Цветная ФОТ	Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17. ФОТ		т	0,0127	2	0,0187427	67 474,92	1,61	108 634,46		2 036,10
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					2 291,46
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	Пр/774-015.0, СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					2 062,33
3	ГЭСН62-03-006-01	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и разбрызг труб отопления: за 1 раз		100 м2	0,01	1	0,01					
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2		Чел.-ч	48,1		0,481					187,66
	2 ЗМ			Чел.-ч	0,481		0,481					187,66
	ОТМ(ЗТМ)			Чел.-ч	0,0001		0,0001					0,06
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,01		0,0001	477,92	1,33	635,63		0,04
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,01		0,0001			428,51		0,04
	4 М			кг	0,1		0,001	56,11	2	112,22		2,60
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная		т	0,0036		0,000036	60 697,21	1,14	69 194,82		0,11
	14.5.05.01-0012	Смисла комбинированная для разведения масляных пигментов красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		л	0,0155		0,000155			86 384,20		187,69
	Н	14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению		т	0,0155		0,000155	61 265,39	1,41			13,39
	3.1	ФСБЦ-14.4.02.04-0182 Краска масляная МА-15, цветная		т	0,0155		0,000155					168,92
	ФОТ			%	90		90					86,34
	Пр/812-086-0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					168,92
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					86,34
718	ГЭСН15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубиной		100 м2	0,4273	1	0,4273					
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0		Чел.-ч	4,65	1,15	2,2849688					979,14
	2 ЗМ			Чел.-ч	4,65		2,2849688					979,14
	ОТМ(ЗТМ)			Чел.-ч	0,0106826		0,0053413	37,32	1,53	57,10		3,70
	91.06.06-048	Подъемники одиночные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.час	0,01	1,25	0,0053413					4,32
	4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,01	1,25	0,0053413	477,92	1,33	635,63		2,03
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,01	1,25	0,0053413			428,51		3,40
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,01	1,25	0,0053413					2,29
	4 М			кг	0,1		0,004273	56,11	2	112,22		4,80
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная		т	0,0103		0,0044012					4,80
	Н	14.3.01.03 Грунтовка		т	0,0103		0,0044012					4,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты												
4.1	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтово-каменный	кг	10,3			4,40119	66,84	1,18			77,69
		Фот	%	100		0,9	90					983,46
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы от 21.12.2020 п.25	%	49		0,85	41,65					885,11
		Пр/774-015-0, СП Отделочные работы Пр/жаз № 774/пр от 11.12.2020 п.16										409,61
5	ГЭСН16-06-008-01	Окрадка обоев на физиологической основе валликом с промазкой труднодоступных мест кистью- первый слой	100 м2	0,4273	1	0,4273						
		Пр/жаз от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				3,1744117					1 360,27
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46		1,15	3,1744117					1 360,27
		2 ЭМ	чел.-ч									6,79
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч				0,0106825					4,58
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02		1,25	0,0106825	477,92	1,33			635,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		1,25	0,0106825					6,79
		Н 14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные	м	0,0171			0,0073068					4,58
		Итого прямые затраты										1 371,64
5.1	ФСБЦ-14.3.02.03-0002	Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная Фот	т	0,0171			0,0073068	67 474,82	1,61			793,77
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы Пр/жаз № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	100		0,9	90					1 364,85
		Пр/774-015-0, СП Отделочные работы Пр/жаз № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49		0,85	41,65					1 228,37
6	ГЭСН16-06-008-02	Одркадка обоев на физиологической основе валликом с промазкой труднодоступных мест кистью- последующий слой	100 м2	0,4273	1	0,4273						
		3 слоя ПЗ=2 (ОЭП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				3,0859606					1 322,36
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14		2,3	3,0859606					1 322,36
		2 ЭМ	чел.-ч									6,79
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч				0,0106825					4,58
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		2,5	0,0106825	477,92	1,33			635,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		2,5	0,0106825					6,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Н	14.3.02.01	Краска водно-дисперсионная акрилатная	т	0,0127	2	0,0108534					
			Итого прямые затраты									1 333,73
6.1	ФСБЦ-14.3.02.03-	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная	ФОТ	т	0,0127	2	0,0108534	67 474,82	1,61			1 179,05
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					1 326,94
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25										1 194,25
		Пр/774-015.0, СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					552,67
		Приказ № 774/пр от 1.12.2020 г.16										
7	ГЭСН15-04-006-01	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз	100 м2	0,01	1	0,01						
		1-100-32 Средний разряд работы 3.2	чел.-ч	48,1			0,481					187,65
		2 ЗМ	чел.-ч	0,481			0,481					187,65
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч	0,0001			0,0001					0,06
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,01			0,0001	477,92	1,33			0,04
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01			0,0001					0,06
		4 М	кп	0,1			0,001	56,11	2			2,60
		01.7.20.08-001 Ветошь хлопчатобумажная цветная	т	0,0036			0,00036	60 697,21	1,14			0,11
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных лакокрасочных материалов и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0036			0,00036					2,49
Н	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0155			0,000155					190,35
		7.1 ФСБЦ-14.4.02.04- Краска масляная МА-15, Цветная 0182	т	0,0155			0,000155	61 265,39	1,41			13,39
		ФОТ	%	90			90					187,69
		Пр/812-086-0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46			46					168,92
		Пр/774-086.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46			46					86,34
716												
8	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной	100 м2	0,8728	1	0,8728						
		проникновения: за 1 раз стен	чел.-ч	4,65			4,667298					1 999,98
		Приказ от ГПИ применения сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	чел.-ч	4,65			4,667298					1 999,98
		421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	чел.-ч	1,15			1,15					7,55
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	4,65			4,667298					8,83
		1-100-40 Средний разряд работы 4.0	чел.-ч	4,65			4,667298					7,55
		2 ЗМ	чел.-ч	1,15			1,15					8,83
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч	0,02182			0,02182					0,62
		91.06.06-048 Подъемники однокопачные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час	0,01			0,01091	37,32	1,53			4,15
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01			0,01091					6,93
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,01			0,01091	477,92	1,33			6,93
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01			0,01091					4,68
		4 М	кп	0,01			0,01091					9,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,08728		56,11	2		9,79
		14.3.01.03	Грунтовая	т	0,0103		0,0089898					
		Итого прямые затраты										
8.1	ФСБЦ-14.3.01.03-	Состав грунтово-водный глубокого проникновения	кг	10,3			8,98984	66,84	1,18			2 026,15
	0001	ФОТ										698,42
	Пр/812-015-0-1,	НР Отделочные работы	%	100		0,9	90					2 008,81
	от 21.12.2020 п.25	Приказ № 812/пр										1 807,93
	Пр/774-015.0,	СП Отделочные работы	%	49		0,85	41,65					836,67
	от 11.12.2020 п.16	Приказ № 774/пр										
9	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,8728	1		0,8728					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч				6,4840312					2 778,47
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15		6,4840312					2 778,47
	2 ЗМ											13,87
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч				0,02182					9,35
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,25		0,02182	477,92	1,33			13,87
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4	чел.-ч	0,02	1,25		0,02182					9,35
	Н	14.3.02.01	Краски водо-дисперсионные акрилатные	т	0,0171		0,0149249					
		Итого прямые затраты										
9.1	ФСБЦ-14.3.02.03-	Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная	т	0,0171			0,0149249	67 474,82	1,61			2 801,69
		ФОТ										1 621,36
	Пр/812-015-0-1,	НР Отделочные работы	%	100		0,9	90					2 787,82
	от 21.12.2020 п.25	Приказ № 812/пр										2 509,04
	Пр/774-015.0,	СП Отделочные работы	%	49		0,85	41,65					1 161,13
	от 11.12.2020 п.16	Приказ № 774/пр										
10	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,8728	1		0,8728					
		3 слоя ПЗ=2 (ОЭГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч				6,3033616					2 701,05
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	2,3		6,3033616					2 701,05
	2 ЗМ											13,87
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч				0,02182					9,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	2,5	0,02182	477,92	1,33		655,63	13,87
		4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	2,5	0,02182				428,51	9,35
	H	14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные		т	0,0127	2	0,0221691					
		Итого прямые затраты										
	10.1	ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная		т	0,0127	2	0,0221691	67 474,82	1,61		108 634,46	2 724,27
		ФОТ		%	100	0,9	90					2 710,40
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25		%	49	0,85	41,65					2 439,36
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16		%								1 128,88
11	11	ГЭСНр62-01-017- Окрашивание водозащитными составами		100 м2	0,034	1	0,034					
	04	поверхности потолков, ранее окрашенных: водозащитной краской, с расчисткой старой краски до 10%		чел.-ч	0,833		0,833					320,98
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	24,5		0,833					320,98
		2 ЭМ		чел.-ч								1,49
		ОТМ(ЭТМ)		чел.-ч			0,00644					2,16
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,1		0,0034	37,32	1,53		57,10	0,19
		4-100-030 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,1		0,0034				380,54	1,29
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,06		0,00204	477,92	1,33		635,63	1,30
		4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,06		0,00204				428,51	0,87
		4 М		м3	0,24		0,00816	35,71	0,56		20,00	0,16
		01.7.03.01-001 Вода		шт	2,4		0,0816	18,59	1,38		25,65	2,09
		01.7.07.08-003 Мыло хозяйственное твердое 72 %		т	0,0041		0,0001394	3 616,92	1,38		4 991,35	0,70
		01.7.08.04-0003 Мыл природный молотый		кг	2,64		0,08976	2 507,62	1,38		3 460,52	310,62
		01.7.10.17-0141 Пемза		м2	1,6		0,0544	531,44	1,38		733,39	39,90
		01.7.17.11-0011 Шлифовальная дисковая с зернистостью 40-25		кг	1,43		0,04862	46,17	1,41		65,10	3,17
		14.1.03.02-0201 Клей для стеколовое		т	0,0055		0,000187	25 237,94	1,41		35 585,50	6,65
		14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая		т	0,063		0,002142					
		Итого прямые затраты										
	11.1	ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная		т	0,063		0,002142	67 474,82	1,61		108 634,46	232,70
		ФОТ		%	90		90					323,14
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25		%	46		46					290,83
		Приказ № 774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%								148,64
12	12	ГЭСНр63-02-002- Замена обоев: обыкновенного качества		100 м2	0,06	1	0,06					
	01	1 ОТ(ЭТ)		чел.-ч	3,1572		3,1572					1 216,56
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	52,62		3,1572					1 216,56
		2 ЭМ		чел.-ч								4,15
		ОТМ(ЭТМ)		чел.-ч	0,012		0,012	37,32	1,53		57,10	4,85
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,1		0,006					0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,1		0,006					2,28
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,1		0,006	477,92	1,33			3,81
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,1		0,006			428,51		2,57
		4 М										106,96
		01.7.02.10-0005 Бумага ролловая		т	0,007		0,00042	56 758,82	0,93			22,17
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,01		0,0006	35,71	0,56			0,01
		01.7.10.17-0141 Пемза		кг	0,24		0,0144	2 507,62	1,38			49,83
		14.1.03.01-0001 Крей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2		т	0,002		0,00012	92 992,31	1,41			15,73
		14.5.11.01-0001 Шпатлевка клевавая		т	0,009		0,00054	25 237,94	1,41			19,22
		01.6.02.01 Обои		100 м2	1,12		0,0672			35 585,50		1,32,52
		Итого прямые затраты										1 332,52
		ФОТ										1 221,41
		Пр/812-097.0-1 НР Стеклопильные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					1 099,27
		Пр/774-097.0 СП Стеклопильные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	45		45					549,63
724												
13	13	ГЭСНр61-01-002-07 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отделенных мест. до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм		100 м2	0,02423	1	0,02423					2 168,37
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3		Чел.-ч	226,6		5,490518			394,93		2 168,37
		2 ЗМ										18,40
		ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			0,0404641			720,85		17,47
		91.06.06-060 Перуэчкии однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т		Маш.-ч	1		0,02423					16,56
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	1		0,02423			428,51		10,38
		91.06.06-048 Подъемники однокачковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 4,5 м		Маш.-ч	0,67		0,0162341	37,32	1,53			0,93
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,67		0,0162341			380,54		6,18
		4 М										242,49
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,35		0,0084805	35,71	0,56			0,17
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	2,2		0,053306	3 392,36	1,34			242,32
		999-9900 Строительный мусор		т	3,38		0,0818974			4 545,76		2 445,82
		Итого прямые затраты										2 445,82
		ФОТ										2 184,93
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89					1 944,59
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					961,37
14	14	ГЭСНр62-01-016-04 Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 10%		100 м2	0,0282	1	0,0282					205,37
		1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			0,53298			385,33		205,37
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1		Чел.-ч	18,9		0,53298					1,24
		2 ЗМ										1,80
		ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			0,004512					1,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		91.06.06-048 Подъемники одномагнотовые, грузоподъемность до 500 кг. Высота подъема 45 м		Маш.-ч	0,1		0,00282		37,32	1,53		57,10	0,16
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,1		0,00282					380,54	1,07
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,06		0,001692		477,92	1,33		635,63	1,08
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,06		0,001692					428,51	0,73
		4 М										284,39	
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,24		0,006768		35,71	0,56		20,00	0,14
		01.7.07.08-0003 Мыло хозяйственное твердое 72 %		шт	2,4		0,06768		18,59	1,38		25,65	1,74
		01.7.08.04-0003 Мел природный молотый		т	0,0041		0,0001156		3 616,92	1,38		4 991,35	0,58
		01.7.10.17-0141 Пемза		кг	2,64		0,074448		2 507,62	1,38		3 460,52	257,63
		01.7.17.11-0011 Шкурка шифофанальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	0,8		0,02256		531,44	1,38		733,39	16,55
		14.1.03.02-0201 Клей для стеклосбосов		кг	1,43		0,040326		46,17	1,41		65,10	2,63
		14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеваан		т	0,0051		0,0001438		25 237,94	1,41		35 585,50	5,12
		14.3.02.01 Краска водоэмульсионная		т	0,063		0,0017766						
		Итого прямые затраты											492,80
14.1	ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная			т	0,063		0,0017766		67 474,82	1,61		108 634,46	193,00
	ФОТ											207,17	
	Пр/812-086-0-1 НР Малые работы (ремонтно-строительные)			%	90		90					186,45	
	Пр/774-086.0 СЛ Малые работы (ремонтно-строительные)			%	46		46					95,30	
15	ГЭСН15-04-006-03 Прокладка поверхности грунтовой глубиной			100 м2	0,4329		0,4329						
	Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
	421л/р п.586 в ред. пр. № 59/лр от 30.01.2024)												
	1 ОТ(ЗТ)			Чел.-ч			2,3148328					991,97	
	1-100-40 Средний разряд работы 4.0			Чел.-ч	4,65		2,3148328					428,51	991,97
	2 ЗМ											3,75	
	ОТМ(ЗТМ)			Чел.-ч			0,0108226					4,38	
	91.06.06-048 Подъемники одномагнотовые, грузоподъемность до 500 кг. Высота подъема 45 м			Маш.час	0,01		0,0054113		37,32	1,53		57,10	0,31
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3			Чел.-ч	0,01		0,0054113					380,54	2,06
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			Маш.час	0,01		0,0054113		477,92	1,33		635,63	3,44
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4			Чел.-ч	0,01		0,0054113					428,51	2,32
	4 М											4,86	
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная			кг	0,1		0,04329		56,11	2		112,22	4,86
	14.3.01.03 Грунтовка			т	0,0103		0,0044589						4,86
	Итого прямые затраты												1 004,96
15.1	ФСБЦ-14.3.01.03- Состав грунтово-члнй глубиной			кг	10,3		4,45887		65,84	1,18		77,69	346,41
	0001											996,35	
	ФОТ											896,72	
	Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы			%	100		90						
	Приказ № 812лр от 21.12.2020 п.25												
	Пр/774-015-0, СЛ Отделочные работы			%	49		0,85					414,98	
	Приказ № 774лр от 11.12.2020 п.16												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обова на физизелиновой основе валком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,4047	0,4047	1	0,4047					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				3,0065163					1 288,32
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46		1,15	3,0065163					1 288,32
		2 ЗМ										6,43
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч				0,0101175					4,34
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02		1,25	0,0101175		477,92	1,33		6,43
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		1,25	0,0101175					6,43
		Н 14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные	т	0,01771			0,0069204					4,34
		Итого прямые затраты										
							0,0069204		67 474,82	1,61		1 299,09
16.1	ФСБЦ-14.3.02.03-Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная		т	0,0171			0,0069204		67 474,82	1,61		751,79
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16 Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25 Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-015.0, СП Отделочные работы	%	49		0,85	41,65					539,39
17	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обова на физизелиновой основе валком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,4047	0,4047	1	0,4047					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		3 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	чел.-ч				2,9227434					1 252,42
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14		2,3	2,9227434					1 252,42
		2 ЗМ										6,43
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч				0,0101175					4,34
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		2,5	0,0101175		477,92	1,33		6,43
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		2,5	0,0101175					6,43
		Н 14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные	т	0,0127		2	0,0102794					4,34
		Итого прямые затраты										
							0,0102794		67 474,82	1,61		1 263,19
17.1	ФСБЦ-14.3.02.03-Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная		т	0,0127		2	0,0102794		67 474,82	1,61		1 116,70
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25 Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/812-015.0-1, НР Отделочные работы	%	100		0,9	90					1 256,76
		ФОТ										1 131,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-015.0. СП Отделочные работы Приказ № 774пр от 11.12.2020 г.16		%	49	0,85	41,65					523,44
18	18	ГЭСНр62-03-006-01	Окравка масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления:	100 м2	0,01	1	0,01					
		за 1 раз 1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч	0,481		0,481					187,65
		1-100-32 Средний разряд работы 3.2		Чел.-ч	48,1		0,481					187,65
		2 ЗМ										0,06
		ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч	0,0001		0,0001					0,04
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,01		0,0001		477,92	1,33		0,06
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,01		0,0001					0,04
		4 М										2,60
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,001		56,11	2		0,11
		14.5.05.01-0012 Олифа кобылингованная для разведения масляных пестотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,0036		0,000036		60 697,21	1,14		2,49
		Н	14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0155		0,000155					190,35
		Итого прямые затраты		т	0,0155		0,000155		61 265,39	1,41		13,39
		18.1 ФЭСБ-14.4.02.04-0182 Краска масляная МА-15, Цветная		т	0,0155		0,000155					187,69
		ФОТ		%	90		90					168,92
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					86,34
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)										
715, 715а	19	ГЭСНр61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,02644	1	0,02644					
		1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч	5,991304		5,991304					2 365,15
		1-100-33 Средний разряд работы 3.3		Чел.-ч	226,6		5,991304					2 366,15
		2 ЗМ										20,07
		ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч	0,0441548		0,02644					18,07
		91.06.05-060 Покрочки одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т		Маш.-ч	1		0,02644					19,06
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	1		0,02644					11,33
		91.06.05-048 Подъемники одноковшовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.-ч	0,67		0,0177148		37,32	1,53		1,01
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,67		0,0177148					6,74
		4 М										264,61
		01.7.03.01-0001 Вода		М3	0,35		0,009254		35,71	0,56		0,19
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		М3	2,2		0,058168		3 392,36	1,34		264,42
		Н	999-9900 Строительный мусор	т	3,38		0,0893672					2 668,90
		Итого прямые затраты										2 384,22
		ФОТ		%	89		89					2 121,96
		Пр/812-096.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					1 049,06
		Пр/774-096.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ГЭСНР2-01-016-04	Окрашивание водозащитными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водозащитной краской с расчисткой старой краски до 10%		100 м2	0,1096	1	0,1096					
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч			2,07144					798,19
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	18,9		2,07144					798,19
		2 ЗМ		чел.-ч								4,81
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,017536					6,99
		91.06.06-048 Подъемники одномагчтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,1		0,01096	37,32	1,53		57,10	0,63
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,1		0,01096				380,54	4,17
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,06		0,006576	477,92	1,33		635,63	4,18
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,06		0,006576				428,51	2,82
		4 М		м3	0,24		0,026304	36,71	0,56		20,00	1,05,19
		01.7.03.01-0001 Вода		шт	2,4		0,26304	18,59	1,38		25,65	0,53
		01.7.07.08-0003 Мыло хозяйственное твердое 72 %		т	0,0041		0,0004494	3 616,92	1,38		4 991,35	6,75
		01.7.08.04-0003 Мел природный молотый		кг	2,64		0,289344	2 507,62	1,38		3 460,52	2,24
		01.7.10.17-0141 Пемза		м2	0,8		0,08768	531,44	1,38		733,39	1 001,28
		01.7.17.11-0011 Шурка шиферная двухслойная с зернистостью 40-25		кг	1,43		0,156728	46,17	1,41		65,10	64,30
		14.1.03.02-0201 Клей для стеклообоев		т	0,0051		0,000559	25 237,94	1,41		35 585,50	10,20
		14.5.11.01-0001 Шпатлевка клевава		т	0,063		0,0069048					19,89
		14.3.02.07 Краска водозащитная										
		Итого прямые затраты										1 915,18
20.1	ФСБЦ-14.3.02.03-0002	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная ФОТ		т	0,063		0,0069048	67 474,82	1,61		108 634,46	750,10
		Пр812-096-0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					805,18
		Пр774-096.0 С1 Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					724,66
		Проклеивание: за 1 раз стн										370,38
21	ГЭСН15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубиной		100 м2	1,554	1	1,554					
		Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,310015					3 560,92
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,66	1,15	8,310015				428,51	3 560,92
		2 ЗМ		чел.-ч								13,46
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,03885				57,10	15,71
		91.06.06-048 Подъемники одномагчтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01	1,25	0,019425	37,32	1,53		57,10	1,11
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,019425				380,54	7,39
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,25	0,019425	477,92	1,33		635,63	12,35
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,019425				428,51	8,32
		4 М		кг	0,1		0,1554	56,11	2		112,22	17,44
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		т	0,0703		0,076062					17,44
		14.3.01.03 Грунтовка										
		Итого прямые затраты										3 607,53
21.1	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтово-цементный глубокого проникновения		кг	10,3		16,0662	65,84	1,18		77,69	1 243,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
			Приб/12-015-0-1, НР Отделочные работы Приказа № 812/лр от 21.12.2020 п.25	%	100	0,9	90					3 576,63
			Приб/74-015,0, СП Отделочные работы Приказа № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,65					1 489,67
22	22	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	1,6636	1	1,6636					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)									
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	12,3588944					5 295,91
			2 ЗМ	чел.-ч			12,3588944					5 295,91
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04159					26,44
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,25	0,04159	477,92	1,33			17,82
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,04159					26,44
			Н 14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные	л	0,0171		0,0284476					17,82
			Итого прямые затраты									5 340,17
			22.1 ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная	т	0,0171		0,0284476	67 474,82	1,61			3 090,39
			ФОТ									5 313,73
			Приб/812-015-0-1, НР Отделочные работы Приказа № 812/лр от 21.12.2020 п.25	%	100	0,9	90					4 782,36
			Приб/74-015,0, СП Отделочные работы Приказа № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,65					2 213,17
23	23	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	1,6636	1	1,6636					
			3 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказа от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,0145192					5 148,34
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	2,3	12,0145192					5 148,34
			2 ЗМ	чел.-ч			12,0145192					26,44
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04159					17,82
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2,5	0,04159	477,92	1,33			26,44
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2,5	0,04159					26,44
			Н 14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные	л	0,0127	2	0,0422554					17,82
			Итого прямые затраты									5 192,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23.1	ФСБЦ-14.3.02.03-0002 Цветная	Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, ФОТ		Т	0,0127	2	0,0422554	67 474,82	1,61	108 634,46		4 590,39
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					5 166,16
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					4 649,54
24	ГСЭН11-01-036-01	Устройство покрытий из гипнолуэма на кле		100 м2	0,0749	1	0,0749					2 151,71
	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГСЭН (ФЕР, ТЕР) аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	421/пр п.89б(в) ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)											
	1-100-27 Средний разряд работы 2,7			Чел.-ч	38,2	1,15	3,290357					1 220,53
	2 ЭМ			Чел.-ч			3,290357					1 220,53
	ОТМ(ЗТМ)			Чел.-ч			0,0795613					31,63
	91.06.06-048 Подъемники одноэтажные, грузоподъемность до 500 кг, Высота подъема 45 м			Маш.час	0,35	1,25	0,0327688	37,32	1,53	57,10		1,87
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 3			Чел.-ч	0,35	1,25	0,0327688					380,54
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			Маш.час	0,5	1,25	0,0468125	477,92	1,33	635,63		29,76
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4			Чел.-ч	0,5	1,25	0,0468125					20,06
	4 М											4,20
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная Цветная			кг	0,5		0,03745	56,11	2	112,22		4,20
	01.6.03.04 Линолеум			м2	102		7,6398					
	14.1.02.04 Состав клеевый			кг	50		3,745					
	Итого прямые затраты											1 288,89
24.1	ФСБЦ-14.1.02.04-0102	Клей для укладки ПВХ-покрытий ФОТ		кг	50		3,745					1 067,74
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы		%	112	0,9	100,8					1 253,06
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы		%	65	0,85	55,25					1 263,08
25	ГСЭН82-03-006-01	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз		100 м2	0,03	1	0,03					562,96
	1 ОТ(ЗТ)			Чел.-ч			1,443					562,96
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2			Чел.-ч	48,1		1,443					0,19
	2 ЭМ			Чел.-ч			0,0003	477,92	1,33	635,63		0,13
	ОТМ(ЗТМ)			Чел.-ч			0,0003					0,19
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			Маш.-ч	0,01		0,0003					0,13
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4			Чел.-ч	0,01		0,0003					0,13
	4 М											7,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.20.09-005.1	Верхняя хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,003	56,11	2		112,22	0,34
		14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных пигментных красок и для внешних работ по Деревянным поверхностям	т	0,0036		0,000108	60 697,21	1,14		69 194,82	7,47
	H	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0155		0,000465					
		Итого прямые затраты										
		25.1	ФСБЛ-14.4.02.04- Краска масляная МА-15, цветная 0182	т	0,0155		0,000465	61 265,39	1,41		66 384,20	67,109
			ФОТ									40,17
		Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					563,09
		Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					506,78
												259,02
513												
26	26	ГЭСНр61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест. до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,01858	1	0,01858					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,210228					1 662,75
			1-100-33 Средний разряд работы 3.3	чел.-ч	226,6		4,210228					1 662,75
			2 ЗМ	чел.-ч								14,10
			ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0310286					12,70
		91.06.05-060	Поручники одношовные универсальные фронтальные пневмокопачные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1		0,01858					720,85
			4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,01858					7,96
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,0124486					0,71
			4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,0124486					4,74
			4 М	м3	0,35		0,006503					185,94
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	2,2		0,040876					0,13
			04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м	3,38		0,0628004					185,81
			999-9900 Строительный мусор	т								
			Итого прямые затраты									1 875,49
			ФОТ									1 675,45
		Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 491,15
		Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					737,20
27	27	ГЭСНр62-01-016-04	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,0286	1	0,0286					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,54054					208,29
			1-100-31 Средний разряд работы 3.1	чел.-ч	18,9		0,54054					208,29
			2 ЗМ	чел.-ч								1,25
			ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,004576					1,83
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,00286					0,16
			4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,00286					1,09
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,001716					1,09
			4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,001716					0,74
			4 М	м3	0,24		0,006864					288,40
			01.7.03.01-0001 Вода	м3								0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.07.08-0003 Мыло хозяйственное твердое 72 %		шт	2,4		0,06884		18,59	1,38		25,65
		01.7.08.04-0003 Мел природный молотый		т	0,0041		0,0001173		3 616,92	1,38		4 991,35
		01.7.10.17-0141 Пемза		кг	2,64		0,075504		2 507,62	1,38		3 460,52
		01.7.17.11-0011 Шкурка шиферная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	0,8		0,02298		531,44	1,38		733,39
		14.1.03.02-0201 Клей для стеклоблоев		кг	1,43		0,040898		46,17	1,41		65,10
		14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая		т	0,0051		0,0001459		25 237,94	1,41		35 585,50
		14.3.02.01 Краска вододисперсионная		т	0,063		0,0018018					5,19
		Итого прямые затраты							67 474,82	1,61		108 634,46
		27.1 ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная		т	0,063		0,0018018					195,74
		ФОТ		%	90		90					210,12
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					189,11
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					98,66
28	ГЭСН15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен		100 м2	0,5666	1	0,5666					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЭГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	3,0293588					1 298,11
		2 ЭМ		чел.-ч	4,65	1,15	3,0293588					1 298,11
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч	0,0141626		0,0141626					4,90
		91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01	1,25	0,0070813		37,32	1,53		57,10
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0070813					2,69
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,25	0,0070813		477,92	1,33		4,50
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0070813					3,03
		4 М		чел.-ч	0,01	1,25	0,0070813					6,36
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,05665		56,11	2		6,36
		14.3.01.03 Грунтовка		т	0,0103		0,005835					6,36
		Итого прямые затраты							65,84	1,18		77,69
		28.1 ФСБЦ-14.3.01.03- Состав грунтовоый глубокого проникновения 0001		кг	10,3		5,83495					453,32
		ФОТ		%	100		90					1 303,83
		Пр/812-015.0-1, НР Отделочные работы		%	100		90					1 173,45
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-015.0, СП Отделочные работы		%	49		0,85					543,05
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
29	ГЭСН16-06-008-01	Окразка обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой		100 м2	0,5379	1	0,5379					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586/в ред. пр. № 56/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,9960591					1 712,36
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46	1,15	3,9960591			428,51		1 712,36
		2 ЗМ										8,55
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0134475					5,76
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	1,25	0,0134475		477,92	1,33		8,55
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,0134475				428,51	5,76
		14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные		т	0,0171		0,0091981					1 726,66
		Итого прямые затраты					0,0091981	67 474,82	1,61	108 634,46		999,23
29.1	ФСБЦ-14.3.02.03- 0002 Цветная ФОТ	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, ФОТ		т	0,0171		0,0091981	67 474,82	1,61	108 634,46		999,23
		Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586/в ред. пр. № 56/лр от 30.01.2024)										1 718,11
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	100	0,9	90					1 546,30
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										715,59
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
30	ГЭСН16-06-008-02	Окраска обова на флизегиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой 3 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586/в ред. пр. № 56/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,9847138					1 664,64
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	3,14	2,3	3,9847138			428,51		1 664,64
		2 ЗМ										8,55
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0134475					5,76
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	2,5	0,0134475		477,92	1,33		8,55
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	2,5	0,0134475				428,51	5,76
		14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные		т	0,0127	2	0,0136627					1 678,96
		Итого прямые затраты					0,0136627	67 474,82	1,61	108 634,46		1 484,24
30.1	ФСБЦ-14.3.02.03- 0002 Цветная ФОТ	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, ФОТ		т	0,0127	2	0,0136627	67 474,82	1,61	108 634,46		1 484,24
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										1 670,40
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										1 503,36
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										695,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	ГЭСНРБ7-01-003-01	Разборка плинтусов: Деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,2052	1	0,2052					
			1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч			0,773604					269,65
			1-100-20 Средний разряд работы 2,0	Чел.-ч	3,77		0,773604					269,65
			999-9900 Строительный мусор	т	0,11		0,022672					348,56
			Итого прямые затраты									269,65
			ФОТ									269,65
			Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					239,99
			Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					132,13
32	32	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,2052	1	0,2052					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР) аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/лпр п.586/е ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024									
			1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч			1,5763464					645,23
			1-100-36 Средний разряд работы 3,6	Чел.-ч	6,68	1,15	1,5763464					645,23
			2 ЗМ									4,96
			ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч			0,0089775					3,79
			91.06.06-048 Подъемники одномотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час	0,005	1,25	0,0012825					0,07
			4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,005	1,25	0,0012825					0,49
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,03	1,25	0,007695					4,89
			4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,03	1,25	0,007695					3,30
			4 М									263,18
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,5408		0,5213722					5,33
			01.7.15.07-0021 Дробилы полиэфирные распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,263		0,0539676					189,80
			01.7.15.14-0302 Шпурлы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,539676					25,10
			11.3.03.14-0001 Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,032832					65,55
			11.3.03.14-0021 Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,08208					130,77
			11.3.03.14-0031 Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,028728					40,29
			Н 11.3.03.06 Плинтуса для полов пластиковые	м	101		20,7252					30,42
			Итого прямые затраты									917,16
			32.1 ФСБЦ-11.3.03.06- Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной	м	101		20,7252					630,46
			0011									649,02
			ФОТ									654,21
			Пр/812-011.0-1, НР Полы	%	112		100,8					654,21
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
			Пр/774-011.0, СП Полы	%	65		55,25					359,58
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
33	33	ГЭСНРБ3-02-002-01	Смена обоев: обыкновенного качества	100 м2	0,06	1	0,06					
			1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч			3,1572					1 216,56
			1-100-31 Средний разряд работы 3,1	Чел.-ч	52,62		3,1572					1 216,56
												389,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ		Чел.-ч			0,012					4,15
		91.06.06-048 Подъемники одноярусные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 4,5 м		Маш.-ч	0,1		0,006	37,32	1,53			4,85
		4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,1		0,006				57,10	0,34
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,1		0,006	477,92	1,33		380,54	2,28
		4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,1		0,006				635,63	3,81
		4 М					0,006	428,51			428,51	2,57
		01.7.02.10-0005 Бумага роллван		Т	0,007		0,00042	56 758,82	0,93		52 785,70	106,96
		01.7.03.01-0001 Вода		М3	0,01		0,0006	35,71	0,56		20,00	22,17
		01.7.10.17-0141 Пемза		кг	0,24		0,0144	2 507,62	1,38		3 460,82	0,01
		14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2		Т	0,002		0,00012	92 992,31	1,41		131 119,16	49,83
		14.5.11.01-0001 Шпательная клевава		Т	0,009		0,00054	25 237,94	1,41		35 585,50	15,73
		01.6.02.01 Обои		100 м2	1,12		0,0672					19,22
		Итого прямые затраты										1 332,52
		ФОТ										1 221,41
		Пр/812-097-0-1 НР Стеклопильные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					1 099,27
		Пр/774-097-0 СЛ Стеклопильные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	45		45					549,63
34	34	ГЭСНр82-03-006-01 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз		100 м2	0,01	1	0,01					
		1-100-32 Средний разряд работы 3.2		Чел.-ч	48,1		0,481				390,13	187,65
		2 ЭМ		Чел.-ч			0,481					187,65
		ОТМ(3Тм)		Чел.-ч			0,0001				0,04	0,06
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,01		0,0001	477,92	1,33		635,63	0,06
		4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,01		0,0001				428,51	0,04
		4 М					0,0001				112,22	2,60
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,001	56,11	2		112,22	0,11
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных лакокрасочных материалов и для внешних работ по деревянным поверхностям		Т	0,0036		0,000036	60 697,21	1,14		69 194,82	2,49
		Н		м	0,0155		0,000155					
		14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению		м	0,0155		0,000155					
		Итого прямые затраты										190,36
		34.1 ФСБЦ-14.4.02.04-0182 Краска масляная МЛ-15, цветная		Т	0,0155		0,000155	61 265,39	1,41		86 394,20	13,39
		ФОТ										187,69
		Пр/812-096-0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					166,92
		Пр/774-096-0 СЛ Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					86,34
511 + тамбур												
35	35	ГЭСНр61-01-002-07 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм		100 м2	0,00828	1	0,00828					
		1 ОТ(3Т)		Чел.-ч			1,876248				740,99	740,99
		1-100-33 Средний разряд работы 3.3		Чел.-ч	226,6		1,876248				394,93	740,99
		2 ЭМ					1,876248					6,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ОТМ(ЭТМ)		Чел.-ч			0,0138276					5,66
		91.06.06-060 Погружки одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т		Маш.-ч	1		0,00828					720,85
		4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	1		0,00828					3,55
		91.06.06-048 Подъемники одноковшовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.-ч	0,67		0,0055476	37,32	1,53			57,10
		4-100-030 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,67		0,0055476					2,11
		4 М										82,87
		01.7.03.01-0001 Вода		М3	0,35		0,002898	35,71	0,56			20,00
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		М3	2,2		0,018216	3 392,36	1,34			82,81
		999-9900 Строительный мусор		т	3,38		0,0279864					82,81
		Итого прямые затраты										838,81
		ФОТ										745,65
		Пр/812-095-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89					664,52
		Пр/774-095-0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					328,53
36	36	ГЭСНр62-01-016-04	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчетной старой краски до 10%	100 м2	0,0276	1	0,0276					
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1		Чел.-ч	18,9		0,52164					201,00
		2 ЭМ		Чел.-ч			0,52164					201,00
		ОТМ(ЭТМ)		Чел.-ч			0,004416					1,21
		91.06.06-048 Подъемники одноковшовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.-ч	0,1		0,00276	37,32	1,53			57,10
		4-100-030 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,1		0,00276					1,05
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,06		0,001656	477,92	1,33			635,63
		4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,06		0,001656					1,05
		4 М										0,71
		01.7.03.01-0001 Вода		М3	0,24		0,006824	35,71	0,56			278,32
		01.7.07.08-0003 Мыло хозяйственное твердое 72 %		шт	2,4		0,06824	18,59	1,38			0,13
		01.7.08.04-0003 Мыл природный моющий		т	0,0041		0,0001132	3 616,92	1,38			1,70
		01.7.10.17-0141 Пемза		кг	2,64		0,072864	2 507,62	1,38			0,57
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	0,8		0,02208	531,44	1,38			252,15
		14.1.03.02-0201 Клей для стеклобоя		кг	1,43		0,039468	46,17	1,41			16,19
		14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая		т	0,0051		0,0001408	25 237,94	1,41			2,57
		14.3.02.07 Краска водоэмульсионная		л	0,063		0,0017388					5,01
		Итого прямые затраты										482,29
		36.1 ФЭСЛ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная		т	0,063		0,0017388	67 474,82	1,61			188,89
		ФОТ										108 634,46
		Пр/812-096-0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					202,76
		Пр/774-096-0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					182,48
37	37	ГЭСН16-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной	100 м2	0,7071	1	0,7071					
		Проникновени: за 1 раз стен										93,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,7812173					
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	3,7812173			428,51		1 620,29
		2 ЗМ										1 620,29
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0176776					6,12
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, Высота подъема 45 м		маш.час	0,01	1,25	0,0089388	37,32	1,53	57,10		7,15
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0089388			380,54		3,36
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,25	0,0089388	477,92	1,33	635,63		5,62
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0089388			428,51		3,79
		4 М										7,94
		01.7.20.08-0051 Верошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1	0,85	0,07071	56,11	2	112,22		7,94
		14.3.01.03 Грунтовка		т	0,0103		0,0072831					
		Итого прямые затраты										1 641,50
		37.1 ФСБЦ-14.3.01.03- Состав грунтово-члнй глубокого проникновения		кг	10,3	0,9	7,28313	65,84	1,18	77,69		565,93
		0001 ФОТ		%	100	90						1 627,44
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25										1 464,70
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,85					677,93
		Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,0480055					2 163,12
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46	1,15	5,0480055			428,51		2 163,12
		2 ЗМ										10,80
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0169875					7,28
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	1,25	0,0169875	477,92	1,33	635,63		10,80
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,0169875			428,51		7,28
		14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные		т	0,0171		0,0116195					
		Итого прямые затраты										2 181,20
		38.1 ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная		т	0,0171		0,0116195	67 474,92	1,61	108 634,46		1 262,28
		0002 цветная ФОТ		%	100	0,9	90					2 170,40
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					1 953,36
		Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,0480055					2 163,12
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46	1,15	5,0480055			428,51		2 163,12
		2 ЗМ										10,80
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0169875					7,28
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	1,25	0,0169875	477,92	1,33	635,63		10,80
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,0169875			428,51		7,28
		14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные		т	0,0171		0,0116195					
		Итого прямые затраты										2 181,20
		38.1 ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная		т	0,0171		0,0116195	67 474,92	1,61	108 634,46		1 262,28
		0002 цветная ФОТ		%	100	0,9	90					2 170,40
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					1 953,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-015,0, СП Отделочные работы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					903,97
39	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой 3 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	100 м2	0,6795	1	0,6795						
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				4,907349					2 102,85
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	2,3		4,907349					2 102,85
		2 ЗМ										10,80
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч				0,0169875					7,28
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2,5		0,0169875	477,92	1,33			635,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2,5		0,0169875					10,80
		Н	м	0,0127	2		0,0172593					7,28
		Итого прямые затраты	т									2 120,93
39.1	ФСБЦ-14.3.02.03-0002	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная ФОТ Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	т	0,0127	2		0,0172593	67 474,82	1,61			1 874,95
		Пр/774-015,0, СП Отделочные работы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85		41,65					878,87
40	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов 1 ОТ(ЗТ)	100 м	0,2406	1	0,2406						
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77			0,907062					316,17
		Н	м	0,11			0,907062					316,17
		Итого прямые затраты	т				0,026466					348,56
		ФОТ										316,17
		Пр/812-081,0-1 НР Полы (ремонтно-строительные) Пр/774-091,0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	89			89					316,17
		ГЭСН11-01-040-03 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	%	49			49					281,39
41	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	100 м	0,2406	1	0,2406						
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				1,8482892					756,54
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6,68	1,15		1,8482892					756,54
		2 ЗМ										5,82
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч				0,0105263					4,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.06.06-048 Подъемники однокопачные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,005	1,25	0,0015038	37,32	1,53	57,10		0,09
		4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,005	1,25	0,0015038			390,54		0,57
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03	1,25	0,0090225	477,92	1,33	635,63		5,73
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,0090225			428,51		3,87
		4 М										308,59
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,5408		0,6113165			5,33		3,26
		01.7.15.07-0021 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		1000 шт	0,263		0,0632778	174,13	1,09	199,80		12,01
		01.7.15.14-0302 Шруры самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		100 шт	2,63		0,632778	23,03	1,09	25,10		15,88
		11.3.03.14-0001 Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,16		0,039496	1 815,16	1,1	1 996,68		76,86
		11.3.03.14-0021 Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,4		0,09624	1 448,40	1,1	1 593,24		153,33
		11.3.03.14-0031 Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,14		0,039684	1 275,12	1,1	1 402,63		47,25
		Н 11.3.03.06 Плинтуса для полов пластиковые		М	101		24,3006					
		Итого прямые затраты										1 075,39
		41.1 ФСОБЦ-11.3.03.06- Плинтуса для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной		М	101		24,3006	27,65	1,1	30,42		79,22
		ФОТ										760,98
		Пр/812-011-0-1, НР Полы		%	112		0,9			100,8		767,07
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25										
		Пр/774-011.0, СП Полы		%	65		0,85			55,25		420,44
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16										
42	42	ГЭСНР62-03-006-01 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей раздаточных и ребристых труб отопления:		100 м2	0,01	1	0,01					
		за 1 раз		чел.-ч			0,481					187,65
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч	48,1		0,481			390,13		187,65
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч								0,06
		2 ЭМ		чел.-ч			0,0001					0,04
		ОТМ(3тм)		чел.-ч			0,0001					0,06
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01		0,0001	477,92	1,33	635,63		0,06
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,0001			428,51		0,04
		4 М		чел.-ч								2,60
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,001	56,11	2	112,22		0,11
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных лакокрасочных материалов и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,0036		0,000036	60 697,21	1,14	69 194,82		2,49
		Н 14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению		л	0,0155		0,000155					
		Итого прямые затраты										190,35
		42.1 ФСОБЦ-14.4.02.04- Краска масляная МА-15, цветная		т	0,0155		0,000155	61 265,39	1,41	88 384,20		13,39
		ФОТ										187,69
		Пр/812-096-0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					166,92
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					86,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	43	ГЭСН61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,00987	1	0,00987					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,236542					883,28
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	226,6		2,236542					883,28
		2 ЗМ		чел.-ч								7,49
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0164829					6,75
		91.06.05-060 Порушки одношовые универсальные фронтальные пневмокопачные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т		маш.-ч	1		0,00987					7,11
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1		0,00987					4,23
		91.06.06-048 Подъемники одномагчовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,67		0,0066129	37,32	1,53			0,38
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,67		0,0066129					2,52
		4 М		чел.-ч								98,78
		01.7.03.01-001 Вода		М3	0,35		0,0034545	35,71	0,56			0,07
		04.3.01.07-025 Раствор штукатурный, известковый, М100		М3	2,2		0,021714	3 392,36	1,34			98,71
		999-9900 Строительный мусор		т	3,38		0,0333606					996,30
		Итого прямые затраты										890,03
		ФОТ										792,13
		Пр812-095-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89					391,61
		Пр774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					
44	44	ГЭСН62-01-016-04	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски до 10%	100 м2	0,0329	1	0,0329					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,62181					239,60
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	18,9		0,62181					239,60
		2 ЗМ		чел.-ч								1,44
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,005264					2,10
		91.06.06-048 Подъемники одномагчовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,1		0,00329	37,32	1,53			0,19
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,1		0,00329					1,25
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,06		0,001974	477,92	1,33			1,25
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,06		0,001974					0,85
		4 М		чел.-ч								331,76
		01.7.03.01-001 Вода		М3	0,24		0,007896	35,71	0,56			0,16
		01.7.07.08-003 Мыло хозяйственное твердое 72 %		шт	2,4		0,07896	18,59	1,38			2,03
		01.7.08.04-003 Мел природный мелоты		т	0,0041		0,0001349	3 616,92	1,38			0,67
		01.7.10.17-0141 Пемза		кг	2,64		0,086856	2 507,62	1,38			300,57
		01.7.17.11-0011 Шкурка шифоловьяная двухслойная с зернистостью 40-25		М2	0,8		0,02632	531,44	1,38			19,30
		14.1.03.02-0201 Клей для стеклоблоев		кг	1,43		0,047047	46,17	1,41			3,06
		14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеваая		т	0,0051		0,0001678	25 237,94	1,41			5,97
		14.3.02.01 Краска водоэмульсионная		т	0,063		0,0020727					5,97
		Итого прямые затраты										574,90
44.1	ФСБЦ-14.3.02.03-0002	Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная		т	0,063		0,0020727	67 474,82	1,61			225,17
		ФОТ										241,70
		Итого прямые затраты										574,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)										
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)										
45	ГЭСН15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовокой гребковой	100 м2	0,466	1	0,466						217,53
		Применение: за 1 раз стен										111,18
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;										
		04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.596 (в										
		ред. пр. № 55/пр										
		от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				2,43846					1 044,90
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	2,43846						1 044,90
		2 ЗМ										3,95
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0114						4,61
		91.06.06-048 Подъемники одномагковые, грузоподъемность до 500 кг.	маш.час	0,01	1,25	0,0057		37,32	1,53	57,10		0,33
		Высота подъема 45 м										
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0057				380,54		2,17
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,25	0,0057		477,92	1,33	635,63		3,62
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0057				428,51		2,44
		4 м										5,12
		01.7.20.09-0051 Ветроль хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,0456		56,11	2	112,22		5,12
		14.3.07.03 Грунтовка	т	0,0103		0,0046968						
		Итого прямые затраты										1 058,58
45.1	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоый глубокого проникновения	кг	10,3		4,8968		65,84	1,18	77,89		384,89
		ФОТ										1 049,51
		Пр/812-015-0-1 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90						944,56
		Приказа № 812/пр										
		от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-015.0. СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65						437,12
		Приказа № 774/пр										
		от 11.12.2020 п.16										
46	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,466	1	0,466						
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;										
		04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.596 (в										
		ред. пр. № 55/пр										
		от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,387624						1 451,63
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	3,387624				428,51		1 451,63
		2 ЗМ										7,25
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0114						4,89
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,25	0,0114		477,92	1,33	635,63		7,25
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0114				428,51		4,89
		14.3.02.07 Краски водо-дисперсионные акрилатные	т	0,0171		0,0077976						4,89
		Итого прямые затраты										1 463,77
46.1	ФСБЦ-14.3.02.03-0002	Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная	т	0,0171		0,0077976		67 474,82	1,81	108 634,46		847,09
		ФОТ										1 466,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					1 310,87
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					606,64
47	47	ГЭСН15-06-08-02 Окраска обоев на физзеленой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой 3 стая ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024		100 м2	0,456	1	0,456					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,293232					1 411,18
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	3,14	2,3	3,293232					1 411,18
		2 ЗМ										7,25
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0114					4,89
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,01	2,5	0,0114	477,92	1,33			635,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	2,5	0,0114					7,25
		Н 14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные		т	0,0127	2	0,015824					4,89
		Итого прямые затраты										1 423,32
		47.1 ФЭСЦ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, ФОТ цветная		т	0,0127	2	0,015824	67 474,82	1,61			1 258,25
		ФОТ										1 416,07
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					1 274,46
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					589,79
48	48	ГЭСНр57-01-003- Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов 1 ОТ(ЗТ) 1-100-20 Средний разряд работы 2,0 Н 999-9900 Строительный мусор Итого прямые затраты ФОТ		100 м	0,1822	1	0,1822					
		При/812-091.0-1 НР Полю (ремонтно-строительные)		чел.-ч			0,686894					239,42
		При/774-091.0 СЛ Полю (ремонтно-строительные)		чел.-ч	3,77		0,686894					239,42
		Итого прямые затраты		т	0,11		0,020042					348,56
		ФОТ										239,42
		При/812-091.0-1 НР Полю (ремонтно-строительные)		%	89		89					239,42
		При/774-091.0 СЛ Полю (ремонтно-строительные)		%	49		49					213,08
49	49	ГЭСНН1-01-040-03 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024		100 м	0,1822	1	0,1822					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,3986504					572,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6 2 ЗМ		чел.-ч	6,68	1,15	1,3996604					409,32		572,91
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0079713						4,41	
		91.06.06-048 Подъемники одномагнотовые, грузоподъемность до 600 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,005	1,25	0,0011388					37,32	1,53	57,10
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,005	1,25	0,0011388						380,54	0,43
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03	1,25	0,0068325					477,92	1,33	635,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,0068325						428,51	2,93
		4 М											233,70	
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,5408		0,4629338						5,33	2,47
		01.7.15.07-0021 Дробели полилитиевые распорные, диаметр 8 мм, длина 30 мм		1000 шт	0,253		0,0479186					174,13	1,09	189,80
		01.7.15.14-0302 Шруцлы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		100 шт	2,63		0,479186					23,03	1,09	25,10
		11.3.03.14-0001 Заглушки торцевые для плинтуса на ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,16		0,029152					1815,16	1,1	1986,88
		11.3.03.14-0021 Соединители для плинтуса на ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,4		0,07288					1448,40	1,1	1583,24
		11.3.03.14-0031 Уголки для плинтуса на ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,14		0,025508					1275,12	1,1	1402,63
		Итого прямые затраты		М	101		18,4022				27,65	1,1	30,42	814,38
		49.1 ФСБЛ-11.3.03.06- Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной		ФОТ									559,79	
		0011											576,27	
		Пр/812-011.0-1, НР Полю											580,88	
		Приказ № 812/лр												
		от 21.12.2020 г.25												
		Пр/774-011.0, СП Полю												
		Приказ № 774/лр												
		от 11.12.2020 г.16												
		Итого прямые затраты		%	65		0,85						318,39	
50	50	ГЭСНр62-03-006- Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления:		100 м2	0,01	1	0,01							
		01		чел.-ч			0,481						187,65	
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	48,1		0,481					390,13	187,65	
		2 ЗМ										0,06		
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0001						0,04	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01		0,0001					477,92	1,33	635,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,0001						428,51	0,06
		4 М											0,04	
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная Цветная		кг	0,1		0,001					56,11	2	112,22
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных		Т	0,0036		0,000036					60 697,21	1,14	69 194,82
		пустотелых красок и для внешних работ по деревянным												
		поверхностям												
		14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к		л	0,0155		0,000155							2,49
		применению												
		Итого прямые затраты											190,36	
50.1	50.1	ФСБЛ-14.4.02.04- Краска масляная МА-15, цветная		Т	0,0155		0,000155				61 285,39	1,41	68 384,20	13,39
		0182											187,69	
		ФОТ											168,92	
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)				%	46		46					86,34
509+тамбур												
51	ГЭСНр61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,00822	1	0,00822						
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,862662						735,62
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч		226,6	1,862662						735,62
		2 ЗМ										6,24
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,0137274						5,62
		91.06.05-060 Горючие однокомпоновые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,48 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч		1	0,00822						5,93
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машиниста 4	чел.-ч		1	0,00822						3,52
		91.06.06-048 Подъемники однокомпоновые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,67	0,0055074						0,31
		4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машиниста 3	чел.-ч		0,67	0,0055074						2,10
		4 М										82,27
		01.7.03.01-0001 Вода	м3		0,35	0,002877						0,06
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3		2,2	0,018084						82,21
		999-9900 Строительный мусор	т		3,38	0,0277836						
		Итого прямые затраты										829,75
		ФОТ										741,24
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%		89							659,70
		Пр/774-096.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%		44							326,15
52	ГЭСНр67-01-010-01	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 м2	100 мест	0,02	1	0,02						
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,8146						309,99
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч		40,73	0,8146						309,99
		2 ЗМ										0,93
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч		0,32	0,0064						0,91
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч		0,32	0,0064						0,02
		4 М										1,59
		01.7.03.01-0001 Вода	м3		0,05	0,001						0,02
		03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д10 (ЦЕМ I 32,5Н)	т		0,01	0,0002						1,57
		04.3.01.09 Раствор цементный	м3		0,31	0,0062						
		999-9900 Строительный мусор	т		0,3	0,006						
		Итого прямые затраты										312,51
		52.1 ФБСЦ.04.3.01.09- Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3		0,31	0,0062						32,81
		ФОТ										309,99
		Пр/812-091.0-1 НР Пола (ремонтно-строительные)	%		89							275,89
		Пр/774-091.0 СП Пола (ремонтно-строительные)	%		49							151,90
53	ГЭСНр62-01-016-04	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски до 10%	100 м2	0,0274	1	0,0274						
		ФОТ										309,99
		Пр/812-091.0-1 НР Пола (ремонтно-строительные)	%		89							275,89
		Пр/774-091.0 СП Пола (ремонтно-строительные)	%		49							151,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			0,51786					199,55
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1		Чел.-ч	18,9		0,51786					199,55
		2 ЗМ		Чел.-ч			0,004394					1,20
		ОТМ(ЗТм)		Чел.-ч	0,1		0,00274					1,74
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.-ч	0,1		0,00274					0,16
		4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,1		0,00274					1,04
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,06		0,001644					1,04
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,06		0,001644					0,70
		4 М		МЗ	0,24		0,006576					276,30
		01.7.03.01-0001 Вода		ШТ	2,4		0,06576					0,13
		01.7.07.08-0003 Мыло хозяйственное твердое 72 %		Т	0,0041		0,0001123					1,69
		01.7.08.04-0003 Мел природный молотый		КГ	2,64		0,072336					0,56
		01.7.10.17-0141 Пемза		М2	0,8		0,02192					250,32
		01.7.17.11-0011 Шпурка шпифоальная двухслойная с зернистостью 40-25		КГ	1,43		0,039182					16,08
		14.1.03.02-0201 Клей для стеклобоя		Т	0,0051		0,0001397					2,55
		14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеваая		М	0,063		0,0017262					4,97
		Н					0,0017262					478,79
		Итого прямые затраты										187,52
		53.1 ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная ФОТ		Т	0,063		0,0017262					201,29
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					181,16
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					92,59
		Н					0,6547					108,634,46
		Итого прямые затраты					0,6547					187,52
		54 ГЭСН16-04-006-03 Покрывные работы грунтовой глубиной		100 м2	0,6547	1	0,6547					201,29
		Приса от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;										181,16
		04.08.2020 № ГЗ=1,15; ТЗМ=1,25										92,59
		421/Пр п.586/е										
		ред. пр. № 55/Пр										
		от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			3,5010083					1 500,22
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		Чел.-ч	4,65	1,15	3,5010083					1 500,22
		2 ЗМ		Чел.-ч			0,0163676					5,67
		ОТМ(ЗТм)		Чел.-ч	0,01		0,00081838					6,62
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.час	0,01	1,25	0,00081838					0,47
		4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,01	1,25	0,00081838					3,11
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,01	1,25	0,00081838					5,20
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,01	1,25	0,00081838					3,51
		4 М		КГ	0,1		0,06547					7,35
		01.7.20.08-0051 Вещи хлопчатобумажная цветная		М	0,1		0,0067434					7,35
		Н					0,0067434					112,22
		14.3.01.03 Грунтовка					0,0067434					7,35
		Итого прямые затраты					0,0067434					1 519,86
		54.1 ФСБЦ-14.3.01.03- Состав грунтово-цементный глубиной		КГ	10,3		6,74341					623,90
		ФОТ					6,74341					77,69
		Н					6,74341					1 506,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					1 356,16
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					627,60
55	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на физиологической основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,6273	1	0,6273						
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				4,6602117					1 996,95
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	4,6602117						1 996,95
		2 ЗМ										9,97
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч				0,0156825					6,72
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,25	0,0156825		477,92	1,33			635,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0156825						9,97
		Итого прямые затраты	т	0,0171		0,017268		0,0171				6,72
		55.1 ФСБЦ-14.3.02-03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная	т	0,0171		0,017268		67 474,82	1,61			108 634,46
		ФОТ										1 165,30
		Пр/812-015 0-1, НР Отделочные работы	%	100	0,9	90						2 003,67
		Приказа № 812/лр от 21.12.2020 п.25										1 803,30
		Пр/774-015 0, СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65						834,53
		Приказа № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
56	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на физиологической основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,6273	1	0,6273						
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		3 слоя ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	чел.-ч				4,5303606					1 941,30
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	2,3	4,5303606						1 941,30
		2 ЗМ										9,97
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч				0,0156825					6,72
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2,5	0,0156825		477,92	1,33			635,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2,5	0,0156825						9,97
		Итого прямые затраты	т	0,0127		0,0159334		0,0127				6,72
		56.1 ФСБЦ-14.3.02-03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная	т	0,0127		0,0159334		67 474,82	1,61			108 634,46
		Итого прямые затраты	т	0,0127		0,0159334		67 474,82	1,61			108 634,46
		Итого прямые затраты	т	0,0127		0,0159334		67 474,82	1,61			108 634,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25									
		Приказ № 774/пр от 1.12.2020 г.16	Приказ № 774/пр от 1.12.2020 г.16									
57	57	ГЭСНБ7-01-003-01	Разборка плитусов; деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,2284	1	0,2284					
		1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			0,861068					300,13
		1-100-20	Средний разряд работы 2,0	Чел.-ч	3,77		0,861068					300,13
		999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,025124					
		Итого прямые затраты										
		ФОТ										300,13
		Пр/812-091-0-1 НР Поля (ремонтно-строительные)		%	89		89					300,13
		Пр/774-091-0 СИ Поля (ремонтно-строительные)		%	49		49					287,12
58	58	ГЭСНБ7-01-010-01	Задвка выбоин в цементных полах; площадь ремонтируемого участка: до 0,25 м2	100 мест	0,02	1	0,02					
		1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			0,8146					309,99
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	Чел.-ч	40,73		0,8146					309,99
		2 ЗМ										
		91.18-01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	Маш.-ч	0,32		0,0064		115,43	1,23		0,93
		91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	Маш.-ч	0,32		0,0064				2,82	0,02
		4 М										
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,05		0,001	35,71	0,56	20,00		1,59
		03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,01		0,0002	4 800,85	1,64	7 873,39		0,02
		Н	04.3.01.09	Раствор цементный	м3	0,31	0,0062					1,57
		Н	999-9900	Строительный мусор	т	0,3	0,006					
		Итого прямые затраты										
		58.1	ФСБЦ-04.3.01.09- Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,31		0,0062	3 948,62	1,34	5 291,15		312,51
		0015	ФОТ									32,81
		Пр/812-091-0-1 НР Поля (ремонтно-строительные)		%	89		89					309,99
		Пр/774-091-0 СИ Поля (ремонтно-строительные)		%	49		49					275,89
59	59	ГЭСН11-01-036-01	Устройство покрытий: из линолеума на кле	100 м2	0,0594	1	0,0594					
		Итого прямые затраты										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ГЭС-1,15; ГЗМ=1,25										
		421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			2,609442					967,95
		1-100-27	Средний разряд работы 2,7	Чел.-ч	38,2		2,609442					967,95
		2 ЗМ										
		ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			0,0631125					25,08
		91.06.06-048	Подъемники однокопачные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час	0,35		0,0259875	37,32	1,53	57,10		25,80
												1,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-030 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,35	1,25	0,0259875					9,89
		91.14.02-001 Автомобили бортового, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,5	1,25	0,037125		477,92	1,33		23,60
		4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,5	1,25	0,037125					15,91
		4 м										3,33
		01.7.20.08-0051 Ветрошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,5		0,0297		56,11	2		112,22
		01.6.03.04 Линолеум		м2	102		6,0568					3,33
		14.1.02.04 Состав клееный		кг	50		2,97					1 022,16
		Итого прямые затраты										846,78
		59.1 ФЭСЦ-14.1.02.04- Клей для укладки ПВХ-покрытий		кг	50		2,97					993,75
		0102										1 001,70
		ФОТ										549,05
		Пр/812-011-0-1, НР Полю										
		Приказа № 812/пр										
		от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-011.0, СЛ Полю										
		Приказа № 774/пр										
		от 11.12.2020 п.16										
60	60	ГЭСН-1-01-040-03 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих		100 м	0,2284	1	0,2284					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25;										
		04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.686 в										
		ред. пр. № 55/пр										
		от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЭТ)		чел.-ч			1,7545688					718,18
		1-100-36 Средний разряд работы 3.6		чел.-ч	6,68	1,15	1,7545688					718,18
		2 ЭМ										5,52
		ОТМ(ЭТМ)		чел.-ч			0,0099925					4,21
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,005	1,25	0,0014275		37,32	1,53		57,10
		4-100-030 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,005	1,25	0,0014275					0,54
		91.14.02-001 Автомобили бортового, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03	1,25	0,008565		477,92	1,33		635,63
		4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,008565					5,44
		4 м										3,67
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,5408		0,5803187					292,95
		01.7.15.07-0021 Двухблп полиэтиленовые расторгные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		1000 шт	0,263		0,0600692		174,13	1,09		3,09
		01.7.15.14-0302 Шпурты самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		100 шт	2,63		0,600692		23,03	1,09		11,40
		11.3.03.14-0001 Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,16		0,036544		1 815,16	1,1		25,10
		11.3.03.14-0021 Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,4		0,09136		1 448,40	1,1		72,97
		11.3.03.14-0031 Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,14		0,031976		1 275,12	1,1		145,56
		Итого прямые затраты					23,0684					44,85
60.1	60.1	ФЭСЦ-11.3.03.06- Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной		м	101		23,0684		27,65	1,1		1 020,86
		ФОТ										701,74
												722,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-011.0-1, НР Полы Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25		%	112	0,9	100,8					728,17
		Пр/774-011.0, СП Полы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16		%	65	0,85	55,25					399,12
61	61	ГЭСНр62-03-006-01	Окрашка масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз	100 м2	0,01	1	0,01					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	0,481		0,481					187,65
		1-100-32 Средний разряд работы 3.2		чел.-ч	48,1		0,481					187,65
		2 ЭМ		чел.-ч			0,0001					0,06
		ОТМ(ЭТМ)		чел.-ч	0,01		0,0001					0,04
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01		0,0001					0,06
		4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,0001					0,04
		4 М		кв	0,1		0,001					2,60
		01.7.20.08-001 Ветошь хлопчатобумажная цветная		т	0,0036		0,000036					0,11
		14.5.05.01-0012 Орифда комбинированная для разведения масляных тушопергных красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,0036		0,000036					2,49
		Н 14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению		т	0,0155		0,000155					
		Итого прямые затраты										190,36
		61.1 ФСБЦ-14.4.02.04- Краска масляная МА-15, цветная 0182		т	0,0155		0,000155					13,39
		ФОТ		%	90		90					187,69
		Пр/812-096.0-1 НР Малерные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					168,92
		Пр/774-096.0 СП Малерные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					86,34
62	62	ГЭСНр61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отделенных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,00858	1	0,00858					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	1,944228		1,944228					767,83
		1-100-33 Средний разряд работы 3.3		чел.-ч	226,6		1,944228					767,83
		2 ЭМ		чел.-ч			0,0143286					6,51
		ОТМ(ЭТМ)		чел.-ч	1		0,00858					5,97
		91.06.05-060 Погружные одношовные универсальные фронтальные пневмогидравлические, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т		маш.-ч	1		0,00858					6,18
		4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1		0,00858					3,68
		91.06.06-048 Подъемники одношестовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,67		0,0067486					0,33
		4-100-030 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,67		0,0057486					2,19
		4 М		кв	0,35		0,003003					85,87
		01.7.03.01-0001 Вада		кв	2,2		0,018876					0,06
		04.3.01.07-0026 Раствор штукатурный, известковый, М100		кв	3,38		0,0290004					85,81
		Н 999-9900 Строительный мусор		т	3,38		0,0290004					85,81
		Итого прямые затраты										866,08
		ФОТ										773,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89					689,59
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					340,43
63	63	ГЭСНр2-01-016-04 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски до 10%		100 м2	0,0286	1	0,0286					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,54054					208,29
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1		чел.-ч	18,9		0,54054					208,29
		2 ЗМ		чел.-ч								1,25
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,004576					1,83
		91.06.06-048 Подъемники однокопачные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,1		0,00286	37,32	1,53			57,10
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,1		0,00286					1,09
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,06		0,001716	477,92	1,33			635,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,06		0,001716					1,09
		4 М		чел.-ч			0,001716					0,74
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,24		0,006864	36,71	0,56			288,40
		01.7.07.08-0003 Мыло хозяйственное твердое 72 %		шт	2,4		0,06864	18,59	1,38			20,00
		01.7.08.04-0003 Мел природный молотый		т	0,0041		0,0001173	3 616,92	1,38			25,65
		01.7.10.17-0141 Пемза		кг	2,64		0,075504	2 507,62	1,38			4 991,35
		01.7.17.11-0011 Шурка шифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	0,8		0,02288	531,44	1,38			3 460,52
		14.1.03.02-0201 Клей для стеклоблоков		кг	1,43		0,040898	46,17	1,41			733,39
		14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеваая		т	0,0051		0,0001459	25 237,94	1,41			261,28
		Н	14.3.02.01 Краска водоэмульсионная	т	0,063		0,0018018					733,39
		Итого прямые затраты					0,0018018	67 474,82	1,61			16,78
		63.1 ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, фот		т	0,063							2,66
		0002 Цветная		%	90		90					2,66
		Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					189,11
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					96,66
64	64	ГЭСН16-04-006-03 Покрывание поверхностей грунтовокой глубокого проникновения: за 1 раз стен		100 м2	0,5293	1	0,5293					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25.										
		04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/Пр п.586 (в ред. пр. № 56/Пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,8304318					1 212,87
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65		2,8304318					1 212,87
		2 ЗМ		чел.-ч								4,59
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0132326					5,36
		91.06.06-048 Подъемники однокопачные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01		0,0066163	37,32	1,53			0,38
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01		0,0066163					2,52
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01		0,0066163	477,92	1,33			4,21
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,0066163					2,84
		4 М		чел.-ч			0,05293	56,11	2			5,94
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,0054518					5,94
		Н	14.3.01.03 Грунтовка	т	0,0103							5,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого прямые затраты									
64.1	ФСБЦ-14.3.01.03- Состав грунтово-очный г/у/б/о/ко/г/пр/он/ков/ни/я/и/а/	0001		кг	10,3		5,45179		65,84	1,18		1 228,76
	ФОТ											423,55
	Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы			%	100	0,9	90					1 218,23
	Приказа № 812/пр от 21.12.2020 п.25											1 096,41
	Пр/774-015-0, СП Отделочные работы			%	49	0,85	41,65					507,39
	Приказа № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
65	ГЭСН15-06-008-01 Окраска обояв на физиологической основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой			100 м2	0,5293	1	0,5293					
	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР) аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	421/пр п.596 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)											
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0			Чел.-ч			3,9321697					1 684,97
	2 ЗМ			Чел.-ч	6,46	1,15	3,9321697					1 684,97
	ОТМ(ЗТМ)			Чел.-ч			0,0132325					5,67
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			Маш.час	0,02	1,25	0,0132325		477,92	1,33		8,41
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4			Чел.-ч	0,02	1,25	0,0132325					5,67
	Н 14.3.02.01 Крапки водно-дисперсионные акрилатные			л	0,0171		0,009051					1 699,06
	Итого прямые затраты											983,25
65.1	ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная			т	0,0171		0,009051		67 474,82	1,61		108 634,46
	ФОТ											1 690,64
	Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы			%	100	0,9	90					1 521,58
	Приказа № 812/пр от 21.12.2020 п.25											
	Пр/774-015-0, СП Отделочные работы			%	49	0,85	41,65					704,15
	Приказа № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
66	ГЭСН15-06-008-02 Окраска обояв на физиологической основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой			100 м2	0,5293	1	0,5293					
	3 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)											
	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР) аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	421/пр п.596 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)											
	1 ОТ(ЗТ)			Чел.-ч			3,8226046					1 638,02
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0			Чел.-ч	3,14	2,3	3,8226046					1 638,02
	2 ЗМ			Чел.-ч			0,0132325					8,41
	ОТМ(ЗТМ)			Чел.-ч			0,0132325		477,92	1,33		5,67
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			Маш.час	0,01	2,5	0,0132325					8,41
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4			Чел.-ч	0,01	2,5	0,0132325					5,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Н	14.3.02.01	Краски водо-дисперсионные акрилатные		т	0,0127	2	0,073442					
Итого прямые затраты												
66.1	ФСБЦ-14.3.02.03-0002	Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная		т	0,0127	2	0,073442					1 652,10
		ФОТ		%	100	0,9	90					1 643,69
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25		%	49	0,85	41,65					1 479,32
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16		%	49	0,85	41,65					684,60
67	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: Деревянных и из пластмассовых материалов		100 м	0,1874	1	0,1874					246,26
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,706498					246,26
Н	1-100-20	Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	3,77		0,706498					246,26
		999-9900 Строительный мусор		т	0,11		0,020614					348,56
Итого прямые затраты												
		ФОТ		%	89		89					246,26
		Приказ № 812-091.0 СП Поля (ремонтно-строительные)		%	49		49					219,17
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16		%	49		49					120,67
68	ГЭСН11-01-00-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах саморезающими		100 м	0,1874	1	0,1874					246,26
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ГЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ГЗ=1,15; ТЗМ=1,25		%	89		89					246,26
		42/л/р п.586 (в ред. пр. № 65/лр от 30.01.2024)		%	49		49					120,67
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,4396088					589,26
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	6,68	1,15	1,4396088					589,26
		2 ЗМ		чел.-ч			0,0081988					4,54
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0011713					3,46
		91.06.06-048 Подъемники одномащтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,005	1,25	0,0011713					0,07
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,005	1,25	0,0011713					0,45
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03	1,25	0,0070275					4,47
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,0070275					3,01
		4 М		чел.-ч			0,4781459					240,36
		01.7.03.04-0001 Энергозащита		кВт-ч	2,5408		0,0492862					2,54
		01.7.15.07-0021 Любелки полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		1000 шт	0,263		0,0492862					9,35
		01.7.15.14-0302 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		100 шт	2,63		0,482982					12,37
		11.3.03.14-0001 Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,16		0,029984					69,87
		11.3.03.14-0021 Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,4		0,07496					119,43
		11.3.03.14-0031 Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,14		0,026236					36,80
Н	11.3.03.06	Плинтуса для пола пластиковые		м	101		18,9274					837,62
Итого прямые затраты												
68.1	ФСБЦ-11.3.03.06-0011	Плинтус для пола из ПВХ, размер 19x48 мм, цветной		м	101		18,9274					30,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ФОТ										
		Пр/812-011-0-1, НР Полы Приказа № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	112	0,9	100,8					592,72
		Пр/774-011,0, СП Полы Приказа № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25					327,48
69	69	ГЭСН#62-03-006-01	Окрашка масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления:	100 м2	0,01	1	0,01					
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2		Чел.-ч	48,1		0,481					187,65
		2 ЭМ		Чел.-ч			0,481					187,65
		ОТМ(ЭТМ)		Чел.-ч			0,0001					0,08
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,01		0,0001	477,92	1,33			635,63
		4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,01		0,0001					0,06
		4 М		Чел.-ч			0,0001					0,04
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,001	56,11	2			2,60
		14.6.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных грунтовок красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,0036		0,000036	60 697,21	1,14			0,11
		Н	14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0155		0,000155					2,49
			Итого прямые затраты									190,36
		69.1 ФСБЦ-14.4.02.04-0182 Краска масляная МА-15, цветная		т	0,0155		0,000155	61 265,39	1,41			13,39
		ФОТ		%	90		90					187,69
		Пр/812-086-0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					168,92
		Пр/774-096,0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					86,34
220	70	ГЭСН16-04-006-03	Покрывтие поверхностей грунтовой глубиной	100 м2	0,8109	1	0,8109					
			пронинновения: за 1 раз стен									
		Приказа от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		Чел.-ч	4,65	1,15	4,3362878					1 858,14
		2 ЭМ		Чел.-ч			4,3362878					1 858,14
		ОТМ(ЭТМ)		Чел.-ч			0,0202726					7,02
		91.06.06-048 Подъемники однокопачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.час	0,01	1,25	0,0101363	37,32	1,53			8,20
		4-100-030 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,01	1,25	0,0101363					0,58
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,01	1,25	0,0101363	477,92	1,33			3,86
		4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,01	1,25	0,0101363					6,44
		4 М		Чел.-ч			0,0101363					4,34
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,08109	56,11	2			9,10
		Н	14.3.01.03 Грунтовка	т	0,0103		0,0083523					9,10
			Итого прямые затраты									1 882,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	70.1	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтово-щебнистый глубокого проникновения	кг	10,3		8,36227	65,84	1,18		77,69	648,89
		ФОТ										1 866,34
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 679,71
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					777,33
71	71	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,8109	1	0,8109					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,0241761					2 581,42
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46	1,15	6,0241761					2 581,42
		2 ЭМ										12,89
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0202725					8,69
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	1,25	0,0202725	477,92	1,33			635,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,0202725					12,89
		Н	Краски водо-дисперсионные акрилатные	т	0,0171		0,0138664					8,69
		Итого прямые затраты										2 603,00
		71.1	ФСБЦ-14.3.02.03-0002 цветная	т	0,0171		0,0138664	67 474,82	1,61			1 506,37
		ФОТ										2 590,11
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 331,10
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 078,78
72	72	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,8109	1	0,8109					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,8563198					2 509,49
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	3,14	2,3	5,8563198					2 509,49
		2 ЭМ										12,89
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0202725					8,69
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	2,5	0,0202725	477,92	1,33			635,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	2,5	0,0202725					12,89
		Н	Краски водо-дисперсионные акрилатные	т	0,0127	2	0,0205969					8,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого прямые затраты									2 531,07
72.1	ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная			т	0,0127	2	0,0205969		67 474,82	1,61		108 634,46
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25			%	100	0,9	90					2 518,18
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16			%	49	0,85	41,65					2 266,36
73	ГЭСН15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовокой глубиокого			100 м2	0,8427	1	0,8427					
	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)											
	1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			4,5063383					1 931,01
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0			чел.-ч	4,65	1,15	4,5063383					428,51
	2 ЗМ											7,30
	ОТМ(ЗТМ)			чел.-ч			0,0210676					8,52
	91.06.06-048 Подъемники одноамачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			Маш.час	0,01	1,25	0,0105338		37,32	1,53		57,10
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 3			чел.-ч	0,01	1,25	0,0105338					380,54
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			Маш.час	0,01	1,25	0,0105338		477,92	1,33		636,63
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,01	1,25	0,0105338					428,51
	4 М											4,51
	01.7.20.08-0051 Вельшь хлопчатобумажная цветная			кг	0,1		0,08427		56,11	2		112,22
	14.3.01.03 Грунтовка			т	0,0103		0,0086798					9,46
	Итого прямые затраты											1 956,29
73.1	ФСБЦ-14.3.01.03- Состав грунтовочный глубокого проникновения			кг	10,3		8,67981		65,84	1,18		77,69
	0001 ФОТ											674,33
	При812-015.0-1, НР Отделочные работы			%	100	0,9	90					1 939,53
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25			%	49	0,85	41,65					1 745,58
	При774-015.0, СП Отделочные работы											807,81
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16											
74	ГЭСН15-06-008-01 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой			100 м2	0,8427	1	0,8427					
	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)											
	1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			6,2604183					2 682,65
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0			чел.-ч	6,46	1,15	6,2604183					428,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ									13,39
			ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч			0,0210675					9,03
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,02	1,25	0,0210675	477,92	1,33	635,63		13,39
			4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,02	1,25	0,0210675			428,51		9,03
			Итого прямые затраты	т	0,01771		0,0144102					2 705,07
			74.1 ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная	т	0,01771		0,0144102	67 474,82	1,61	108 634,46		1 565,44
			ФОТ									2 691,68
			Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 422,51
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25									
			Пр/774-015,0, СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 121,08
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16									
			75 75 ГЭСН15-06-008-02 Окраска обоев на физиалиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,8109	1	0,8109					
			3 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			Приказ от При применении светлых норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			42/л/пр п.586 (в ред. пр. № 55/л/пр от 30.01.2024)									
			1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч			5,8563198					2 509,49
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	Чел.-ч	3,14	2,3	5,8563198			428,51		2 509,49
			2 ЭМ									12,89
			ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч			0,0202725					8,69
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,01	2,5	0,0202725	477,92	1,33	635,63		12,89
			4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,01	2,5	0,0202725			428,51		8,69
			Итого прямые затраты	т	0,0127	2	0,0205969					2 531,07
			75.1 ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная	т	0,0127	2	0,0205969	67 474,82	1,61	108 634,46		2 237,53
			ФОТ									2 518,18
			Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 266,36
			Приказ № 812/лр от 21.12.2020 г.25									
			Пр/774-015,0, СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 048,82
			Приказ № 774/лр от 11.12.2020 г.16									
			76 76 ГЭСНр61-01-002-07 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,06	1	0,06					
			1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч			13,596					5 369,47
			1-100-33 Средний разряд работы 3,3	Чел.-ч	226,6		13,596			394,93		5 369,47
			2 ЭМ									45,55

Комната водителей 1 эт.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			0,1002					41,01
		91.06.06-060 Поручники одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т		Маш.-ч	1		0,06					43,25
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	1		0,06					25,71
		91.06.06-048 Подъемники одноковшовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.-ч	0,67		0,0402					2,30
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,67		0,0402					15,30
		4 М										600,46
		01.7.03.01-001 Вода		М3	0,35		0,021					0,42
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		М3	2,2		0,132					600,04
		999-9900 Строительный мусор		т	3,38		0,2028					
		Итого прямые затраты										6 056,49
		ФОТ										5 410,48
		Пр/812-095-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89					4 815,33
		Пр/774-095.0 С/П Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					2 380,61
77	77	ГЭСН#63-02-002 - Смена обоев: высококачественных		100 м2	0,12	1	0,12					3 259,12
		1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			8,2524					3 259,12
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3		Чел.-ч	68,77		8,2524					394,93
		2 ЗМ										8,32
		ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			0,024					9,71
		91.06.06-048 Подъемники одноковшовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.час	0,1		0,012					0,69
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,1		0,012					4,57
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,1		0,012					7,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,1		0,012					5,14
		4 М										229,67
		01.7.02.10-0005 Бумага роллеван		Т	0,007		0,00084					44,34
		01.7.03.01-0001 Вода		М3	0,015		0,0018					0,04
		01.7.10.17-0141 Пемза		кг	0,24		0,0288					99,66
		14.1.03.01-0001 Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2		Т	0,003		0,00036					47,20
		14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеваая		Т	0,009		0,00108					38,43
		01.6.02.01 Обои		Т	1,12		0,1344					35 585,50
		Итого прямые затраты		100 м2	1,12	1	0,1344					3 506,82
		ФОТ										3 268,83
		Пр/812-097-0-1 НР Стеклопльные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					2 941,95
		Пр/774-097.0 С/П Стеклопльные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	45		45					1 470,97
78	78	ГЭСН#15-04-006-03 Покрывные поверхности грунтовой плубокого		100 м2	0,5681	1	0,5681					1 301,78
		Проклеивание: за 1 раз стен										1 301,78
		Приказ от ГМ применения сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по ввозу новых конструктивных элементов ОГП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										1 301,78
		42/Ипр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										428,51
		1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			3,0379148					1 301,78
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		Чел.-ч	4,65		1,15					1 301,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ										
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0142026					4,92
		91.06.06-048 Подъемники однокопачковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01	1,25	0,0071013	37,32	1,53			5,74
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0071013					0,41
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,25	0,0071013	477,92	1,33			2,70
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0071013					4,51
		4 м					0,0071013					3,04
		01.7.20.06-0061 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,056881	56,11	2			6,38
		14.3.01.03 Грунтовка		т	0,0103		0,0058914					6,38
		Итого прямые затраты										1 318,82
	78.1	ФСБЦ-14.3.01.03- Состав грунтовочный глубокого проникновения		кг	10,3		5,85143	65,84	1,18			454,60
		0001										1 307,52
		ФОТ										1 176,77
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы										
		Приказ № 812/пр										
		от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-015.0, СП Отделочные работы										
		Приказ № 774/пр										
		от 11.12.2020 п.16										
				%	49	0,85						544,58
79	79	ГЭСН15-06-008-01 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой		100 м2	0,6881	1	0,6881					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР), ТЕР, аналитических технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46	1,15	5,1118949					2 190,50
		2 ЭМ										2 190,50
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0172025					7,37
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	1,25	0,0172025	477,92	1,33			10,93
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,0172025					7,37
		Н 14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные		т	0,0171		0,0117665					2 208,80
		Итого прямые затраты										2 208,80
	79.1	ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная		т	0,0171		0,0117665	67,47482	1,61			1 278,25
		ФОТ										2 197,87
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы										1 978,08
		Приказ № 812/пр										
		от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-015.0, СП Отделочные работы										
		Приказ № 774/пр										
		от 11.12.2020 п.16										
				%	49	0,85						915,41
80	80	ГЭСН15-06-008-02 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой		100 м2	0,6881	1	0,6881					
		3 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/лр п.58б/в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,9694582					2 129,46
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	3,14	2,3	4,9694582					2 129,46
		2 ЗМ										10,93
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0172025					7,37
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	2,5	0,0172025		477,92	1,33		635,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	2,5	0,0172025					10,93
		14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные		т	0,0127	2	0,0174777					7,37
		Итого прямые затраты										2 147,76
	80.1	ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная		т	0,0127	2	0,0174777		67 474,82	1,61		108 634,46
		ФОТ										1 898,68
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					2 136,83
		Пр/774-015,0, СП Отделочные работы Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					1 923,15
												889,99
81	81	ГЭСНр87-01-003- Разборка плитнгузов: деревянных и из пластмассовых материалов		100 м	0,2332	1	0,2332					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,879164					306,44
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	3,77		0,879164					306,44
		Н 999-9900 Строительный мусор		т	0,11		0,029562					348,56
		Итого прямые затраты										306,44
		ФОТ										306,44
		Пр/812-091-0-1 НР Полы (ремонтно-строительные) Пр/774-091,0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89					306,44
				%	49		49					272,73
												150,16
82	82	ГЭСН11-01-040-03 Устройство плитнгузов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих		100 м	0,2332	1	0,2332					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/лр п.58б/в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,7914424					733,27
		1-100-38 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	6,68	1,15	1,7914424					409,32
		2 ЗМ										5,64
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0102025					4,30
		91.06.06-048 Подъемники однокачковые, грузоподъемность до 500 кг, Высота подъема 45 м		маш.час	0,005	1,25	0,0014575		37,32	1,53		57,10
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,005	1,25	0,0014575					380,54
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03	1,25	0,008745		477,92	1,33		635,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,008745					3,75
		4 М										299,10
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,5408		0,5925146					3,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		01.7.15.07-0021	Дюбели полиамидные распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,263		0,0613316	174,13	1,09			199,80	
		01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,613316	23,03	1,09			25,10	
		11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,037312	1 815,16	1,1			1 996,68	
		11.3.03.14-0021	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,09328	1 448,40	1,1			1 593,24	
		11.3.03.14-0031	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,032648	1 275,12	1,1			1 402,63	
		11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	М	101		23,5632						
		Итого прямые затраты											
		82.1	ФОБЦ-11.3.03.06- Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной 0011	М	101		23,5632	27,65	1,1			30,42	
			ФОТ									716,49	
			Пр/812-011-0-1, НР Толы									737,57	
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									743,47	
			Пр/774-011.0, СП Толы									407,51	
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
				%	65		0,86					55,25	
83	83	ГЭСН11-01-036-04	Устройство покрытия: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,219	1	0,219						
			Примечание: При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 421/пр п.586 в ред. пр. № 59/пр от 30.01.2024)										
			1 ОТ(3Т)	чел.-ч			7,9106086					2 934,36	
			1-100-27 Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	31,41	1,15	7,9106086					2 934,36	
			2 ЗМ	чел.-ч								88,83	
			ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,224475					91,73	
			91.06.06-048 Подъемники одноплаточные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,34	1,25	0,093075	37,32	1,53			5,31	
			4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,34	1,25	0,083075					36,42	
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,48	1,25	0,1314	477,92	1,33			83,52	
			4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,48	1,25	0,1314					56,31	
			4 М									983,30	
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,65		0,58035					3,09	
			01.7.06.14-0034 Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм	100 м	0,68		0,14892	4 165,89	1,58			980,21	
			Н										
			01.6.03.04 Линолеум	М2	102		22,338						
			Итого прямые затраты										
			ФОТ									4 098,22	
			Пр/812-011-0-1, НР Толы									3 026,09	
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									3 050,30	
			Пр/774-011.0, СП Толы									1 671,91	
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
84	84	ГЭСНр67-01-010-01	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтного участка: до 0,25 м2	100 мест	0,02	1	0,02						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,8146					
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	40,73		0,8146					309,99
		2 ЗМ										309,99
		91.18.01-508 Компрессор винтовое передвижное с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), пропускная способность до 5 м3/мин		маш.-ч	0,32		0,0064	115,43	1,23			0,93
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	0,32		0,0064				2,82	0,02
		4 М										1,59
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,05		0,001	35,71	0,56			0,02
		03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)		т	0,01		0,0002	4 800,85	1,64			1,57
		Н 04.3.07.09 Раствор цементный		м3	0,31		0,0062					1,57
		Н 999-9900 Строительный мусор		т	0,3		0,006					0,006
		Итого прямые затраты										312,51
		84.1 ФСБЦ-04.3.01.09-0015 ФОТ		м3	0,31		0,0062	3 948,62	1,34			32,81
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89					309,99
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49					275,89
		Итого по разделу 1 Новый раздел :										151,90
		Итого прямые затраты (справочно)										181 139,60
		в том числе:										114 027,50
		Оплата труда рабочих										702,38
		Эксплуатация машин										609,55
		Оплата труда машинистов (Отм)										65 800,17
		Материалы										335 082,53
		Строительные работы										114 027,50
		в том числе:										702,38
		оплата труда эксплуатация машин и механизмов										809,55
		оплата труда машинистов (Отм)										65 800,17
		материалы										104 004,90
		накладные расходы										49 938,03
		сметная прибыль										114 637,05
		Итого ФОТ (справочно)										104 004,90
		Итого накладные расходы (справочно)										49 938,03
		Итого сметная прибыль (справочно)										49 938,03
		Итого по разделу 1 Новый раздел										335 082,53
		Справочно										
		затраты труда рабочих										274,8643096
		затраты труда машинистов										1,4707191
Раздел 2. Новый Раздел												
85	85	ГЭСНр89-01-016-01	Затравливание строительного мусора в мешки	т	0,713466	1	0,713466					
	01	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,73487					235,00
		1-100-10 Средний разряд работы 1,0		чел.-ч	1,03		0,73487					235,00
		4 М										521,84
												319,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые, размеры 550x1050 мм, грузоподъемность до 50 кг	100 шт	0,2		0,1426932					521,84
			Итого прямые затраты									766,84
			ФОТ									235,00
		Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					216,20
		Пр/74-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					103,40
86	47-1		Строительный с погрузкой вручную	т	0,713466	1	0,713466			1 025,21		731,45
87	02-15-1-01-0010		Перевозка грузов в классе автомобилей-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 10 км	т	0,713466	1	0,713466			194,75		138,95
			Итого по разделу 2 Новый Раздел :									1 627,24
			Итого прямые затраты (справочно)									235,00
			в том числе:									1 392,24
			Оплата труда рабочих									1 946,84
			Материалы									235,00
			Строительные работы									103,40
			в том числе:									235,00
			оплата труда									103,40
			Материалы									235,00
			накладные расходы									216,20
			сметная прибыль									103,40
			Итого ФОТ (справочно)									103,40
			Итого накладные расходы (справочно)									103,40
			Итого сметная прибыль (справочно)									1 946,84
			Итого по разделу 2 Новый Раздел									1 946,84
			Справочно									
			затраты труда рабочих									
			Итого по акту:							0,73487		
			Всего прямые затраты (справочно)									182 766,84
			в том числе:									114 262,50
			Оплата труда рабочих									702,38
			Эксплуатация машин									609,55
			Оплата труда машинистов (ОТМ)									67 192,41
			Материалы									337 029,37
			Строительные работы									114 262,50
			в том числе:									702,38
			оплата труда									609,55
			эксплуатация машин и механизмов									67 192,41
			оплата труда машинистов (ОТМ)									104 221,10
			Материалы									50 041,43
			накладные расходы									114 872,05
			сметная прибыль									104 221,10
			Всего ФОТ (справочно)									114 872,05
			Всего накладные расходы (справочно)									104 221,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего сметная прибыль (справочно)									50 041,43
			договорный коэффициент 0,9									303 326,43
			НДС при ПСН (МАТ+ОБ)*0,2									13 438,48
			ВСЕГО по акту									316 764,91
			Справочно									
			заплаты труда рабочих				275,5991796					
			заплаты труда машинистов				1,4707191					

Сдел: ИП Литвиненко Е. В.

Принял: Директор МУП "ЦМИ"



(Е. В. Литвиненко)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Э. В. Болыцкий)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Инвестор

Заказчик (Генподрядчик) МУП "ЛМИ", 630094, г.Новосибирск, ул.Красный проспект, 50

Подрядчик (Субподрядчик) ИП Литвиненко Е. В., 630120, г.Новосибирск, ул. Фасадная, д. 21, кв. 57

Стройка г.Новосибирск, Красный проспект, 50

Объект Выполнение работ по ремонту помещений здания

(наименование, адрес)
(наименование)

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

Форма по ОКУД	Код
по ОКТО	0322005
по ОКТО	
по ОКТО	

Вид операции	Номер	Дата	3	11.07.2024

Вид операции	Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	по
	6	29.07.2024	11.07.2024	29.07.2024

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ АКТ

Смета № , 519, 515, 411, 407, 403, 721, 723, 728, 722, 314, 420, 421, 423

Основание:

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряд):

Средства на оплату труда

461,13 тыс.руб.
144,28 тыс.руб.
363,80 чел.час

Номер	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.				
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
по позиции по смете	порядку		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Новый раздел												
519												
1	1	ГЭСНр61-01-002-07	100 м2	0,02	1	0,02						
		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слой до 20 мм										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,532						1 789,82
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	226,6		4,532						1 789,82
		2 ЭМ										15,19
		ОТМ(ЭТМ)	чел.-ч			0,0334						13,67
		91.06.05-060 Прорубчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1		0,02						14,42
		720,85										
		4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,02						8,57
		91.06.06-048 Подъемники одномагковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,0134		37,32	1,53			0,77
		4-100-030 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,0134						5,10
		4 М										200,15
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,007		35,71	0,56			0,14
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,044		3 392,36	1,34			200,01
		999-9900 Строительный мусор	т	3,38		0,0676						
		Итого прямые затраты										2 018,83
		ФОТ										1 803,49
		Пр812-095-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89						1 605,11
		Пр774-095-0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44						793,54
2	2	ГЭСНр67-01-003-01	100 м	0,1632	1	0,1632						
		Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,615264						214,46
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		0,615264						214,46
		999-9900 Строительный мусор	т	0,11		0,017952						
		Итого прямые затраты										214,46
		ФОТ										214,46
		Пр812-091-0-1 НР Лопы (ремонтно-строительные)	%	89		89						190,87
		Пр774-091-0 СП Лопы (ремонтно-строительные)	%	49		49						105,09
3	3	ГЭСН11-01-036-04	100 м2	0,153	1	0,153						
		Устройство покрытия: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/лр п.586 (в ред. пр. № 59/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,5265895						2 050,03
		1-100-27 Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	31,41		1,15						2 050,03
		2 ЭМ										62,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			0,156825					
		91.06.06-048 Подъемники одномагчтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.час	0,34	1,25	0,065025					64,08
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,34	1,25	0,065025					3,71
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,48	1,25	0,0918					24,74
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,48	1,25	0,0918					58,35
		4 М										39,34
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,65		0,40545				5,33	686,96
		01.7.06.14-0034 Штуры из ПВХ для горячей сварки линтолеума, диаметр 4 мм		100 м	0,68		0,10404					2,16
		01.6.03.04 Линолем		м2	102		15,606					684,80
		Итого прямые затраты										2 863,13
		ФОТ										
		Пр/812-011-0-1, НР Полю		%	112	0,9	100,8					2 114,11
		Приказ № 812/лр										
		от 21.12.2020 п.25										2 131,02
		Пр/774-011-0, СП Полю		%	65	0,85	55,25					1 668,06
		Приказ № 774/лр										
		от 11.12.2020 п.16										
4	4	ГЭСН11-01-040-03 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих		100 м	0,1632	1	0,1632					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;										
		04.08.2020 № ГЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/лр п.596 (в										
		ред. пр. № 55/лр										
		от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			1,2537024					513,17
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6		Чел.-ч	6,68	1,15	1,2537024					513,17
		2 ЗМ										3,95
		ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			0,00714					3,01
		91.06.06-048 Подъемники одномагчтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.час	0,005	1,25	0,00102					0,06
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,005	1,25	0,00102					0,39
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,03	1,25	0,00612					3,89
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,03	1,25	0,00612					2,62
		4 М										209,33
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,5408		0,4146586				5,33	2,21
		01.7.16.07-0021 Дробели полигазленовые расторгные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		1000 шт	0,263		0,0429216				189,80	8,15
		01.7.15.14-0302 Штуры самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		100 шт	2,63		0,429216					10,77
		11.3.03.14-0001 Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,16		0,026112					52,14
		11.3.03.14-0021 Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,4		0,06528					104,01
		11.3.03.14-0031 Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,14		0,022848					32,05
		11.3.03.06 Плинтуса для полов пластиковые		м	101		16,4832					729,46
		Итого прямые затраты										729,46
4.1	4.1	ФСБЦ-11 3.03.06- Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной		м	101		16,4832					501,42
		ФОТ										516,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-011-0-1, НР Полы Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	112	0,9	100,8					520,31
		Пр/774-011-0, СП Полы Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25					285,19
5	5	ГЭСН15-04-006-03 Покрывле поверхностей грунтовокой глубиокого проникновения: за 1 раз стен Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.585 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)		100 м2	0,4577	1	0,4577					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,4475508					1 048,80
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	2,4475508					1 048,80
		2 ЗМ		чел.-ч			0,0114426					3,97
		ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,0057213		37,32	1,53		57,10
		91.06.06-048 Подъемники одноэтажные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01	1,25	0,0057213					0,33
		4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0057213					2,18
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,25	0,0057213		477,92	1,33		3,64
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0057213					2,45
		4 М		чел.-ч								5,14
		01.7.20.08-0061 Вепошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,04577		56,11	2		112,22
		Н 14.3.01.03 Грунтовока		т	0,0103		0,0047143					5,14
		Итого прямые затраты										1 062,54
		5.1 ФСБЦ-14.3.01.03- Состав грунтовоочный глубокого проникновения		кг	10,3		4,71431		65,84	1,18		366,25
		0001										1 053,43
		ФОТ		%	100	0,9	90					948,09
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%								
		Пр/774-015-0, СП Отделочные работы Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					438,75
6	6	ГЭСН15-06-008-01 Окраска обова на флизелиновой основе вапиком с промазкой труднодосягнутых мест кистью: первый слой Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/лр п.585 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)		100 м2	0,4577	1	0,4577					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,4002533					1 457,04
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46	1,15	3,4002533					1 457,04
		2 ЗМ		чел.-ч			0,0114425					7,27
		ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,0114425		477,92	1,33		4,90
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	1,25	0,0114425					7,27
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,0114425					4,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	H	14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акрилатные	т	0,0171		0,0078267					
		Итого прямые затраты										
	6.1	ФСБЦ-14.3.02.03-0002	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная ФОР	т	0,0171		0,0078267	67 474,82	1,61			1 461,94
		Прил12-015-0-1, НР Отделочные работы										
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
		Прил774-015-0, СП Отделочные работы										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		%										
		49										
		0,85										
		41,65										
		608,90										
7	7	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на физиологической основе валиком с прокладкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,4577	1	0,4577					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586 в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		3 слоя ПЗ=2 (ОЭП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
		1 ОТ(ЗТ)										
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0										
		2 ЗМ										
		ОТМ(ЗТм)										
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т										
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4										
	H	14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акрилатные	т	0,0127	2	0,016256	67 474,82	1,61			1 428,61
		Итого прямые затраты										
	7.1	ФСБЦ-14.3.02.03-0002	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная ФОР	т	0,0127	2	0,016256	67 474,82	1,61			1 262,94
		Прил12-015-0-1, НР Отделочные работы										
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
		Прил774-015-0, СП Отделочные работы										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		%										
		49										
		0,85										
		41,65										
		591,99										
8	8	ГЭСНр2-03-006-01	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз	100 м2	0,01	1	0,01					
		1 ОТ(ЗТ)										
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2										
		2 ЗМ										
		ОТМ(ЗТм)										
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т										
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4										
		4 М										
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная										
		кг										
		0,1										
		0,001										
		56,11										
		2										
		112,22										
		0,11										
		187,65										
		0,481										
		0,481										
		48,1										
		0,481										
		0,0001										
		0,0001										
		0,0001										
		0,01										
		0,0001										
		0,04										
		0,06										
		0,04										
		2,80										
		0,11										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных грунтовок красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0036		0,000036	60 697,21	1,14			2,49
	N	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0755		0,000755					
		8.1	ФСБЦ-14.02.04-0182 Краска масляная МА-15, Цветная	т	0,0155		0,000155	61 265,39	1,41			190,35
		Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					187,69
		Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					169,92
			ФОТ									86,34
515												
9	9	ГЭСНр61-01-002.07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отделенных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,02	1	0,02					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,532					1 789,82
			1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	228,6		4,532					1 789,82
			2 ЭМ	чел.-ч								15,19
			ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0334					13,67
			91.06.05-060 Погружки одноклаповые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1		0,02					14,42
			4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,02					8,57
			91.06.06-048 Подъемники одномагистровые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,0134	37,32	1,53			57,10
			4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,0134					5,10
			4 М									200,15
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,007	35,71	0,56			0,14
			04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,044	3 392,36	1,34			200,01
			999-9900 Строительный мусор	т	3,38		0,0676					
			Итого прямые затраты									2 018,83
			ФОТ									1 803,49
			Пр/812-096.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89			89			1 803,49
			Пр/774-096.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44			44			1 605,11
10	10	ГЭСНр67-01-003.01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,261	1	0,261					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,98397					342,97
			1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		0,98397					342,97
			999-9900 Строительный мусор	т	0,11		0,02871					
			Итого прямые затраты									342,97
			ФОТ									342,97
			Пр/812-091.0-1	НР Лопы (ремонтно-строительные)	%	89			89			305,24
			Пр/774-091.0	СП Лопы (ремонтно-строительные)	%	49			49			168,06
11	11	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,261	1	0,261					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)									
			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			2,005002					
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6		Чел.-ч	6,68	1,15	2,005002				409,32	820,69
		2 ЗМ		Чел.-ч								820,69
		ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			0,0114188					6,31
		91.06.06-048 Подъемники одноярусные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.час	0,005	1,25	0,0016313		37,32	1,53	57,10	4,81
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,005	1,25	0,0016313				380,54	0,62
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,03	1,25	0,0097875		477,92	1,33	635,63	6,22
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,03	1,25	0,0097875				428,51	4,19
		4 М		КВт.-ч	2,5408		0,6631488				5,33	334,75
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		1000 шт	0,263		0,066643		174,13	1,09	189,80	3,53
		01.7.15.07-0021 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		100 шт	2,63		0,68643		23,03	1,09	25,10	13,03
		01.7.15.14-0302 Штурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		100 шт	0,16		0,04176		1815,16	1,1	1986,68	17,23
		11.3.03.14-0001 Заглушки торцевые для пинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,4		0,1044		1448,40	1,1	1593,24	83,38
		11.3.03.14-0021 Соединители для пинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,14		0,03654		1275,12	1,1	1402,63	166,33
		11.3.03.14-0031 Уголки для пинтуса из ПВХ, высота 48 мм		М	101		26,361		27,65	1,1	30,42	51,25
		Итого прямые затраты										1166,56
		ФОТ										801,90
		Пр/812-011.0-1, НР Полюс		%	112	0,9	100,8					825,50
		Приказа № 812/лр		%								832,10
		от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-011.0, СП Полюс		%	65	0,85	55,25					456,09
		Приказа № 774/лр										
		от 11.12.2020 п.16										
12	12	ГЭСН15-04-006-03 Покрывите поверхностей грунтовой глубиной	100 м2	0,7379	1	0,7379						
		Применение: за 1 раз стен										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25;										
		04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/лр п.585 (в ред. пр. № 65/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			3,9459203				1,690,87	
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		Чел.-ч	4,65	1,15	3,9459203				428,51	1,690,87
		2 ЗМ		Чел.-ч								6,39
		ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			0,0184476				57,10	7,46
		91.06.06-048 Подъемники одноярусные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.час	0,01	1,25	0,0092238		37,32	1,53	57,10	0,53
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,01	1,25	0,0092238				380,54	3,51
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,01	1,25	0,0092238		477,92	1,33	635,63	5,86
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,01	1,25	0,0092238				428,51	3,95
		4 М		Кт	0,1		0,07379		56,11	2	112,22	8,28
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		М	0,0703		0,0076004					8,28
		14.3.01.03 Грунтовода										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого прямые затраты									1 713,00
12.1	ФСБЦ-14.3.01.03- Состав грунтовоый гребкоого проникновения 0001	ФОТ		кг	10,3		7,60037	66,84	1,18		77,69	590,47
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25			%	100	0,9	90					1 696,33
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16			%	49	0,85	41,665					707,35
13	ГЭСН15-06-008-01 Окраска обоев на физизалиновой основе валликом с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой			100 м2	0,7379	1	0,7379					
	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)											
	1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			5,4818591					2 349,03
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0			чел.-ч	6,46	1,15	5,4818591				428,51	2 349,03
	2 ЗМ											11,73
	ОТМ(ЗТМ)			чел.-ч			0,0184475					7,90
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.час	0,02	1,25	0,0184475	477,92	1,33		636,63	11,73
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,02	1,25	0,0184475				428,51	7,90
	Н	14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные		т	0,0171		0,0126181					2 368,66
	Итого прямые затраты											
13.1	ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная	ФОТ		т	0,0171		0,0126181	67 474,82	1,61		108 634,46	1 370,76
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25			%	100	0,9	90					2 356,93
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16			%	49	0,85	41,66					2 121,24
14	ГЭСН15-06-008-02 Окраска обоев на физизалиновой основе валликом с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой			100 м2	0,7379	1	0,7379					
	3 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)											
	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)											
	1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			5,3291138					2 283,58
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0			чел.-ч	3,14	2,3	5,3291138				428,51	2 283,58
	2 ЗМ											11,73
	ОТМ(ЗТМ)			чел.-ч			0,0184475					7,90
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.час	0,01	2,5	0,0184475	477,92	1,33		636,63	11,73
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,01	2,5	0,0184475				428,51	7,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	H	14.3.02.01	Краски водо-дисперсионные акрилатные	т	0,0127	2	0,0187427					
			Итого прямые затраты									2 303,21
14.1	ФСБЦ-14.3.02.03-	Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная	ФОТ	т	0,0127	2	0,0187427	67 474,82	1,61			108 634,46
		Пр/8/12-015-0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					2 291,48
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25										2 082,33
		Пр/774-015,0, СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					954,40
		Приказ № 774/пр от 1.12.2020 г.16										
15	ГЭСНР62-03-006-01	Окразка масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз		100 м2	0,01	1	0,01					
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2		Чел.-ч	48,1		0,481					187,65
		2 ЭМ		Чел.-ч			0,481					187,65
		ОТМ(ЭТМ)		Чел.-ч			0,0001					0,06
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,01		0,0001	477,92	1,33			0,04
		4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,01		0,0001					0,06
		4 М		Чел.-ч			0,0001					0,04
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,001	56,11	2			2,60
		14.5.05.01-0012 Омидра кобинированная для разведения масляных грунтовок красок и для внешних работ по Деревянным поверхностям		т	0,0036		0,000036	60 697,21	1,14			0,11
		Н	14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0155		0,000155					2,49
			Итого прямые затраты									190,36
15.1	ФСБЦ-14.4.02.04-	Краска масляная МА-15, Цветная	ФОТ	т	0,0155		0,000155	61 285,39	1,41			13,39
		0182		%	90		90					187,69
		Пр/8/12-096-0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					168,92
		Пр/774-096,0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)										86,34
16	ГЭСНР61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отделываемых мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм		100 м2	0,02	1	0,02					
		1 ОТ(ЭТ)		Чел.-ч			4,532					1 789,82
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3		Чел.-ч	226,6		4,532					1 789,82
		2 ЭМ		Чел.-ч			0,0334					15,19
		ОТМ(ЭТМ)		Чел.-ч			0,02					13,67
		91.06.05-060 Поручники однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т		Маш.-ч	1		0,02					14,42
		4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	1		0,02					8,57
		91.06.06-048 Подъемники однокошковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 4,5 м		Маш.-ч	0,67		0,0134	37,32	1,53			0,77
		4-100-030 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,67		0,0134					5,10
		4 М		Чел.-ч								200,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,007		0,56			0,14
		04.3.01.07-0025	Раствор шпакатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,044		1,34			200,01
		999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,0676					200,01
			Итого прямые затраты									2 018,83
			ФОТ									1 803,49
		Пр/812-095-0-1	НР Шпакатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 605,11
		Пр/774-095-0	СП Шпакатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					793,54
17	17	ГЭСН15-04-06-03	Покрывные поверхности грунтовокой глубиной	100 м2	0,6983	1	0,6983					
			проникновения: за 1 раз стен									
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;										
		04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/лр п.586 (в										
		ред. пр. № 55/лр										
		от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,7341593					1 600,12
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	3,7341593					1 600,12
		2 ЗМ										6,05
			ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0174576					7,06
		91.06.06-048	Полы из монолитного бетона, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	1,25	0,0087288		37,32	1,53		57,10
		4-100-030	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,0087288					3,32
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,25	0,0087288		477,92	1,33		5,55
		4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0087288					3,74
		4 М										7,84
		01.7.20.08-0051	Верхняя теплоизоляционная цветная	кг	0,1		0,06983		56,11	2		7,84
		14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,0071925					7,84
			Итого прямые затраты									1 621,07
17.1	17.1	ФСБЦ-14.3.01.03-	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	10,3		7,19249		65,84	1,18		558,78
		0001	ФОТ									1 607,18
		Пр/812-015-0-1,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 446,46
		Приказа № 812/лр										
		от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-015-0,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					669,39
		Приказа № 774/лр										
		от 11.12.2020 п.16										
18	18	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с	100 м2	0,6983	1	0,6983					
			промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой									
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;										
		04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/лр п.586 (в										
		ред. пр. № 55/лр										
		от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,1876707					2 222,97
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15	5,1876707					2 222,97
		2 ЗМ										11,10
			ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0174575					7,48
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,25	0,0174575		477,92	1,33		11,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,0174575					7,48
	Н	14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные		т	0,01771		0,0179409					428,51
		Итого прямые затраты										
	18.1	ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная ФОТ		т	0,01771		0,0119409	67 474,82	1,61			108 634,46
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					2 230,45
		Приказа № 812/пр от 21.12.2020 г.25										2 007,41
		Пр/774-015.0, СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					928,98
		Приказа № 774/пр от 11.12.2020 г.16										
19	19	ГЭСН15-06-008-02 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий стой		100 м2	0,69933	1	0,69933					
		3 стая ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/1/пр п.586/в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,0431226					2 161,03
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	3,14	2,3	5,0431226					2 161,03
		2 ЗМ										11,10
		ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,0174575					7,48
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	2,5	0,0174575	477,92	1,33			635,63
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	2,5	0,0174575					11,10
	Н	14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные		т	0,0127	2	0,0177368					7,48
		Итого прямые затраты										
	19.1	ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная ФОТ		т	0,0127	2	0,0177368	67 474,82	1,61			108 634,46
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					2 168,51
		Приказа № 812/пр от 21.12.2020 г.25										1 951,66
		Пр/774-015.0, СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					903,18
		Приказа № 774/пр от 11.12.2020 г.16										
20	20	ГЭСН16-03-006-01 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отоплением: за 1 раз		100 м2	0,01	1	0,01					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,481					187,65
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	48,1		0,481					187,65
		2 ЗМ										0,06
		ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,0001					0,04
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01		0,0001	477,92	1,33			635,63
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,0001					0,06
		4 М										0,04
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,001	56,11	2			2,60
												0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		14.05.01-01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных грунтовок красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0036		0,000036	60 697,21	1,14			2,49
	H	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0155		0,000155					
		20.1	ФСБЦ-14.4.02.04- Краска масляная МА-15, Цветная 0182	т	0,0155		0,000155	61 265,39	1,41			190,35
			Итого прямые затраты									13,39
			Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					187,09
			Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					168,92
			ФОТ									86,34
407												
21	21	ГЭСН11-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,02	1	0,02					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,532					1 789,82
			1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	226,6		4,532					1 789,82
			2 ЭМ	чел.-ч								15,19
			ОТМ(ЭТМ)	чел.-ч			0,0334					13,67
			91.06.05-060 Поручки одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1		0,02					14,42
			4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,02					8,57
			91.06.06-048 Подъемники одномагковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,0134	37,32	1,53			0,77
			4-100-030 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,0134					5,10
			4 М									200,15
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,007	35,71	0,56			0,14
			04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,044	3 392,36	1,34			200,01
			999-9900 Строительный мусор	т	3,38		0,0676					
			Итого прямые затраты									2 018,83
			ФОТ									1 803,49
			Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 605,11
			Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					793,54
22	22	ГЭСН11-01-003-01	Разборка плинтусов, деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,3396	1	0,3396					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,280292					446,26
			1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		1,280292					446,26
			999-9900 Строительный мусор	т	0,11		0,07356					348,58
			Итого прямые затраты									446,26
			ФОТ									446,26
			Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					397,17
			Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					218,67
23	23	ГЭСН11-01-000-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,3396	1	0,3396					
			Итого прямые затраты									446,26
			ФОТ									446,26
			Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					397,17
			Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					218,67

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25;
04.08.2020 № ТЗ-1, 15; ТЗМ=1,25
421/Пр п.586 (в ред. пр. № 55/Пр от 30.01.2024)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,6088072					1,067,84
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	6,68	1,15	2,6088072					1,067,84
		2 ЗМ		чел.-ч			0,0148575					8,21
		ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,0021225					0,12
		91.06.06-048 Подъемники одномагчтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,005	1,25	0,0021225	37,32	1,53		57,10	0,12
		4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,005	1,25	0,0021225				380,54	0,81
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03	1,25	0,012735	477,92	1,33		635,63	8,09
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,012735				428,51	5,46
		4 М		кВт.-ч			0,8628557				5,33	435,59
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		1000 шт.	0,253		0,0893148	174,13	1,09		189,80	4,60
		01.7.15.07-0021 Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		100 шт.	2,63		0,893148	23,03	1,09		25,10	16,95
		01.7.15.14-0302 Шруцлы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		100 шт.	0,16		0,054336	1,815,16	1,1		1,996,88	108,49
		11.3.03.14-0001 Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт.	0,4		0,13584	1,448,40	1,1		1,593,24	216,43
		11.3.03.14-0031 Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт.	0,14		0,047544	1,275,12	1,1		1,402,63	66,69
		Н	11.3.03.06 Плинтуса для полов пластиковые	М	107		34,2996					66,69
		Итого прямые затраты										1 517,90
		23.1 ФСОБЦ-11.3.03.06- Плинтуса для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной 0011		М	101		34,2996	27,65	1,1		30,42	1 043,39
		ФОТ		%	112	0,9	100,8					1 074,11
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 г. 25		%								1 082,70
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 г. 16		%	65	0,85	55,25					593,45
		ГЭСН15-04-006-03 Покрасьте поверхности грунтовой глубиной		100 м2	0,8865	1	0,8865					
		Применения: за 1 раз стен										
		04.08.2020 № ГЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		42/лр п.586 в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,7405588					2 031,38
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	4,7405588				428,51	2 031,38
		2 ЗМ		чел.-ч			0,0221626					7,67
		ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,0110813					8,97
		91.06.06-048 Подъемники одномагчтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01	1,25	0,0110813	37,32	1,53		57,10	0,63
		4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0110813				380,54	4,22
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,25	0,0110813	477,92	1,33		635,63	7,04
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0110813				428,51	4,75
		4 М		кВт.-ч			0,08865				56,11	9,95
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,009137		2		112,22	9,95
		Н	14.3.01.03 Грунтовка	л	0,0703							9,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого прямые затраты									2 057,97
24.1	ФСБЦ-14.3.01.03- Состав грунтово-очный глубокого проникновения 0001			кг	10,3		9,13095		65,84	1,18		77,69
	Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/лр от 21.12.2020 г.25			%	100	0,9	90					2 040,35
	Пр/774-015.0, СП Отделочные работы Приказ № 774/лр от 11.12.2020 г.16			%	49	0,85	41,65					1 836,32
												849,81
25	ГЭСН15-06-008-01 Окраска обоев на физизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой		100 м2		0,8865	1	0,8865					
	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)			чел.-ч	6,46	1,15	6,5858085		428,51			2 822,08
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0			чел.-ч	6,46	1,15	6,5858085		428,51			2 822,08
	2 ЗМ			чел.-ч								14,09
	ОТМ(ЗТМ)			чел.-ч			0,0221625					9,50
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.час	0,02	1,25	0,0221625		477,92	1,33		14,09
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,02	1,25	0,0221625					9,50
	Н 14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные			т	0,0171		0,0151592					2 845,67
	Итого прямые затраты								67 474,82	1,61		108 634,46
25.1	ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная ФОТ			т	0,0171		0,0151592					1 646,81
	Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/лр от 21.12.2020 г.25			%	100	0,9	90					2 831,58
	Пр/774-015.0, СП Отделочные работы Приказ № 774/лр от 11.12.2020 г.16			%	49	0,85	41,65					2 548,42
												1 179,35
26	ГЭСН15-06-008-02 Окраска обоев на физизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой		100 м2		0,8865	1	0,8865					
	3 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)			чел.-ч	3,14	2,3	6,402303		428,51			2 743,45
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0			чел.-ч	3,14	2,3	6,402303		428,51			2 743,45
	2 ЗМ			чел.-ч								14,09
	ОТМ(ЗТМ)			чел.-ч			0,0221625					9,50
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.час	0,01	2,5	0,0221625		477,92	1,33		14,09
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,01	2,5	0,0221625					9,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	H	14.02.01	Краски водно-дисперсионные акрилатные	т	0,0127	2	0,0225171					
			Итого прямые затраты									2 767,04
26.1	ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная ФОТ			т	0,0127	2	0,0225171	67 474,82	1,61			2 446,13
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25			%	100	0,9	90					2 752,95
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25			%	49	0,85	41,65					2 477,66
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16			%								1 146,60
27	ГЭСНР62-03-006-01	Окразка масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз 1 ОТ(3Т)		100 м2	0,01	1	0,01					
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2		Чел.-ч	48,1		0,481					187,65
		2 ЭМ		Чел.-ч			0,481					187,65
		ОТМ(3Тм)		Чел.-ч			0,0001					0,06
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,01		0,0001	477,92	1,33			0,04
		4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,01		0,0001					0,06
		4 М		Чел.-ч			0,0001					0,04
		01.7.20.08-0051 Вегошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,001	56,11	2			2,60
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных грунтовок красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,0036		0,000036	60 697,21	1,14			0,11
		Н	14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0155		0,000155					2,49
			Итого прямые затраты									190,35
27.1	ФСБЦ-14.4.02.04- Краска масляная МА-15, цветная 0182 ФОТ			т	0,0155		0,000155	61 265,39	1,41			13,39
		Приказ № 812-096-0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					187,69
		Приказ № 774-096-0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					168,92
				%								86,34
28	ГЭСНР61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 1 ОТ(3Т)		100 м2	0,02	1	0,02					
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3		Чел.-ч	4,532		4,532					1 789,82
		2 ЭМ		Чел.-ч	226,6		4,532					1 789,82
		ОТМ(3Тм)		Чел.-ч			0,0334					15,19
		91.06.06-060 Поручки одноковшовые универсальные фронтальные пневмопрессные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т		Маш.-ч	1		0,02					13,67
		4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	1		0,02					14,42
		91.06.06-048 Подъемники одноковшовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.-ч	0,67		0,0134	37,32	1,53			8,57
		4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,67		0,0134					0,77
		4 М		Чел.-ч			0,0134					5,10
												200,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,35		0,007		0,56		20,00	0,14
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	2,2		0,044		1,34		4545,76	200,01
		Н 999-9900 Строительный мусор		т	3,38		0,0676					
		Итого прямые затраты										2 018,83
		ФОТ										1 803,49
		Пр/812-095-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89					1 605,11
		Пр/774-095-0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					793,54
29	ГЭСН1-01-003-	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов		100 м	0,2766	1	0,2766					
	01	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,042782					363,47
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	3,77		1,042782					363,47
		Н 999-9900 Строительный мусор		т	0,11		0,030426					
		Итого прямые затраты										363,47
		ФОТ										363,47
		Пр/812-091-0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89					323,49
		Пр/774-091-0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49					178,10
30	ГЭСН1-01-003-	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих		100 м	0,2766	1	0,2766					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № Т9=1,15; ТЗМ=1,25										
		42/лпр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,1248412					869,74
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	6,68	1,15	2,1248412					409,32
		2 ЗМ										6,69
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0121013					5,10
		91.06.06-048 Подъемники одномотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,005	1,25	0,0017288					0,10
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,005	1,25	0,0017288					0,66
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03	1,25	0,0103725					6,59
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,0103725					4,44
		4 М										354,79
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,5408		0,7027853					3,75
		01.7.15.07-0021 Дребезги полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		1000 шт	0,263		0,0727458					13,81
		01.7.15.14-0302 Шпурлы самонарезающие стальные с полусферической и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		100 шт	2,63		0,727458					18,26
		11.3.03.14-0001 Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,16		0,044256					88,37
		11.3.03.14-0021 Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,4		0,11064					176,28
		11.3.03.14-0031 Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,14		0,036724					54,32
		Н 11.3.03.06 Плинтуса для полов пластмассовые		м	101		27,9366					
		Итого прямые затраты										1 236,32
		ФОТ										849,83
30.1	ФСБЛ-11.3.03.06-	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной		м	101		27,9366					30,42
		0011										874,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-011-0-1, НР Полы Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25		%	112	0,9	100,8					881,84
		Пр/774-011-0, СП Полы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16		%	65	0,85	55,25					483,35
31	31	ГЭСН15-04-006-03	Покрывные поверхности грунтовой глубокого	100 м2	0,7365	1	0,7365					
		Принкинования: за 1 раз стен Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,9384338					1 687,56
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	3,9384338					1 687,56
		2 ЗМ										6,38
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0184126					7,44
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01	1,25	0,0092063	37,32	1,53			57,10
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0092063					3,50
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,25	0,0092063	477,92	1,33			5,85
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0092063					3,94
		4 М										8,27
		01.7.20.08-0051 Ветрошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,07365	56,11	2			112,22
		Н	14.3.01.03 Грунтовка	м	0,0103		0,007586					8,27
		Итого прямые затраты										
		31.1	ФСБЦ-14.3.01.03- Состав грунтовоый глубокого проникновения 0001	кг	10,3		7,58595	65,84	1,18			77,99
			ФОТ									1 695,10
			Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25	%	100	0,9	90					1 525,59
			Пр/774-015-0, СП Отделочные работы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16	%	49	0,85	41,65					706,01
32	32	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обова на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,7365	1	0,7365					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,4714585					2 344,57
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46	1,15	5,4714585					2 344,57
		2 ЗМ										11,70
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0184125					7,89
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	1,25	0,0184125	477,92	1,33			635,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,0184125					11,70
												7,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	H	14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акрилатные	м	0,0171		0,0125942					
			Итого прямые затраты									2 364,16
32.1	ФСБЦ-14.3.02.03-	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная	ФОТ	т	0,0171		0,0125942	67 474,82	1,61			1 368,16
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					2 352,46
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										2 117,21
		Пр/774-015.0, СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					979,90
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
33	ГЭСН15-06-08-02	Окрашка обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой		100 м2	0,7365	1	0,7365					
		3 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАГ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
		Приказ от При применении светлых норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 42/л/пр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,319003					2 279,25
		1-100-40 Средний разряд работы 4.0		чел.-ч	3,14	2,3	5,319003					2 279,25
		2 ЗМ										11,70
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0184125					7,89
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	2,5	0,0184125	477,92	1,33			635,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	2,5	0,0184125					11,70
		Н	14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные	т	0,0127	2	0,0187071					428,51
			Итого прямые затраты									2 298,84
33.1	ФСБЦ-14.3.02.03-	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная	ФОТ	т	0,0127	2	0,0187071	67 474,82	1,61			1 08 634,46
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					2 287,14
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										2 058,43
		Пр/774-015.0, СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					952,59
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
34	ГЭСН82-03-06-	Окрашка масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отоплением:		100 м2	0,01	1	0,01					
	01	за 1 раз										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,481					187,65
		1-100-32 Средний разряд работы 3.2		чел.-ч	48,1		0,481					187,65
		2 ЗМ										0,06
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0001					0,04
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	0,0001	0,0001	477,92	1,33			635,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	0,0001	0,0001					0,04
		4 М										2,60
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,001	56,11	2			112,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных грунтовок красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0036		0,000036	60 697,21	1,14			2,49
		Н	14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0155		0,000155					
		34.1	ФСБЦ-14.4.02.04-0182 Краска масляная МД-15, Цветная	т	0,0155		0,000155	61 265,39	1,41			190,35
			ФОТ									13,39
		Пр/812-086-0-1	НР Масляные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					187,69
		Пр/774-096-0	СП Масляные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					168,92
												86,34
721			Итого прямые затраты									
35	07	ГЭСН11-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,02	1	0,02					
			1 ОТ(3Т)	Чел.-ч			4,532					1 789,82
			1-100-33 Средний разряд работы 3,3	Чел.-ч	226,6		4,532					1 789,82
			2 ЭМ	Чел.-ч								15,19
			ОТМ(ЭТм)	Чел.-ч			0,0334					13,67
			91.06.05-060 Поручники одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	Маш.-ч	1		0,02					14,42
			4-100-040 ОТМ(ЭТм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	1		0,02					8,57
			91.06.06-048 Подъемники одномагчовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,67		0,0134	37,32	1,53			57,10
			4-100-030 ОТМ(ЭТм) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,67		0,0134					5,10
			4 М	Чел.-ч								20,00
			01.7.03.01-0001 Вода	М3	0,35		0,007	35,71	0,56			0,14
			04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	М3	2,2		0,044	3 392,36	1,34			200,01
			999-9900 Строительный мусор	т	3,38		0,0676					
			Итого прямые затраты									2 018,83
			ФОТ									1 803,49
			Пр/812-085-0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89						1 605,11
			Пр/774-095-0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44						793,54
36	01	ГЭСН11-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,2662	1	0,2662					
			1 ОТ(3Т)	Чел.-ч			1,003574					349,81
			1-100-20 Средний разряд работы 2,0	Чел.-ч	3,77		1,003574					349,81
			999-9900 Строительный мусор	т	0,11		0,029282					
			Итого прямые затраты									349,81
			ФОТ									349,81
			Пр/812-091-0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89						311,33
			Пр/774-091-0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49						171,41
37	37	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,2662	1	0,2662					
			ФОТ									349,81
			Пр/812-091-0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89						311,33
			Пр/774-091-0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49						171,41

Проклада от ГИМ применены сметный норм., включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
42/Ипр п.586/в
ред. пр. № 55/пр
от 30.01.2024)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 ОТ(ЗТ)										
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	6,68	1,15	2,0449484					837,04
		2 ЭМ		чел.-ч			2,0449484					837,04
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0116463					4,91
		91.06.06-048 Подъемники одноярусные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,005	1,25	0,0016638		37,32	1,53	57,10	0,10
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,005	1,25	0,0016638				380,54	0,63
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,03	1,25	0,0098825		477,92	1,33	635,63	6,35
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,0098825				428,51	4,28
		4 М		кВт-ч			0,676361				5,33	341,43
		01.7.03.04-001 Электроэнергия		1000 шт	0,263		0,0700106		174,13	1,09	189,80	13,29
		01.7.15.07-0021 Дюбели полипропиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм		100 шт	2,63		0,700106		23,03	1,09	25,10	17,57
		01.7.15.14-0302 ШРУУлы самонарезающие стальные с полусферической и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм		100 шт	0,16		0,042582		1 815,16	1,1	1 996,68	86,04
		11.3.03.14-0001 Заглушки торцевые для плинуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,4		0,10648		1 448,40	1,1	1 593,24	169,65
		11.3.03.14-0031 Уголки для плинуса из ПВХ, высота 48 мм		100 шт	0,14		0,037268		1 275,12	1,1	1 402,63	52,27
		Н		М			26,8862					1 189,83
		Итого прямые затраты										817,88
		37.1 ФСБЦ-1.3.03.06- Плинус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной		ФОТ					27,65	1,1	30,42	841,95
		0011		%	112	0,9	100,8					848,69
		Пр/812-011-0-1, НР Палы		%								466,18
		Приказ № 812/лр										
		от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-011.0, СП Палы		%	65	0,85	55,25					
		Приказ № 774/лр										
		от 11.12.2020 п.16										
38	38	ГЭСН15-04-006-03 Покрывные поверхности грунтовой глубокого		100 м2	0,7227	1	0,7227					
		Проникновения: за 1 раз стен										
		Приказ от ГПИ применения сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЭГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25;										
		04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/лр п.586 (в										
		ред. пр. № 59/лр										
		от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,8646383				428,51	1 656,04
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,66	1,15	3,8646383					1 656,04
		2 ЭМ		чел.-ч			0,0180676				57,10	0,52
		ОТМ(ЗТМ)		маш.час	0,01	1,25	0,0090338		37,32	1,53	57,10	0,52
		91.06.06-048 Подъемники одноярусные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		чел.-ч	0,01	1,25	0,0090338				380,54	3,44
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		маш.час	0,01	1,25	0,0090338		477,92	1,33	635,63	5,74
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,01	1,25	0,0090338				428,51	3,87
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		к	0,1		0,07227		56,11	2	112,22	8,11
		4 М		т			0,007438					8,11
		01.7.20.09-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная										
		14.3.01.03 Грунтовка										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого прямые затраты									1 677,72
38.1	ФСБЦ-14.3.01.03- Состав грунтово-очный глубокого проникновения 0001			кг	10,3		7,44381	65,84	1,18			77,69
	ФОТ											1 663,35
	Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы			%	100	0,9	90					1 497,02
	Пр/812/пр от 21.12.2020 п.25											
	Пр/774-015-0, СП Отделочные работы			%	49	0,85	41,65					692,79
	Пр/774/пр от 11.12.2020 п.16											
39	ГЭСН15-06-008-01 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой		100 м2		0,7227	1	0,7227					
	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)											
	1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			5,3689383					2 300,64
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0			чел.-ч	6,46	1,15	5,3689383					2 300,64
	2 ЗМ											11,48
	ОТМ(ЗТМ)			чел.-ч			0,0180675	477,92	1,33			7,74
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.час	0,02	1,25	0,0180675					11,48
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,02	1,25	0,0180675					7,74
	Н 14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные			л	0,0171		0,0723592					2 319,86
	Итого прямые затраты											1 342,53
39.1	ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная			т	0,0171		0,0123592	67 474,82	1,61			108 834,46
	ФОТ											2 308,38
	Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы			%	100	0,9	90					2 077,54
	Пр/812/пр от 21.12.2020 п.25											
	Пр/774-015-0, СП Отделочные работы			%	49	0,85	41,65					961,44
	Пр/774/пр от 11.12.2020 п.16											
40	ГЭСН15-06-008-02 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой		100 м2		0,7227	1	0,7227					
	3 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)											
	1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			5,2193394					2 236,54
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0			чел.-ч	3,14	2,3	5,2193394					2 236,54
	2 ЗМ											11,48
	ОТМ(ЗТМ)			чел.-ч			0,0180675	477,92	1,33			7,74
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.час	0,01	2,5	0,0180675					11,48
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,01	2,5	0,0180675					7,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	N	14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акрилатные	т	0,0127	2	0,0783666					
		Итого прямые затраты										
40.1	ФСБЦ-14.3.02.03-0002	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, Цветная ФОР		т	0,0127	2	0,0183666	67 474,82	1,61			108 634,46
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					2 244,28
		Пр/774-015.0, СП Отделочные работы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					2 019,85
												934,74
41	ГЭСНР62-03-006-01	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и радиостык труб отопления: за 1 раз 1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	48,1	1	0,481					187,65
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2 2 ЭМ		чел.-ч	48,1		0,481					187,65
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0001					0,06
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01		0,0001	477,92	1,33			635,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4 4 М		чел.-ч	0,01		0,0001					0,04
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,001	56,11	2			112,22
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных грунтовок красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,0036		0,00036	60 697,21	1,14			69 194,82
		Н 14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению		т	0,0155		0,000155					2,49
		Итого прямые затраты										190,36
41.1	ФСБЦ-14.4.02.04-0182	Краска масляная МА-15, Цветная ФОР		т	0,0155	1	0,000155	61 265,39	1,41			13,39
		Пр/812-086-0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные) Пр/774-086.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90	46	90					187,69
				%	46	46	46					168,92
												86,34
723	42	ГЭСНР61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщной слоя до 20 мм 1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	4,532	1	0,02					1 789,82
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3 2 ЭМ		чел.-ч	226,6		4,532					1 789,82
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0334					15,19
		91.06.05-060 Горючки однокомповые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т		маш.-ч	1		0,02	720,85				13,67
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1		0,02					14,42
		91.06.06-048 Подъемники однокомачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,67		0,0134	37,32	1,53			8,57
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3 4 М		чел.-ч	0,67		0,0134					0,77
												5,10
												200,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,007					0,14
		04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,044					200,01
	H	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,0676					200,01
		Итого прямые затраты										
		ФОТ										
		Пр/812-095-0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 803,49
		Пр/774-095-0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					1 605,11
		793,54										
43	43	ГЭСН857-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,3458	1	0,3458					454,41
		1 303,666										
		1-100-20	Средний разряд работы 2,0	Чел.-ч	3,77		1,303666					454,41
	H	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,036038					348,56
		Итого прямые затраты										
		ФОТ										
		Пр/812-091-0-1	НР Покры (ремонтно-строительные)	%	89		89					454,41
		Пр/774-091-0	СП Покры (ремонтно-строительные)	%	49		49					404,42
		222,86										
44	44	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,3458	1	0,3458					454,41
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № Т3=1,15; ТЗМ=1,25										
		42/лпр п.586 (е ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)										
		1-100-36	Средний разряд работы 3,6	Чел.-ч	6,68		2,6564356					1 087,33
		2 ЗМ		Чел.-ч			1,15					1 087,33
		ОТМ(ЗТМ)										
		91.06-06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час	0,005		0,0021613					57,10
		4-100-030	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,005		0,0021613					0,82
		91.14.02-001	Автомобили Богровые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,03		0,0129675					8,24
		4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,03		0,0129675					5,56
		4 М										
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,5408		0,8786086					443,52
		01.7.15.07-0021	Дюбели полиэфирные распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,263		0,0909454					4,68
		01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,909454					17,26
		11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,055328					5,33
		11.3.03.14-0021	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,13832					4,68
		11.3.03.14-0031	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,048412					4,68
	H	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластмассовые	М	101		34,9258					17,26
		Итого прямые затраты										
		ФОТ										
		ФЭСБЦ-11.3.03.06-	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм, цветной	М	101		34,9258					443,52
		0011										
		ФОТ										
		27,65										
		1,1										
		30,42										
		1 082,44										
		1 093,71										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-011-0-1, НР Полы Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	112	0,9	100,8					1 102,46
		Пр/774-011-0, СПП Полы Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25					604,27
45	ГЭСН15-04-06-03	Покрывные поверхности грунтовокой глубокого	Проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,9347	1	0,9347					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	4,9983083					2 141,83
		2 ЗМ		чел.-ч			4,9983083					8,10
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0233676					9,46
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01	1,25	0,0116838		37,32	1,53		57,10
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0116838					380,54
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,25	0,0116838		477,92	1,33		635,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0116838					428,51
		4 М		чел.-ч								10,49
		01.7.20.06-0051 Вепошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,09347		56,11	2		112,22
		Н 14.3.01.03 Грунтовка		т	0,0103		0,0098274					10,49
		Итого прямые затраты										2 169,88
		45.1 ФСБЦ-14.3.01.03- Состав грунтовоочный глубокого проникновения		кг	10,3		9,62741		65,84	1,18		77,69
		ФОТ		%	100	0,9	90					2 151,29
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%								1 936,16
		Пр/774-015-0, СП Отделочные работы Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					896,01
46	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валяком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой		100 м2	0,9347	1	0,9347					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,9438863					2 975,52
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46	1,15	6,9438863					2 975,52
		2 ЗМ		чел.-ч			0,0233675					14,85
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0233675		477,92	1,33		10,01
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	1,25	0,0233675					635,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,0233675					14,85
				чел.-ч								10,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	H	14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акрилатные	м	0,0171		0,0159834					
Итого прямые затраты												
46.1	ФСБЦ-14.3.02.03- 0002	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная	т	0,0171			0,0159834	67 474,82	1,61			108 634,46
	Пр/812-015-0-1, от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100		0,9	90					2 985,53
	Пр/774-015-0, от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49		0,85	41,65					2 686,98
	Приказа № 812/пр											
	Приказа № 774/пр											
	от 11.12.2020 п.16											1 243,47
47	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на физиологической основе валликом с прокладкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,9347		1	0,9347					
	3 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)											
	Приказа от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 в ред. пр. № 65/пр от 30.01.2024)											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч				6,7504034					2 892,62
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	3,14		2,3	6,7504034					2 892,62
	2 ЭМ											14,85
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч				0,0233675					10,01
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01		2,5	0,0233675	477,92	1,33			635,63
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		2,5	0,0233675					14,85
	Н	14.3.02.01	Краски водно-дисперсионные акрилатные	м	0,0127		0,0237414					10,01
Итого прямые затраты												
47.1	ФСБЦ-14.3.02.03- 0002	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная	т	0,0127		2	0,0237414	67 474,82	1,61			108 634,46
	Пр/812-015-0-1, от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100		0,9	90					2 902,63
	Приказа № 812/пр											2 612,37
	от 21.12.2020 п.25											
	Пр/774-015-0, от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49		0,85	41,65					1 208,95
	Приказа № 774/пр											
	от 11.12.2020 п.16											
48	ГЭСН82-03-006- 01	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз	100 м2	0,01		1	0,01					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч				0,481					187,65
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	48,1			0,481					187,65
	2 ЭМ											0,06
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч				0,0001					0,04
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01		1,33	0,0001	477,92	1,33			635,63
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		2,5	0,0001					0,06
	4 М											0,04
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1			0,001	56,11	2			2,60
												0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных лакокрасочных материалов	т	0,0036		0,000036	60 697,21	1,14			2,49
		14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0755		0,000155					69 194,82
		Итого прямые затраты										
		48.1	ФОБЦ-14.4.02.04- Краска масляная МА-15, цветная 0182	т	0,0155		0,000155	61 265,39	1,41			190,35
			ФОТ									13,39
		Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					187,69
		Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					168,92
												86,34
729												
49	49	ГЭСНб61-01-002.07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,02	1	0,02					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,532					1 789,82
			1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	226,6		4,532					1 789,82
			2 ЭМ	чел.-ч			0,0334					15,19
			ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,02					13,67
			91.06.05-060 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1		0,02					720,85
			4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,02					8,57
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,0134					57,10
			4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,0134					5,10
			4 М	чел.-ч			0,007					200,15
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,35		0,007	35,71	0,56			0,14
			04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,044	3 392,36	1,34			200,01
			999-9900 Строительный мусор	т	3,38		0,0676					
			Итого прямые затраты									2 018,83
			ФОТ									1 803,49
			Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89	89					1 605,11
			Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44	44					793,54
50	50	ГЭСН16-04-006-03	Покрывите поверхность грунтовокой глубиокого проиновления: за 1 раз стен	100 м2	0,6585	1	0,6585					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР), ТЕР, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,5213288					1 508,92
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65		3,5213288					1 508,92
			2 ЭМ	чел.-ч			0,0164626					5,70
			ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,0082313					6,66
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,0082313	37,32	1,53			57,10
			4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0082313					3,13
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,0082313	477,92	1,33			5,23
			4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0082313					3,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М									
	Н	01.7.20.08-0051 14.3.01.03	Верхний хлопчатобумажная цветная Грунтовка	кг м	0,1 0,0103		0,06585 0,0067826		56,11	2		112,22 7,39
			Итого прямые затраты	кг	10,3		6,78255		65,84	1,18		77,69 1 528,67 526,94
	50.1	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения ФОТ	кг	10,3		6,78255		65,84	1,18		77,69 1 515,58 1 394,02
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	100		90					1 394,02
		Пр/774-015.0, СП Отделочные работы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49		41,65					631,24
51	51	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2	0,6585	1	0,6585					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586/в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)		чел.-ч	6,46	1,15	4,8919965		428,51			2 096,27 2 096,27 10,46 7,05 10,46 7,05
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0 2 ЗМ ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч	6,46	1,15	4,8919965		428,51			2 096,27 2 096,27 10,46 7,05 10,46 7,05
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	1,25	0,0164625	477,92	1,33			635,63 10,46 7,05
	Н	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,0164625					10,46 7,05
		Н 14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные		м	0,0171		0,0112604					2 113,78 1 223,27
		Итого прямые затраты										
	51.1	ФСБЦ-14.3.02.03-0002	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, ФОТ	т	0,0171		0,0112604	67 474,82	1,61			108 634,46 2 103,32 1 892,99
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	100		90					1 892,99
		Пр/774-015.0, СП Отделочные работы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49		41,65					876,03
52	52	ГЭСН15-06-008-02	Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,6585	1	0,6585					
		3 слоя ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)		чел.-ч	3,14	2,3	4,755687		428,51			2 037,86 2 037,86 10,46
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586/в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)		чел.-ч	3,14	2,3	4,755687		428,51			2 037,86 2 037,86 10,46
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0 2 ЗМ		чел.-ч	3,14	2,3	4,755687		428,51			2 037,86 2 037,86 10,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0164625					7,05
		91.14.02.001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2,5	0,0164625	477,92	1,33	635,63		10,46
		4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2,5	0,0164625			428,51		7,05
		Н	14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные	т	0,0127	2	0,0167259					
			Итого прямые затраты									2 055,37
		52.1	ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная	т	0,0127	2	0,0167259	67 474,82	1,61	108 634,46		1 817,01
			ФОТ									2 044,91
			При/812-015-0-1, НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 840,42
			Приказа № 812/НР от 21.12.2020 г.25									
			При/774-015.0, СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,66					851,71
			Приказа № 774/НР от 11.12.2020 г.16									
53	53	ГЭСНр632-03-006-01	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз	100 м2	0,01	1	0,01					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,481					187,65
			1-100-32 Средний разряд работы 3.2	чел.-ч	48,1		0,481			390,13		187,65
			2 ЗМ									0,06
			ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0001					0,04
			91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0001	477,92	1,33	635,63		0,06
			4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0001			428,51		0,04
			4 М									2,60
			01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,001	56,11	2	112,22		0,11
			14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных грунтовок красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0036		0,000036	60 697,21	1,14	69 194,82		2,49
			Н	14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0155	0,000155					
			Итого прямые затраты									190,35
		53.1	ФСБЦ-14.4.02.04- Краска масляная МА-15, цветная 0182	т	0,0155		0,000155	61 265,39	1,41	86 384,20		13,39
			ФОТ									187,69
			При/812-096-0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					168,92
			При/774-096.0 СТ Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					86,34
722	54	ГЭСНр61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,02	1	0,02					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,532					1 789,82
			1-100-33 Средний разряд работы 3.3	чел.-ч	226,6		4,532			394,93		1 789,82
			2 ЗМ									15,19
			ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0334					13,67
			91.06.05-060 Поручники однокошачевые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальной вместимостью основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1		0,02			720,85		14,42
			4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,02			428,51		8,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.06.06-048 Подъемники одномагковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,67		0,0134					0,77
		4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,67		0,0134					5,10
		4 м										200,15
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,35		0,007		35,71	0,56		0,14
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	2,2		0,044		3 392,39	1,34		200,01
		Н 999-9900 Строительный мусор		т	3,38		0,0676					
		Итого прямые затраты										2 018,83
		ФОТ										1 803,49
		Пр812-085-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89					1 605,11
		Пр774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					793,54
65	65	ГЭСН15-04-006-03 Покрывные покрытия грунтовои глубиного		100 м2	0,5586	1	0,5586					
		Принимовении: за 1 раз стен										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25;										
		04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/лр п.586 (в										
		ред. пр. № 55/лр										
		от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,9871135					1 280,01
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65	1,15	2,9871135					1 280,01
		2 ЗМ										4,84
		ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,013965					5,65
		91.06.06-048 Подъемники одномагковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01	1,25	0,0069825		37,32	1,53		0,40
		4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0069825					2,66
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,25	0,0069825		477,92	1,33		4,44
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0069825					2,99
		4 м										6,27
		01.7.20.08-0051 Вегошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,05586		56,11	2		6,27
		Н 14.3.01.03 Грунтовка		т	0,0103		0,0057536					
		Итого прямые затраты										1 296,77
		65.1 ФОБЦ-14.3.01.03- Состав грунтовоичный глубиного проиниювении		кг	10,3		5,75358		65,84	1,18		447,00
		0001										1 285,66
		ФОТ										1 157,09
		Пр812-015-0-1 НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					
		Приказ № 812/лр										
		от 21.12.2020 п.25										
		Пр774-015-0. СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					535,48
		Приказ № 774/лр										
		от 11.12.2020 п.16										
56	56	ГЭСН15-06-008-01 Окраска обова на флизелиновой основе вапиком с		100 м2	0,5586	1	0,5586					
		промазкой груднодогуглиных мест кистью: первый слой										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25;										
		04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/лр п.586 (в										
		ред. пр. № 55/лр										
		от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,1493394					1 778,25
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46	1,15	4,1493394					1 778,25
												428,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ									
			ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,013965					8,88
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,25	0,013965	477,92	1,33			5,98
			4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,013965					8,88
			Итого прямые затраты	т	0,0177		0,0095521					5,98
			Итого прямые затраты	т	0,0177		0,0095521					5,98
			56.1 ФСОБЦ-14.3.02-03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная	т	0,0171		0,0095521	67 474,82	1,61			1 037,69
			Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 784,23
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									1 605,81
			Пр/774-015,0, СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					743,13
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			67 ГЭСН15-06-008-02 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2	0,5586	1	0,5586					
			3 слоя П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; Т3=2; Т3М=2)									
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № Т3=1,15; Т3М=1,25									
			421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,0342092					1 728,70
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,14	2,3	4,0342092					1 728,70
			2 ЭМ									8,88
			ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,013965					5,98
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2,5	0,013965	477,92	1,33			635,63
			4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2,5	0,013965					8,88
			Итого прямые затраты	т	0,0127	2	0,0141864					5,98
			Итого прямые затраты	т	0,0127	2	0,0141864					5,98
			57.1 ФСОБЦ-14.3.02-03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 цветная	т	0,0127	2	0,0141864	67 474,82	1,61			1 541,35
			ФОТ									1 734,68
			Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 561,21
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
			Пр/774-015,0, СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					722,49
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			58 ГЭСН15-03-006-01 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отоплением: за 1 раз	100 м2	0,01	1	0,01					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,481					187,65
			1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	48,1		0,481					187,65
			2 ЭМ									0,06
			ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0001					0,04
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0001	477,92	1,33			0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,0001					0,04
		4 М								428,51		2,60
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,001	56,11	2	112,22		0,11
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных грунтовок красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,0036		0,000036	60 697,21	1,14	69 194,82		2,49
		14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению		т	0,0155		0,000155					
		Итого прямые затраты						61 265,39	1,41	86 394,20		190,36
		58.1 ФСБЦ-14.4.02.04- Краска масляная МА-15, цветная 0182		т	0,0155		0,000155					13,39
		ФОТ										187,69
		Пр/812-096-0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					168,92
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					86,34
314,314а												
		59 ГЭСНр61-01-002- Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковыми растворами, площадью отделных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм		100 м2	0,02	1	0,02					
		07										
		1 ОТ(ЭТ)		чел.-ч			4,532			428,51		1 789,82
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	226,6		4,532			57,10		1 789,82
		2 ЭМ										15,19
		ОТМ(ЭТМ)		чел.-ч	1		0,0334			20,00		13,67
		91.06.05-060 Погружки одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т		маш.-ч	1		0,02			200,15		14,42
		4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1		0,02			428,51		8,57
		91.06.06-048 Подъемники одноометровые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,67		0,0134	37,32	1,53	57,10		0,77
		4-100-030 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,67		0,0134			380,54		5,10
		4 М										200,15
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,35		0,007	35,71	0,56	20,00		0,14
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	2,2		0,044	3 392,36	1,34	4 545,76		200,01
		999-9900 Строительный мусор		т	3,39		0,0676					
		Итого прямые затраты						3 392,36	1,34	4 545,76		2 018,83
		ФОТ										1 803,49
		Пр/812-096-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89			1 605,11		1 605,11
		Пр/774-096.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44			793,54		793,54
		60 ГЭСН15-04-006-03 Покрывные поверхности грунтовой глубиной		100 м2	1,25974	1	1,25974					
		Пр/812-096-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89			1 605,11		1 605,11
		Пр/774-096.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44			793,54		793,54
		Применения: за 1 раз стен										
		04.08.2020 № ТЗ-1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЭТ)		чел.-ч			6,7364597			428,51		2 886,64
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	4,65		6,7364597			2 886,64		2 886,64
		2 ЭМ										10,91
		ОТМ(ЭТМ)		чел.-ч			0,0314936			12,74		12,74
		91.06.06-048 Погружки одноковшовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.час	0,01		0,0157468	37,32	1,53	57,10		0,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,0157468					5,99
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,25	0,0157468	477,92	1,33	635,63		10,01
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,0157468			428,51		6,75
		4 М										14,14
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1	0,1	0,125974	56,11	2	112,22		14,14
		14.3.01.03 Грунтовея		т	0,0103		0,0129753					
		Итого прямые затраты										2 924,43
	60.1	ФСБЦ-14.3.01.03- Состав грунтовоочный глубокого проникновения		кг	10,3		12,975322	65,84	1,18	77,69		1 008,05
		0001										2 899,38
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы										2 609,44
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					
		Пр/774-015-0, СП Отделочные работы										1 207,59
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					
	61	ГЭСН15-06-008-01 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой		100 м2	1,25974	1	1,25974					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46	1,15	9,3586085			428,51		4 010,26
		2 ЭМ										20,02
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0314935					13,50
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,02	1,25	0,0314935	477,92	1,33	635,63		20,02
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,0314935			428,51		13,50
		Н 14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные		т	0,0171		0,0215416					
		Итого прямые затраты										4 043,78
	61.1	ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная		т	0,0171		0,0215416	67 474,82	1,61	108 634,46		2 340,16
		ФОТ										4 023,76
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					3 621,38
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-015-0, СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					1 675,90
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	62	ГЭСН15-06-008-02 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой		100 м2	1,25974	1	1,25974					
		3 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЭТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			9,0978423					3 898,82
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		Чел.-ч	3,14	2,3	9,0978423					3 898,82
		2 ЗМ										20,02
		ОТМ(ЗТм)		Чел.-ч			0,0314935					13,50
		91,14,02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,01	2,5	0,0314935		477,92	1,33		635,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,01	2,5	0,0314935					20,02
		14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные		т	0,0127	2	0,0319974					13,50
		Итого прямые затраты										3 932,04
	62.1	ФСБЦ-14.3.02-03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная		Т	0,0127	2	0,0319974		67 474,82	1,61		108 634,46
		ФОТ										3 476,02
		Пр/812-016-0-1, НР Отделочные работы		%	100	0,9	90					3 912,02
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 г.25										3 520,82
		Пр/774-016.0, СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					1 625,36
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 г.16										
63	63	ГЭСНр82-03-006-01	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отоплением: за 1 раз	100 м2	0,01	1	0,01					
		1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			0,481					187,65
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2		Чел.-ч	48,1		0,481					187,65
		2 ЗМ										0,06
		ОТМ(ЗТм)		Чел.-ч			0,0001					0,04
		91,14,02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,01		0,0001		477,92	1,33		635,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,01		0,0001					0,06
		4 м										0,04
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,001		56,11	2		112,22
		14.5.05.01-0012 Омифа комбинированная для разведения масляных грунтовок красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,0036		0,000036		60 697,21	1,14		69 194,82
		Н	14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0155		0,000155					2,49
		Итого прямые затраты										190,35
	63.1	ФСБЦ-14.4.02.04- Краска масляная МА-15, Цветная 0182		Т	0,0155		0,000155		61 265,39	1,41		86 384,20
		ФОТ										13,39
		Пр/812-096-0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					187,69
		Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					168,92
420												86,34
64	64	ГЭСНр61-01-002-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,02	1	0,02					
		1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			4,532					1 789,82
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3		Чел.-ч	226,6		4,532					1 789,82
		2 ЗМ										15,19
		ОТМ(ЗТм)		Чел.-ч			0,0334					13,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.06.06-060	Полуручки одноколесные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м ³ , грузоподъемность 1 т	Маш.-ч	1		0,02					14,42
		4-100-040 ОТМ(Этм)	Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	1		0,02					8,57
		91.06.06-048	Подъемники одноколесные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 4,5 м	Маш.-ч	0,67		0,0134	37,32	1,53			0,77
		4-100-030 ОТМ(Этм)	Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,67		0,0134					5,10
		4 М										200,15
		01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,35		0,007	35,71	0,56			0,14
		04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м ³	2,2		0,044	3 392,36	1,34			200,01
		999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,0676					
			Итого прямые затраты									2 018,83
			ФОТ									1 803,49
		Пр/812-095-0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 605,11
		Пр/774-095-0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					793,54
65	ГЭСН15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубиной	Проникновение: за 1 раз стен	100 м²	0,8891	1	0,8891					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, 04.08.2020 № Т3=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)										
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	Чел.-ч	4,65	1,15	4,7544623					2 037,33
		2 ЭМ					4,7544623					2 037,33
		ОТМ(ЭТМ)		Чел.-ч			0,0222276					7,69
		91.06.06-048	Подъемники одноколесные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 4,5 м	Маш.час	0,01	1,25	0,0111138	37,32	1,53			8,99
		4-100-030 ОТМ(Этм)	Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,01	1,25	0,0111138					0,63
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,01	1,25	0,0111138	477,92	1,33			4,23
		4-100-040 ОТМ(Этм)	Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,01	1,25	0,0111138					7,06
		4 М										4,76
		01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,08891	56,11	2			9,98
		14.3.01.03	Грунтовка	л	0,0103		0,0091577					9,98
			Итого прямые затраты									2 063,99
		65.1	ФСБЦ-14.3.01.03- Состав грунтовоый глубокого проникновения	кг	10,3		9,15773	65,84	1,18			711,46
			ФОТ									2 046,32
		Пр/812-015-0-1	НР Отделочные работы	%	100		90					1 841,69
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-015-0	СП Отделочные работы	%	49		0,86					852,29
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
66	ГЭСН15-06-008-01	Окраска обоя на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м²	0,8891	1	0,8891						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/л/р п.586/в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,6051239					2 890,36
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	6,46	1,15	6,6051239					2 890,36
		2 ЗМ										14,13
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0222275					9,52
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,02	1,25	0,0222275		477,92	1,33		14,13
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,0222275					9,52
		Итого прямые затраты		т	0,0171		0,0152036					2 854,01
66.1	ФСБЦ-14.3.02.03-Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная				0,0171		0,0152036	67 474,82	1,61	108 634,46		1 651,63
		При/812-015-0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					2 839,88
		При/774-015-0, СП Отделочные работы Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					2 555,89
67	ГЭСН15-06-008-02 Окраска обоя на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: поглядущий слой 3 слоя ТЗ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗТМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 42/л/р п.586/в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)											
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,4210802					2 751,50
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	3,14	2,3	6,4210802					2 751,50
		2 ЗМ										14,13
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0222275					9,52
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.час	0,01	2,5	0,0222275		477,92	1,33		14,13
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	2,5	0,0222275					9,52
		Итого прямые затраты		т	0,0127		0,0225831					2 775,15
67.1	ФСБЦ-14.3.02.03-Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная				0,0127		0,0225831	67 474,82	1,61	108 634,46		2 453,30
		При/812-015-0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					2 761,02
		При/774-015-0, СП Отделочные работы Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					2 484,92
		Итого прямые затраты										1 149,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	68	ГЭСН82-03-006-01	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз	100 м2	0,01	1	0,01					
			1-100-32 Средний разряд работ 3,2	Чел.-ч	48,1		0,481					187,65
			2 ЭМ	Чел.-ч			0,481					187,65
			ОТМ(ЭТМ)	Чел.-ч			0,0001					0,06
			91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,01		0,0001	477,92	1,33			0,06
			4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,01		0,0001					0,04
			4 М				0,0001					2,60
			01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,001	56,11	2			0,11
			14.5.05.01-0012 Омифа комбинированная для разведения масляных пестротертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0036		0,000036	60 697,21	1,14			2,49
			Н	т	0,0155		0,000155					
			14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению									
			Итого прямые затраты									190,36
			68.1 ФОБЦ-14.4.02.04- Краска масляная МА-15, цветная	т	0,0155		0,000155	61 265,39	1,41			13,39
			0182									187,69
			ФОТ	%	90		90					169,92
			Пр/812-086-0-1 НР Малерные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					86,34
			Пр/774-086 0 СП Малерные работы (ремонтно-строительные)									
421	69	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,4751	1	0,4751					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЭ=1,15; ТЭМ=1,25									
			421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)									
			1 ОТ(ЭТ)	Чел.-ч			2,5405973					1 088,67
			1-100-40 Средний разряд работ 4,0	Чел.-ч	4,65	1,15	2,5405973					1 088,67
			2 ЭМ	Чел.-ч								4,11
			ОТМ(ЭТМ)	Чел.-ч			0,0118776					4,80
			91.06.06-048 Подъемники одномагнотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.час	0,01	1,25	0,0059388	37,32	1,53			0,34
			4-100-030 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3	Чел.-ч	0,01	1,25	0,0059388					2,26
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.час	0,01	1,25	0,0059388	477,92	1,33			3,77
			4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,01	1,25	0,0059388					2,54
			4 М									5,33
			01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,04751	56,11	2			5,33
			Н	т	0,0103		0,0048935					
			14.3.01.03 Грунтовка									
			Итого прямые затраты									1 102,91
			69.1 ФОБЦ-14.3.01.03- Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10,3		4 89353	65,84	1,18			390,18
			0001									1 093,47
			ФОТ	%	100		90					984,12
			Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы									
			Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Прил/774-015.0. СП Отделочные работы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16			%	49	0,85	41,65					455,43
70	ГЭСН15-06-008-01 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.596 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)		100 м2	0,4751	1	0,4751					
	1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			3,5295179					1 512,43
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0			чел.-ч	6,46	1,15	3,5295179					1 512,43
	2 ЗМ											7,55
	ОТМ(ЗТМ)			чел.-ч			0,0118775					5,09
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.час	0,02	1,25	0,0118775	477,92	1,33			7,55
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4			чел.-ч	0,02	1,25	0,0118775					5,09
	Итого прямые затраты			т	0,0171		0,0081242					1 525,07
70.1	ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, ФОТ			т	0,0171		0,0081242	67 474,82	1,61			892,57
	Прил/812-015-0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25			%	100	0,9	90					1 517,52
	Прил/774-015.0. СП Отделочные работы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16			%	49	0,85	41,65					1 365,77
71	ГЭСН15-06-008-02 Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	3 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.596 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)		100 м2	0,4751	1	0,4751					
	1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			3,4311722					1 470,29
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0			чел.-ч	3,14	2,3	3,4311722					1 470,29
	2 ЗМ											7,55
	ОТМ(ЗТМ)			чел.-ч			0,0118775					5,09
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.час	0,01	2,5	0,0118775	477,92	1,33			7,55
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4			чел.-ч	0,01	2,5	0,0118775					5,09
	Итого прямые затраты			т	0,0127	2	0,0120675					1 482,93
71.1	ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, ФОТ			т	0,0127	2	0,0120675	67 474,82	1,61			1 310,95
												1 475,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/8/12-015-0-1- НР Отделочные работы Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					1 327,84
		Пр/774-015,0. СП Отделочные работы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					614,50
72	72	ГЭСНр62-03-006-01 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и радиистых труб отоплением: за 1 раз 1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч	0,01	1	0,01					187,65
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2 2 ЗМ		Чел.-ч	48,1		0,481					187,65
		ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			0,0001					0,06
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,01		0,0001	477,92	1,33			0,06
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4 4 М		Чел.-ч	0,01		0,0001					0,04
		01.7.20.08-0051 Автогль хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,001	56,11	2			0,11
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных грунтовок красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,0036		0,000036	60 697,21	1,14			2,49
		Н 14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению		т	0,0155		0,000155					190,35
		Итого прямые затраты		т								13,39
		72.1 ФОБЦ-14.4.02.04- Краска масляная МА-15, цветная ФОТ		т	0,0155		0,000155	61 265,39	1,41			187,69
		Пр/8/12-096-0-1 НР Малярные работы (ремонтно-строительные) Пр/774-096-0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					168,92
				%	46		46					86,34
423	73	ГЭСНр61-01-002-07 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм		100 м2	0,02	1	0,02					1 789,82
		1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч	4,532		4,532					1 789,82
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3 2 ЗМ		Чел.-ч	226,6		4,532					15,19
		ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			0,0334					13,67
		91.06.05-060 Перuzziки однокошковые универсальные фронтальные пневмокопальные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т		Маш.-ч	1		0,02					14,42
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	1		0,02					8,57
		91.06.06-048 Подъемники однокошковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.-ч	0,67		0,0134	37,32	1,53			0,77
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3 4 М		Чел.-ч	0,67		0,0134					5,10
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,35		0,007	35,71	0,56			20,00
		04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100		м3	2,2		0,044	3 392,36	1,34			0,14
		Н 999-9900 Строительный мусор ФОТ		т	3,38		0,0676					200,01
		Итого прямые затраты		т								2 018,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-095-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89					1 605,11
		Пр/774-095-0 СИ Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					793,54
74	74	ГЭСН15-04-006-03 Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения; за 1 раз стен	100 м2		1,2993	1	1,2993					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч		6,9480088							2 977,29
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15		6,9480088					2 977,29
		2 ЭМ										11,25
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч		0,0324826							13,14
		91.08.06-048 Подъемники одномагчовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	1,25		0,0162413	37,32	1,53			0,93
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25		0,0162413					6,18
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,25		0,0162413	477,92	1,33			10,32
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25		0,0162413					6,96
		4 М										14,58
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1	0,12993		0,12993	56,11	2			14,58
		14.3.01.03 Грунтовка	т	0,0103	0,0133828							14,58
		Итого прямые затраты										3 016,26
74.1	74.1	ФСБЦ-14.3.01.03- Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10,3	13,38279		65,84	1,18				1 039,71
		0001 ФОТ										2 990,43
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы	%	100	0,9		90					2 691,39
		Приказа № 812/лр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-015-0, СП Отделочные работы	%	49	0,85		41,65					1 245,51
		Приказа № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
75	75	ГЭСН15-06-008-01 Окраска обоя на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2		1,2993	1	1,2993					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч		9,6524997							4 136,19
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,46	1,15		9,6524997					4 136,19
		2 ЭМ										20,65
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч		0,0324825							13,92
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,25		0,0324825	477,92	1,33			20,65
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25		0,0324825					13,92
		Н	14.3.02.01 Краски водо-дисперсионные акрилатные	т	0,0171	0,0222718						13,92
		Итого прямые затраты										4 170,76
75.1	75.1	ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, ФОТ	т	0,0171	0,0222718		67 474,82	1,61				108 634,46
		0002 Цветная										2 413,64
		ФОТ										4 150,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	100	0,9	90					3 735,10
		Пр/774-015-0, СП Отделочные работы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	49	0,85	41,65					1 728,52
76	76	ГЭСН15-06-008-02 Окраска обоев на флизелиновой основе валяком с промазкой труднодоступных мест кистью; подгалудший слой 3 слоя ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; 04.08.2020 № ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.585(в) ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)		100 м2	1,2993	1	1,2993					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,3835446					4 020,94
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	3,14	2,3	9,3835446					4 020,94
		2 ЗМ		чел.-ч			0,0324825					13,92
		ОТМ(ЗТМ)		маш.час	0,01	2,5	0,0324825					20,65
		91. 14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,01	2,5	0,0324825		477,92	1,33		635,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		м	0,0127	2	0,0330022					13,92
		Н 14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные										4 055,51
		Итого прямые затраты		т	0,0127	2	0,0330022		67 474,82	1,61		108 634,46
		76.1 ФСБЦ-14.3.02.03- Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, 0002 Цветная ФОРТ		%	100	0,9	90					4 034,86
		Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	49	0,85	41,65					3 631,37
		Пр/774-015-0, СП Отделочные работы Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										1 680,52
77	77	ГЭСН162-03-006- Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления; за 1 раз 1 ОТ(ЗТ)		100 м2	0,01	1	0,01					187,65
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	48,1		0,481					187,65
		2 ЗМ		чел.-ч			0,0001					0,06
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч	0,01	1,33	0,0001					0,04
		91. 14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	2,5	0,0001		477,92	1,33		635,63
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	2,5	0,0001					0,04
		4 М		к	0,1	2	0,001		56,11	2		112,22
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		т	0,0036		0,000036		60 697,21	1,14		69 194,82
		14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных лакокрасочных материалов и для внешних работ по деревянным поверхностям		л	0,0155		0,000155					2,49
		Н 14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению										190,35
		Итого прямые затраты										190,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	77.1	ФСБЦ-14.4.02.04-0182	Краска масляная МА-15, цветная	т	0,0155		0,000155	61 265,39	1,41			13,39
		ФОТ										187,69
		Пр/812-096-0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					168,92
		Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					89,34
Обойники по стенам												
78	78	ГЭСН15-07-015-16	Монтаж системы защиты стен и углов: обойной доски-пластины шириной до 300 мм, с креплением к поверхности на клеи	100 м	7,641	1	7,641					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; 04.08.2020 № ТЭ=1,15; ЗЭМ=1,25									
			421/лр п.586 (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)									
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			61,51005					22 226,66
			1-100-24 Средний разряд работы 2.4	чел.-ч	7	1,15	61,51005					22 226,66
			2 ЭМ	чел.-ч								3 062,80
			ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			5,2531875					2 228,13
			91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,05	1,25	0,4775625	37,32	1,53			27,27
			4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 3	чел.-ч	0,05	1,25	0,4775625					181,73
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,5	1,25	4,775625	477,92	1,33			3 035,53
			4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4	чел.-ч	0,5	1,25	4,775625					2 046,40
			4 М									16,29
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,4		3,0564					16,29
			Н 11.3.03.09 Пластина из ПВХ для защиты стен	м	101		771,741					16,29
			Итого прямые затраты									27 533,88
			ФОТ									24 454,79
			Пр/812-015-0-1, НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					22 009,31
			Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25									
			Пр/774-015.0, СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					10 185,42
			Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16									
79	79	ФСБЦ-11.2.09.01-0007	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размеры 2440x1830 мм, толщина 16 мм, декор бежевый, серый, белый	100 м2	2,2923	1	2,2923	24 763,23	1,18			66 982,40
			Итого по разделу 1 Новый раздел :									284 014,14
			Итого прямые затраты (справочно)									284 014,14
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									143 953,06
			Эксплуатация машин									3 765,03
			Оплата труда машинистов (ОТМ)									2 812,52
			Материалы									133 483,53
			Строительные работы									479 558,41
			в том числе:									
			оплата труда									143 953,06
			эксплуатация машин и механизмов									3 765,03
			оплата труда машинистов (ОТМ)									2 812,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Материалы									133 483,53
			накладные расходы									132 643,70
			сметная прибыль									62 900,57
			Итого ФОТ (справочно)									146 765,58
			Итого накладные расходы (справочно)									132 643,70
			Итого сметная прибыль (справочно)									62 900,57
			Итого по разделу 1 Новый раздел									479 558,41
			Справочно									
			затраты труда рабочих				352,874253					
			затраты труда машинистов				6,65890044					
Раздел 2. Новый Раздел												
80	80	ГЭСНр69-01-01б-01	Загривание строительного мусора в мешки	Т	0,992964	1	0,992964					
		01	1 ОТ(3Т)	Чел.-ч			1,0227529					327,06
			1-100-10 Средний разряд работч 1,0	Чел.-ч	1,03		1,0227529					327,06
			4 М									726,27
			01.7.20.03-0003 Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг	100 шт	0,2		0,1995928		1 828,55	2		726,27
			Итого прямые затраты									1 053,33
			ФОТ									327,06
			Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					300,90
			Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					143,91
81	81	47-1	Погрузка в автотранспортиное средство: мусор	Т	0,992964	1	0,992964					1 018,00
			с/проезжей с погрузкой вручную									
			Грузоподъемностью 1 класса автомобилей-самосвалами	Т	0,992964	1	0,992964					193,38
			усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстоянии 10 км									
			Итого по разделу 2 Новый Раздел :									2 264,71
			Итого прямые затраты (справочно)									327,06
			в том числе:									1 937,65
			Оплата труда рабочих									1 937,65
			Материалы									2 709,52
			Строительные работы									
			в том числе:									327,06
			оплата труда									300,90
			материалы									143,91
			накладные расходы									327,06
			сметная прибыль									300,90
			Итого ФОТ (справочно)									143,91
			Итого накладные расходы (справочно)									143,91
			Итого сметная прибыль (справочно)									143,91
			Итого по разделу 2 Новый Раздел									2 709,52
			Справочно									
			затраты труда рабочих									
			затраты труда рабочих									1,0227529
			Итого по акту:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего прямые затраты (справочно)									286 278,85
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									144 280,12
			Эксплуатация машин									3 765,03
			Оплата труда машинистов (Отм)									2 812,52
			Материалы									135 421,18
			Строительные работы									482 267,93
			в том числе:									
			оплата труда									144 280,12
			эксплуатация машин и механизмов									3 765,03
			оплата труда машинистов (Отм)									2 812,52
			материалы									135 421,18
			накладные расходы									132 944,60
			сметная прибыль									63 044,48
			Всего ФОТ (справочно)									147 092,64
			Всего накладные расходы (справочно)									132 944,60
			Всего сметная прибыль (справочно)									63 044,48
			договорный коэффициент 0,9									434 041,14
			НДС при ПСН (МАТ+ОБ)*0,2									27 084,24
			ВСЕГО по акту									461 125,38
			Справочно									
			затраты труда рабочих									353 897,0059
			затраты труда машинистов									6 659,0044

Сдал: ИП Литвиненко Е. В.

Принял: Директор МУП "ДМИ"



[Handwritten signature]
 (Е. В. Литвиненко)
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[Handwritten signature]
 (Э. В. Велицкий)
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]



