

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "ЦМИ"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Энергия"  
 Стройка - ремонт кровли 3-этажного административного здания и кровли  
 1-этажного нежилого здания  
 Объект - г. Новосибирск, ул. Садовая, 30

Форма по ОКУД  
 по ОКПО  
 по ОКТО  
 по ОКПО

Код

0322005

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)

номер

дата

2019.232987

01.07.2019

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	23.08.2019	01.07.2019	23.08.2019

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание - выполнение работ по ремонту кровли 3-этажного административного здания и кровли  
 1-этажного нежилого здания

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 2149652,53 руб.

196,331 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1215,42 чел. час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатационные	в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	эксплуатационные	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый раздел												
1	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/ппр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	4,86	153,59 112,16	41,43		746	545	201		14,38	69,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР46-04-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: асфальтовых и асфальтобетонных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	4,25	385,79 218,3	167,49	1640	928	712	23,78	101,07		
3	ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка пароизоляции (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	4,25	78,87 54,82	24,05 2,15	335	233	102 9	6,272	26,66		
4	ФЕР16-09-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж утеплителя (100 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,918	1243,06 1243,06	966,82 136,73	1590	414	1176 166	37,032	45,06		
5	ФЕР07-05-030-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка плит парапета массой: до 0,5 т (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	1,216667	1306,77 339,95	42,1 6,43	97	76	21 3	19,096	9,55		
6	ФЕР06-01-092-12 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж закладных деталей при массе элементов: до 20 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,5	193,72 151,62	42,1 6,43	97	76	21 3	19,096	9,55		
7	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка: кирпичных стен (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	6	113,91 73,01	40,9	683	438	245	8,24	49,44		
8	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	1,24	153,59 112,16	41,43	190	139	51	14,38	17,83		
9	ФЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий кровель: из листовых стали (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,35	79,44 66,92	12,52	28	24	4	8,58	3		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ФЕРР6-04-008-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,883	154,66 124,02	30,64		137	110	27		15,9	14,04
11	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 ЭМ=11,51	169	42,98	42,98		7264		7264			
12	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 ЭМ=10,12	169	11,42	11,42		1930		1930			

## Раздел 2. Новый Раздел

## Подготовительные работы

13	ФЕРР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка сетки штукатурной (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,0138	546,26 506,02	40,24 6,71		8		7	1	63,73	0,88
14	ФССЦ-08.1.02.17-0172 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Сетка штукатурная оцинкованная из проволоки диаметром 1 мм, 20x20 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	4,6	23,84		23,84	110			110		
15	ФЕРР61-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Оштукатуривание шахты стояка вентиляции (прим) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,046	2905,54 1764,08	1,21	1140,25	134		81		201,84	9,28
16	ФЕРР62-32-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб вент. стояков (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,03	576,29 507,65	0,66 0,12	67,98	17		15		62,75	1,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ФССЦ-14.4.02.04-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Краска для наружных работ. Бежевая, марки МА-015 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,000465	14600		14600	7			7		
18	ФЕРр62-32-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб канализации (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,01	430,42 361,78	0,66 0,12	67,98	4		4		44,72	0,45
19	ФССЦ-14.4.02.04-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Краска для наружных работ. бежевая, марки МА-015 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,0002	14600		14600	3			3		
Устройство карнизных свесов												
20	ФЕР46-03-013-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Сверление вертикальных отверстий в конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,75	42,65 42,65			32		32		5	3,75
21	ФЕР46-03-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-01 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,75	33,88 33,88			25		25		3,96	2,97
22	ФЕР06-01-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка шпилек: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,026063	12943,3 2790,99	52,31 7,67	10100	337		73		315,01	8,21
23	ФЕР10-01-092-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Антисептическая обработка деревянных поверхностей биопиреном (100 м2) 264,34 = 94,69 + 9,2 x 18,44 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	2,8622	264,34 50,25	42,6 1,62	171,49	757		144		5,94	17



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ФЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка мезурплата и кобылок (м3) 613,98 = 2 293,70 - 0,16 x 1 601,00 - 0,06 x 1 980,00 - 0,83 x 1 572,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	1,95	613,98 200,19	31,26 4,58	382,53	1197	390	61	746	24,09	46,98
25	11.1.03.01-0082	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4- 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	1,17	1980		1980	2317			2317		
26	11.1.03.06-0093	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, I сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,78	1572		1572	1226			1226		
27	ФЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Утепление карниза плитами насухо (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,365	1089,14 578,34	492,02 73,86	18,78	398	211	180 27	7	67,8	24,75
28	ФССЦ-12.2.05.09- 0008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ ХПС САРВОН (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	5,2122	1497,04		1497,04	7803			7803		
29	ФЕР10-01-022-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Подшивка свесов и установка краевой доски (100 м2) 546,64 = 4 702,94 - 0,0063 x 1 978,00 - 1,86 x 2 194,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	1,062	546,64 495,33	51,31 7,8		581	527	54 8		57,33	60,88
30	ФССЦ-11.1.03.06- 0086 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	2,46	1375		1375	3383			3383		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ФССЦ-11.1.03.06-0094 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,39	1320		1320	515					
32	ФССЦ-01.7.15.14-0221 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Шурупы стальные (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	23,8	12,2		12,2	290					
33	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство мелких покрытий (брандамауэр, параллель, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,27	9874,22 961,76	21,88 3,51	8890,58	2666		260	6 1	2400	112,75 30,44
Устройство кровли												
34	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	4,6	462,33 235,18	190,48 21,86	36,67	2127		1082	876 101	169	27,22 125,21
35	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	7,038	424,88		424,88	2990				2990	
36	ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2) 98,59 = 950,09 - 0,05 x 3 390,00 - 110 x 6,20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	4,6	98,59 68,52	30,07 2,69		454		316	138 12		7,84 36,06
37	ФССЦ-12.1.02.11-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	ИЗОСПАН- Д (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	50,6	37,5		37,5	1898				1898	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	ФЕР-12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Утепление покрытий плитами насухо (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	4,25	544,57 289,17	246,01 36,93	9,39	2314	1229	1046 157	39	33,9	144,08
39	ФССЦ-12.2.05-09- 0008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ ХРС САРВОН (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	61,524	1497,04		1497,04	92104			92104		
40	ФССЦ-12.2.05-09- 0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Пенополистирол экструдированный КЛИН (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	13,2768	1695,9		1695,9	22516			22516		
41	ФЕР-12-01-028-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона (100 м2) 574,14 = 5 132,27 - 115 x 39,41 - 0,6 x 43,30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	4,86	574,14 47,22	4,98 0,64	521,94	2790	229	24 3	2537	5,33	25,9
42	ФССЦ-12.1.02.10- 0123 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Logisroof V-RR - 1,2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	558,9	58,53		58,53	32712			32712		
43	ФССЦ-12.1.02.10- 0124 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Logisroof V-RR - 1,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	2,916	71,55		71,55	209			209		
44	ФССЦ-01.7.12.05- 0038 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Нетканый геотекстиль (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	506	2,9		2,9	1467			1467		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	ФЕР12-01-029-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам без фартука (100 м) 2 550,80 = 5 975,89 - 86,25 x 39,41 - 0,6 x 43,30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,244	2550,8 152,38	3,9 0,4	2394,52	622	37	1	584	16,8	4,1
46	ФССЦ-12.1.02.10- 0123 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Logisroof V-RP - 1,2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	21,05	58,53		58,53	1232			1232		
47	ФССЦ-12.1.02.10- 0124 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Logisroof V-RP - 1,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,1464	71,55		71,55	10			10		
48	ФССЦ-01.7.12.05- 0038 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Нетканый геотекстиль (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	12,32688	2,9		2,9	36			36		
49	ФЕР12-01-030-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию (10 м2) 484,64 = 921,97 - 10,1 x 43,30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	0,631	484,64 357,92		126,72	306	226		80	41,96	26,48
50	ФССЦ-12.1.02.10- 0124 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Logisroof V-RP - 1,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	6,373	71,55		71,55	456			456		
51	ФССЦ-14.5.01.06- 0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Герметик полиуретановый (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЗМ=8,44; ЗГПМ=18,2; МАТ=5,32	2,94046	90,13		90,13	265			265		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	ФЕР12-01-035-03 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/лр	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	54	8,95 1,15		7,8	483	62		421	0,12	6,48
53	ФССЦ-08.1.02.07-0116 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	18	309,02		309,02	5562			5562		
54	ФССЦ-08.1.02.07-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	67	57,82		57,82	3874			3874		
55	ФЕР12-01-035-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/лр	Устройство металлической водосточной системы: колен (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	12	1,25 1,15		0,1	15	14		1	0,12	1,44
56	ФССЦ-08.1.02.07-0062 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	6	101,19		101,19	607			607		
57	ФССЦ-08.1.02.07-0067 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	6	92,17		92,17	553			553		
58	ФЕР12-01-035-02 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/лр	Устройство металлической водосточной системы: воронок (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	6	1,73 1,73			10	10			0,18	1,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	ФССЦ-08.1.02.07-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Воронка, стандартный цвет (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	6	88,55			531			531		
60	ФЕР12-01-009-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство желобов: настенных (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,73	18929,53 722,92	272,98 41,02	17933,63	13819	528	199 30	13092	84,75	61,87
61	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство мелких покрытий (Брандмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,365	9874,22 961,76	21,88 3,51	8890,56	3604	351	8 1	3245	112,75	41,15
Кровля пристроенных помещений												
62	ФЕР12-01-033-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/лр	Монтаж кровли из профлированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	1,24	368,08 283,18	27,62 4,04	57,28	456	351	34 5	71	32,4	40,18
63	ФССЦ-08.3.09.01-0020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,6 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,7935	10891,56		10891,56	8642			8642		
64	ФССЦ-08.3.05.05-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,05044	11200		11200	565			565		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах				240820		240820	1483940	10252	14484 537	216084		1215,44
Накладные расходы							204435					
Сметная прибыль							112004					
Итого по акту:												



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						115898					261,99
	Кровли						726796					595,88
	Прочие ремонтно-строительные работы						47346					157,4
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве						41159					45,06
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве						4054					9,55
	Полуизо-разгрузочные работы						83609					
	Перевозка грузов автотранспортом						19532					
	Конструкции из кирпича и блоков						360					0,88
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						4242					9,28
	Малярные работы (ремонтно-строительные)						860					2,33
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						4726					8,21
	Деревянные конструкции						100507					124,86
	Теплоизоляционные работы						651290					
	Итого						1800379					1215,44
	В том числе:											
	Материалы						1149567					
	Машины и механизмы						147787					
	ФОТ						196359					
	Накладные расходы						204435					
	Сметная прибыль						112004					
	Понижающий коэффициент 1,800 311.06 * 0,99503755						1791377,11					
	НДС 20% от 1791377,11						358275,42					
	<b>ВСЕГО по акту</b>						<b>2149652,53</b>					<b>1215,44</b>

Сдал: Директор ООО "Энергия"  
 (должность, подпись, расшифровка)  
 МП \_\_\_\_\_ Д. А. Пулков



Принял: Директор МУП "ЦМИ"  
 (должность, подпись, расшифровка)  
 МП \_\_\_\_\_ Э. В. Беляцкий



**ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА**  
 Подпись: \_\_\_\_\_  
 29.08.2019  
 Дата: \_\_\_\_\_