

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "ЦМИ"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ЗАО СУ "Дорожник"  
 Стройка - г. Новосибирск, ул. Федора Иванова, 5  
 Объект - выполнение работ по ремонту **муниципального** нежилого помещения

форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКТО  
 по ОКТО  
 по ОКТО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер  
 дата

28.08.2020

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	18.12.2020	28.08.2020	18.12.2020

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание -  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 726868,8 руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 7113 руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 808,57 чел. час

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
<b>Раздел 1. Новый раздел</b>							
1	1	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,1512	288,06	44
2	2	Демонтаж дверных коробок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФЕРр56-9-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 шт	0,08	535,16	43

3	3	Разборка плинтусов: <b>деревянных и из пдластмассовых материалов</b> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	1,7184	29,41	51
4	4	Разборка покрытий полов: из <b>линолеума и резина</b> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	2,413	92,9	224
5	5	Разборка покрытий: из досок <b>ламинированных замковым способом</b> (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФЕРр11-01-034-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,18	183,53	33
6	6	Разборка оснований покрытия полов: <b>простильных полов</b> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФЕРр57-1-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,845	136,03	115
7	7	Разборка оснований покрытия полов: <b>лаг из досок и брусков</b> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФЕРр57-1-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,845	59,83	51
8	8	Укладка лаг: по кирпичным подкладкам (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФЕРр11-01-012-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	1,2	3727,87	4473

9	9	Расвор готовый кладочный цементный тяжелый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,168	424,88	71
10	10	Устройство покрытия: дощатых толщиной 36 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФЕР11-01-033-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	1,2	8776,95	10532
11	11	Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород антисептированная ДП-35, толщина 35 мм, ширина без гребня 100-140 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	11.1.01.04-0026	м3	-4,452	2088	-9296
12	12	Доска обрезная, антисептированная, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФССЦ-11.1.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	4,452	1611,84	7176
13	13	Устройство покрытий: из плит древесностружечных (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФЕР11-01-035-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	2,113	4567,18	9650
14	14	Плиты древесностружечные, многослойные и трехслойные, П-1, толщина 18-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	11.2.09.02-0004	100 м2	-2,17	3834	-8320

15	15	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщина 10-12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФССЦ-11.2.09.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	2,17	1966,2	4267
16	16	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФЕР11-01-034-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,18	595,87	107
17	17	Ламинат (33 класс, размер 1292x194 мм, толщина 8 мм, тиснение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФССЦ-11.2.03.02-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	18,45	112,08	2068
18	18	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФЕР11-01-036-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	2,413	375,41	906
19	19	Линолеум полужокомерческий гетерогенный:(толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФССЦ-01.6.03.04-0232 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	246,1	72,87	17933

20	20	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФССЦ-01.7.06.14-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	1,641	99,4	163
21	21	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФЕР1-01-040-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	1,7184	226,02	388
22	22	Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФССЦ-11.3.03.06-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	173,6	20,5	3559
23	23	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,1365	2685,02	367
24	24	Комплект скобяных изделий для блоков двухпольных входных дверей в помещении ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФССЦ-01.7.04.07-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	КОМПЛ	8	94,68	757

25	25	Наличники из древесины тип Н-1, размер 13х74 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФССЦ-11.1.01.10-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	73,71	4,94	364
26	26	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однополотные с полотном глухим: ДУ 21-9, площадь 1,8 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФССЦ-11.2.02.01-0091 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	13,65	244,08	3332
27	27	Смена обоев: высококачественных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФЕРр63-6-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	2,5	775,24	1938
28	28	Стеклообои: TASSOGLAS, рогожка крупная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФССЦ-01.6.02.02-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 м2	28	81,62	2285
29	29	Окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками (2 слоя) (2 слоя ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	2,5	115,92	290
30	30	Краска водноэмульсионная для внутренних работ ВAK-15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,075	19973,67	1498

31	31	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФЕРР61-3-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,25	3596,2	899
32	32	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФЕРР61-3-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,25	802,91	201
33	33	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФЕРР62-16-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	3,64	361,66	1316
34	34	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,2439	19973,67	4872
35	35	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФЕРР62-17-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,22	518,61	114
36	36	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,0156	19973,67	312
37	37	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФЕРР57-2-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,64	130,82	84
38	38	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	8,0961	42,98	348

39	39	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работаящих вне карьера, на расстояние: до 15 км   класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(оправочно): 1 №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17	ФССИпг-03-21-01-015 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	8,0961	13,38	108
того прямые затраты по акту в базисных ценах							
накладные расходы							
метная прибыль							
<b>итоги по акту:</b>							
Проемы (ремонтно-строительные)							
Полы (ремонтно-строительные)							
Полы							
Деревянные конструкции							
Стеклопакеты, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)							
Отделочные работы							
Малярные работы (ремонтно-строительные)							
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							
Погрузо-разгрузочные работы							
Перевозка грузов автотранспортом							
Итого							
Всего с учетом "№17354-ИФ/09 от 07.05.2020 СМР=8,17"							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
НДС 20% от 605724							
<b>ВСЕГО по акту</b>							
<b>726868,80</b>							

Сдал:

Генеральный директор ЗАО СУ "Дорожник"



Принял:

Директор МУП "ЦМУ"



Э. В. Беляцкий

