

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска  
 "Центр муниципального имущества" (МУП "ЦМИ")  
 Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью производственно-  
 коммерческая фирма "Агросервис" (ООО ПКФ "Агросервис")  
 Стройка - Здание по адресу г. Новосибирск, ул. Романова 33  
 Объект -

Форма по ОКУД  
 по ОКПО  
 по ОКПО

Код
0322005
23548189
16912281

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер	2020.555285
дата	29.12.2020

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
19	31.01.2022	30.11.2021	31.01.2022

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май 2021 г.

Смета № 06-01-01, Наружные сети водоотведения

Основание -

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 753,565 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 2,806 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 254,64 чел. час

Номер по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. Земляные работы</b>							
1	1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР01-01-013-13 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	1000 м3	0,45686	3004,77	1373
2	2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (Прил. 1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР01-02-057-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	100 м3	0,141297	1104,48	156
3	3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР01-02-060-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	100 м3	0,141297	401,7	57
4	4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦпг-03-21-01-015 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	1 т груза	777,1335	13,38	10398
5	5	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР01-01-033-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	1000 м3	0,43844	410,94	180
6	6	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР01-02-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	100 м3	4,3844	348,46	1528
7	7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР01-02-061-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	100 м3	0,1356	663,75	90
8	8	Песок природный для строительных: работ средний <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-02.3.01.02-0015 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	м3	497,2	55,26	27475
<b>Итого по разделу 1 Земляные работы</b>							<b>339745</b>
<b>Раздел 2. Прокладка трубопроводов</b>							
<b>Наружная канализация Кд</b>							
9	9	Устройство основания под трубопроводы: песчаного <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР23-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	10 м3	0,028	112,13	3
10	10	Песок природный для строительных: работ средний <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-02.3.01.02-0015 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	м3	0,308	55,26	17

1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-04-004-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,035	624,33	22
12	12	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-24.3.02.02-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	3,5	43,52	152
<b>Наружная канализация К1</b>							
13	13	Устройство основания под трубопроводы: песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 м3	0,232	112,13	26
14	14	Песок природный для строительных: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	2,552	55,26	141
15	15	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР16-04-004-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,04	624,33	25
16	16	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-24.3.02.02-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	4	43,52	174
17	17	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР23-01-030-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,25	4642,26	1161
18	18	Трубы двухслойные гофрированные для систем наружной канализации, марка "КОРСИС" SN 8: наружным диаметром 160 мм МАТ=529,2/ум/ндс*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен №6.2	м	25,25	57,74 529,2/ум/ндс*1,02	1458
19	19	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	0,1	263,58	26
20	20	Тройник "КОРСИС" 90 гр 160/160 мм МАТ=2416,27/ум*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен № 5.2	шт	1	316,38 2416,27/ум*1,02	316
21	21	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР22-03-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	0,1	388,21	39
22	22	Отвод "КОРСИС" 45 гр 160 мм МАТ=586,46/ум*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен № 4.1	шт	1	76,79 586,46/ум*1,02	77
<b>Итого по разделу 2 Прокладка трубопроводов</b>							<b>33793</b>
<b>Раздел 3. Канализационные колодцы</b>							
<b>К1</b>							
23	23	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР23-03-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 м3	0,111	6573,8	730
24	24	Раствор готовый кладочный, цементный, М50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.3.01.09-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	-0,08547	485,9	-42
25	25	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,08547	519,8	44
26	26	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-05.1.01.09-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	78,56	79
27	27	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-05.1.01.09-0055 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	242,94	243
28	28	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-05.1.01.09-0056 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	362,1	362

1	2	3	4	5	6	7	8
29	29	Плита днища ПН10, бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-05.1.01.11-0044 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	215,48	215
30	30	Плиты перекрытия ГПП10-1, бетон В15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-05.1.06.09-0087 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	119,5	120
31	31	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-05.1.01.09-0042 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	31,43	31
32	32	Люк чугунный легкий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-08.1.02.06-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	375	375
33	33	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-07.2.05.01-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,0162	7571	123
34	34	Скобы: ходовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.7.15.10-0067 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	3	6,55	20
35	35	Укладка щитов над подпольными каналами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР10-02-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,00385	448,96	2
36	36	Щиты: настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-11.2.13.06-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	0,385	35,22	14
37	37	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 см2 до 500 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР46-03-010-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 отверстий	0,03	2274,34	68
38	38	Установка закладных деталей весом: до 20 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР06-03-004-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,02466	554,7	14
39	39	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-23.5.02.02-0088 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	0,2	219,85	44
40	40	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-23.5.02.02-0094 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	0,4	246,9	99
МК							
41	41	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР23-03-001-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 м3	0,4284	6099,79	2613
42	42	Раствор готовый кладочный, цементный, М50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.3.01.09-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	-0,351288	485,9	-171
43	43	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,351288	519,8	183
44	44	Плита днища ПН15, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-05.1.01.11-0045 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	462,83	463
45	45	Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон В15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-05.1.06.09-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	372,65	373
46	46	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-05.1.01.09-0042 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	31,43	31
47	47	Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-05.1.01.09-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	5,96	806,47	4807

1	2	3	4	5	6	7	8
48	48	Люк чугунный легкий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-08.1.02.06-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	375	375
49	49	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-07.2.05.01-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,0324	7571	245
<b>Гидроизоляция</b>							
50	55	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,3879	358,13	139
51	56	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.2.03.03-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,093096	3390	316
52	57	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР08-01-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,2827	103,97	29
53	58	Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая "Кальматрон" (ТУ 5745-001-47517383-00) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-04.3.02.09-0802 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	кг	89,0505	15,36	1368
54	59	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР23-04-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	204,68	409
<b>Итого по разделу 3 Канализационные колодцы</b>							<b>130124</b>
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							58615
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 5-6, 2-3, 7-10, 12-14, 16-34, 41-49, 59, 37-40, 55-58))							59602
Накладные расходы							3111
Сметная прибыль							1943
<b>Итого по акту:</b>							
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							4957
Земляные работы, выполняемые ручным способом							783
Перевозка грузов автотранспортом							10398
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							45938
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							129
<b>Деревянные конструкции</b>							<b>18</b>
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							134
<b>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве</b>							<b>42</b>
Конструкции из кирпича и блоков							2257
<b>Итого</b>							<b>64656</b>
Всего с учетом "Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79"							503670
<b>Справочно, в базисных ценах:</b>							
Материалы							41589
Машины и механизмы							15806
ФОТ							2806
Накладные расходы							3111
Сметная прибыль							1943
Временные здания и сооружения 1,8%							9066
<b>Итого</b>							<b>512736</b>
Зимнее удорожание 3%							15382
<b>Итого</b>							<b>528118</b>
Коэффициент дефлятора 1 1,0421							22234
<b>Итого</b>							<b>550352</b>
Коэффициент дефлятора 2 1,0228							12548
<b>Итого</b>							<b>562900</b>
Коэффициент корректировки цены контракта (Ккор) 1,1156							65071
<b>Итого с учетом доп. работ и затрат</b>							<b>627 971,00</b>
НДС 20%							125 594,20
<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>753 565,20</b>

Сдал: Генеральный директор ООО ПКФ "Агросервис": Директор С.П.Григорьев \_\_\_\_\_ С.П.Григорьев

(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор МУП "ЦМИ": \_\_\_\_\_ Э.В.Беляцкий

(должность, подпись, расшифровка)

