

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска  
 "Центр муниципального имущества" (МУП "ЦМИ")  
 Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью производственно-  
 коммерческая фирма "Агросервис" (ООО ПКФ "Агросервис")  
 Стройка - Здание по адресу г. Новосибирск, ул. Романова 33  
 Объект -

Форма по ОКУД	Код	
по ОКПО	03222005	
по ОКПО	23548189	
по ОКПО	16912281	
Вид деятельности по ОКДП		
номер	2020.555285	
дата	29.12.2020	
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
42	23.08.2022	30.11.2021	31.01.2022

КОРРЕКТИРОВКА АКТА  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №21

Смета № 06-01-03, Наружные сети ливневой канализации  
 Основание -  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 813,905 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 2,609 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 172,38 чел. час

по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ДО ИЗМЕНЕНИЯ</b>							
<b>АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №21</b>							
<b>ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЯ</b>							
<b>Раздел 1. Земляные работы</b>							
							813 904,80

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФЕР01-01-013-13</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	1000 м3	0,054078	3004,77	162
2	2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (Прил. 1, 12 п.3, 187. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкладкой грунта в котлованах и траншеях; разработанных механизированным способом ОЗГ=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФЕР01-02-057-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м3	0,016725	1104,48	18
3	3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФЕР01-02-060-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м3	0,016725	401,7	7
4	4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССЦпг-03-21-01-015</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	1 т груза	91,9875	13,38	1231
5	5	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФЕР01-01-033-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	1000 м3	0,047937	410,94	20
6	6	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФЕР01-02-005-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м3	0,479374	348,46	167
7	7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФЕР01-02-061-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м3	0,014826	663,75	10
8	8	Песок природный для строительных: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССЦ-02.3.01.02-0015</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м3	54,362	55,26	3004

1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Итого по разделу 1 Земляные работы</b>								<b>38039</b>
<b>Раздел 2. ГНБ</b>								
9	9	Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стравочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР04-01-079-01 Прайка Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	ШТ	1	300,72	301	
10	10	Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стравочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР04-01-080-01 Прайка Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	ШТ	1	279,33	279	
11	11	Устройство закрытого подвезного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для стальных труб в грунтах III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Ду=400 мм длиной до 200 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стравочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР04-01-081-03 Прайка Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	М	19	1368,48	26001	
12	12	Бентонит ПБМВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стравочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.4.03.01-0011 Прайка Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	КГ	2635	1,75	4611	
13	13	Полимер-ингибитор для стабилизации буровых скважин ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стравочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-01.4.03.03-0001 Прайка Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Т	0,1313	2897,33	380	
14	14	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стравочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-23.5.01.08-0015 Прайка Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	М	19	542,3	10304	
<b>Итого по разделу 2 ГНБ</b>								<b>373320</b>
<b>Раздел 3. Прокладка трубопровода</b>								
15	15	Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром: 250 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(стравочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР22-01-001-04 Прайка Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	КМ	0,019	17508,2	333	

1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	Трубы хризотилцементные напорные, класс ВТ9, номинальный диаметр 250 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССП-24.2.05.03-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м	19,15	72,78	1394
17	17	Протаскивание в футляре стальных труб диаметром: 250 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР22-05-003-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,19	3122,6	593
18	18	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР22-05-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	футляр	1	213,96	214
19	19	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР22-02-002-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр наружная и внутренняя	км	0,038	28123,77	1069
20	20	Мастика битумно-резиновая: МБР-65 изоляционная (ГОСТ 15836-79) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССП-01.2.03.03-0063 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	т	0,3306	7998,54	2644
21	21	Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССП-12.1.02.15-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м2	64,98	12,37	804
<b>Итого по разделу 3 Прокладка трубопровода</b>							
<b>Раздел 4. Канализационные колодцы К2</b>							
22	22	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕР23-03-001-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	10 м3	0,27	6099,79	1647
23	23	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССП-05.1.01.09-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	2	78,56	157
<b>Итого по разделу 4 Канализационные колодцы К2</b>							
<b>64657</b>							

1	2	3	4	5	6	7	8	
24	24	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон В15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССЦ-05.1.01.09-0063</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019	ШТ	2		429,96	860
25	25	Плита днища ПН15, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССЦ-05.1.01.11-0045</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019	ШТ	1		462,83	463
26	26	Плиты перекрытия 1ПТ15-2, бетон В15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,21 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССЦ-05.1.06.09-0003</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019	ШТ	1		387,63	388
27	27	Кольцо опорное КО-6/бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССЦ-05.1.01.09-0042</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019	ШТ	1		31,43	31
28	28	Люк чугунный тяжелый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССЦ-08.1.02.06-0043</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019	ШТ	1		569,52	570
29	29	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССЦ-07.2.05.01-0032</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Т	0,0129		757,1	98
30	30	Скобы: ходовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССЦ-01.7.15.10-0067</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019	ШТ	3		6,55	20
31	31	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФЕР23-03-007-03</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019	10 м3	0,0607		5814,67	353
32	32	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССЦ-05.1.01.13-0043</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019	м3	0,177		1382,9	245

1	2	3	4	5	6	7	8	
33	33	Плита перекрытия: ПП10-2/бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССЦ-05.1.06.09-0088</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1		175,57	176
34	34	Кольцо стеновое смотровых колодезев: КС10.3/бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССЦ-05.1.01.09-0054</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1		121,2	121
35	35	Кольца для колодезев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССЦ-05.1.01.09-0002</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м	0,89		589,56	525
36	36	Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССЦ-08.1.02.06-0042</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1		592,2	592
37	37	Отраждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССЦ-07.2.05.01-0032</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	т	0,0129		7571	98
38	38	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФЕР08-01-003-07</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,1659		358,13	59
39	39	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССЦ-01.2.03.03-0013</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	т	0,0398		3390	135
Устройство отмостки								
40	40	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФЕР27-07-001-01</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,0534		322,5	17

1	2	3	4	5	6	7	8	
41	41	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: П, тип В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССЦ-04.2.01.01-0037</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	т	0,3813		480	183
42	42	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФЕР27-07-002-01</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,0534		442,48	24
43	43	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (10см ТЗ=2 (ОЗТ=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФЕР27-07-002-02</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	-0,0534		27,14	-1
44	44	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФССЦ-02.2.05.04-0088</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	м3	0,769		108,6	84
45	45	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра Рф от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	<b>ФЕР23-04-008-01</b> Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1		204,68	205
<b>Итого по разделу 4 Канализационные колодцы К2</b>								<b>67983</b>
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>								
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах								60596
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр прил.3 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗТ=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 5-6, 2-3, 7-8, 15-37, 45, 9-14, 38-)								64955
Накладные расходы								3104
Сметная прибыль								1774
<b>Итого по акту:</b>								
Земляные работы, выполняемые механизированным способом								558
Земляные работы, выполняемые ручным способом								90
Перевозка грузов автотранспортом								1231
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода								19387
Скважины								47923
Конструкции из кирпича и блоков								277
Автомобильные дороги								367
<b>Итого</b>								<b>69833</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
Всего с учетом "Глоссы Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79"							543999
Справочно, в Базисных ценах:							
Материалы							30307
Машины и механизмы							33017
ФОТ							2609
Накладные расходы							3104
Сметная прибыль							1774
Временные здания и сооружения 1,8%							9792
<b>Итого</b>							<b>553791</b>
Зимнее удорожание 3%							16614
<b>Итого</b>							<b>570405</b>
Коэффициент дефлятор 1 1,0421							24014
<b>Итого</b>							<b>594419</b>
Коэффициент дефлятор 2 1,0228							13553
<b>Итого</b>							<b>607972</b>
Коэффициент корректировки цены контракта (Ккор) 1,1334							81103,00
<b>Итого с учетом доп. работ и затрат</b>							<b>689 075,00</b>
НДС 20%							137 815,00
<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>826 890,00</b>
<b>ИТОГО ПО ИЗМЕНЕНИЯМ</b>							<b>12 985,20</b>

Сдал: **Генеральный директор ООО ПКФ "Агросервис":**

**С.Е. Григорьева**

(должность, подпись, расшифровка)

Принял: **Директор МУП "ЦМИ":**

**Э.В. Беляцкий**

(должность, подпись, расшифровка)

