

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска  
 "Центр муниципального имущества" (МУП "ЦМИ")  
 Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью производственно-  
 коммерческая фирма "Агросервис" (ООО ПКФ "Агросервис")  
 Стройка - Здание по адресу г. Новосибирск, ул. Романова 33  
 Объект -

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)

Форма по ОКУД	Код	
по ОКТО	0322005	
по ОКТО	23548189	
по ОКТО	16912281	
номер	2020.555285	
дата	29.12.2020	
Вид операции		
номер документа	Дата составления	Отчетный период
81	15.01.2023	с по
		23.08.2022
		15.01.2023

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 6.2 ЭТАП

Смета № 02-01-11, Автоматизация отопления, вентиляции и кондиционирования  
 Основание -  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 2060,239 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 108,974 тыс. руб.  
 оборудования \_\_\_\_\_ 1306,930 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 1,576 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 163,66 чел. час

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1.</b>							
П1							
Щит управления ЩУ-П1							

1	1	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕРМ08-03-573-04	шт	1	56,85	57
2	2 О	Шкаф управления ПВ1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты производственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен № 1.1	шт	1	12122,92	12123
3	3	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, цитах и пультах, масса: до 5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕРМ11-03-001-01	шт	1	6,25	6
4	4 О	Датчик температуры наружного воздуха TS-E01 ЕСО ЕСО RGR ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты производственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен № 1.1	шт	1	253	253
5	5	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕРМ11-02-002-01	шт	1	22,95	23
6	6 О	Канальный датчик температуры ТУ-КО2 ЕСО RGR ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты производственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №1.1	шт	1	253	253
7	7	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, цитах и пультах, масса: до 5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕРМ11-03-001-01	шт	2	6,25	13
8	8 О	Термостат КР 61 6 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты производственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен № 1.1	шт	1	1357,77	1358
9	9 О	Накладной датчик температуры ТУ-01 ЕСО RGR ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты производственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен № 1.1	шт	1	305,7	306

10	10	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕРМ11-02-001-01	шт	3	11,53	35
11	11	Датчик перепада давления DPS 50-500 Па RGR ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №1.1	шт	3	331,01	993
12	12	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕРМ11-05-001-01	шт	6	42,62	256
13	13	Комплект частотного преобразователя FC-051P11K (11кВт, 23А, 380В) №132F0058 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №1.1	шт	1	9868,05	9868
14	14	Комплект частотного преобразователя FC-051P5K5 (5,5 кВт, 12 А, 380 В) №132F0028 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №1.1	шт	1	6497,88	6498
15	15	Комплект частотного преобразователя FC-051P7K75 (0,75 кВт, 4,2 А, 220 В) №132F0003 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №1.1	шт	1	2562,68	2563
16	16	Привод воздушной заслонки ЭРС321.1А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №1.1	шт	3	2000,81	6002
П2							
Щит управления ЩУ-П2							
17	17	Щкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕРМ08-03-673-04	шт	1	56,85	57
18	18	Щкафуправления RUVICON Vent Optimal P1211 (FC) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №2.1	шт	1	11589,51	11590



19	19	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕРМ11-03-001-01	шт	1	6,25	6
20	20	Пульт дистанционного на базе Tim5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен № 2.1	шт	1	5409,14	5409
21	21	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕРМ11-05-001-01	шт	2	42,62	85
22	22	Комплект частотного преобразователя FC-051P5K5 (5,5 кВт, 12 А, 380 В) №132F0028 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен №2.1	шт	1	6497,88	6498
23	23	Комплект частотного преобразователя FC-051P4K0 (4 кВт, 9 А, 380 В) №132F0026 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен № 2.1	шт	1	4824,92	4825
24	24	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕРМ11-02-001-01	шт	1	11,53	12
25	25	Датчик перепада давления DPS 50-500 Па RGR ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен № 2.1	шт	1	287,79	288
26	26	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕРМ11-05-001-01	шт	1	42,62	43
27	27	Привод воздушной заслонки GDB331.1E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СМР=4,12	Мониторинг цен № 2.1	шт	1	1760,46	1760
28	28	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕРМ11-03-001-01	шт	12	6,25	75

29	29	Сигнализатор оксида углерода СОУ-1 ИНДЕКС К ТПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СИР=4,12	Мониторинг цен №2.1	шт	12	2967,69	35612	
Шкафы управления								
30	30	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм ИНДЕКС К ТПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СИР=7,79	ФЕРм08-03-573-04	шт	1	56,85	57	
31	31	Шкаф управления ШУН/В-15-00-УТП-РЗ ИНДЕКС К ТПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СИР=4,12	Мониторинг цен № 3.1.2	шт	2	17202,64	34405	
32	32	Шкаф управления ШУН/В-22-00-УТП-РЗ ИНДЕКС К ТПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СИР=4,12	Мониторинг цен № 3.2.2	шт	1	23155,86	23156	
33	33	Шкаф управления ШУН/В-11-00-УТП-РЗ ИНДЕКС К ТПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СИР=4,12	Мониторинг цен № 3.3.2	шт	1	15745,18	15745	
34	34	Шкаф управления ШУН/В-3-00-УТП-РЗ ИНДЕКС К ТПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СИР=4,12	Мониторинг цен № 3.4.2	шт	2	11513,38	23027	
35	35	Шкаф управления ШУН/В-5-5-00-УТП-РЗ ИНДЕКС К ТПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СИР=4,12	Мониторинг цен №3.6.2	шт	4	12936,41	51746	
36	36	Шкаф управления ШУН/В-7-5-00-УТП-РЗ ИНДЕКС К ТПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СИР=4,12	Мониторинг цен № 3.7.2	шт	2	14155,75	28312	
37	37	Шкаф управления ШУН/В-2-2-00-УК30-РЗ ИНДЕКС К ТПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СИР=4,12	Мониторинг цен № 3.8.3	шт	1	12525,73	12526	

38	38	Шкаф управления ШУНВ-2.2-00-УПП-РЗ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СИР=4,12	Мониторинг цен №3.9.2	шт	1		10032,97	10033
39	39	Шкаф управления ШУНВ-1.5-00-УПП-РЗ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СИР=4,12	Мониторинг цен №3.10.2	шт	1		8650,1	8650
40	40	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СИР=7,79	ФЕРМ11-02-002-01	шт	1		22,95	23
41	41	Канальный датчик температуры ТУ-КО2 ЕСО RGR ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СИР=4,12	Мониторинг цен № 1.3	шт	1		253	253
42	42	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СИР=7,79	ФЕРМ11-05-001-01	шт	1		42,62	43
43	43	Электрориввод клапана подпора воздуха ВЛЕ24 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя РФ от 25.02.2020 г. №6369-ИФ/09. Оборудование. Объекты непроизводственного назначения СИР=4,12	Мониторинг цен № 4.3	шт	1		3164,4	3164
<b>Итого по разделу 1</b>								<b>1316543</b>

**Раздел 2. Кабельные изделия**

44	44	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СИР=7,79	ФЕРМ08-02-412-02	100 м	3,5		68,77	241
45	45	Провод в коробах, сечением: до 6 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СИР=7,79	ФЕРМ08-02-399-01	100 м	0,2		38,59	8
46	46	Кабель трех-пятижильный по установочным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СИР=7,79	ФЕРМ08-02-402-01	100 м	0,85		193,15	164



47	47	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 4х1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-21.1.08.03-0511	1000 м	0,14	4858,96	680
48	48	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 5х1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-21.1.08.03-0517	1000 м	0,255	10444,95	2663
49	49	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 4х1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-21.1.08.03-0048	1000 м	0,005	31971,21	160
50	50	Кабель МКЭШВнг(А)-LS 2х2х0,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	Мониторинг цен № 5.1	шт	55	5,43	299

**Монтажные изделия**

51	51	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕРм08-02-409-09	100 м	3,5	156,33	547
52	52	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-24.3.01.02-0021	м	350	1,61	564
53	53	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-23.8.03.02-0001	10 шт	50	1,8	90
54	54	Коробка распаячная НР 80 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-20.5.02.07-0003	шт	5	8,62	43
55	55	Коробка пластмассовые: шириной до 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕРм08-02-390-02	100 м	0,2	245,13	49
56	56	Кабель-канал (короб) 100х60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-20.2.05.04-0034	м	20	13,6	272

**Итого по разделу 2 Кабельные изделия**

48999

**Раздел 3. Прокладка и подключение 3-х кабельных линий от силовых коробок питания до двигателей вентиляционных установок**

57	57	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров РФ от 19.02.2020 г. №5414-И/Ф/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕРМ08-02-409-09	100 м	1,25	156,33	195
58	58	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм (прим 16мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров РФ от 19.02.2020 г. №5414-И/Ф/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-24.3.01.02-0001	м	30	3,24	97
59	59	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров РФ от 19.02.2020 г. №5414-И/Ф/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-24.3.01.02-0002	м	95	3,43	326
60	60	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров РФ от 19.02.2020 г. №5414-И/Ф/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-23.8.03.02-0001	10 шт	6	1,8	11
61	61	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров РФ от 19.02.2020 г. №5414-И/Ф/09. Административные здания СМР=7,79	ФССЦ-23.8.03.02-0002	10 шт	19	2,9	55
62	62	Трубка термоус. клеев. D20-4 мм2, 2,5мм2, 1,5мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров РФ от 19.02.2020 г. №5414-И/Ф/09. Административные здания СМР=7,79	КП	м	4	5,04	20
63	63	Трубка термоус. клеев. D25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров РФ от 19.02.2020 г. №5414-И/Ф/09. Административные здания СМР=7,79	КП	м	1	5,87	6
64	64	Перчатка 4-х концевая 10мм2, 6мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров РФ от 19.02.2020 г. №5414-И/Ф/09. Административные здания СМР=7,79	КП	шт	8	75,82	607
65	65	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров РФ от 19.02.2020 г. №5414-И/Ф/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕРМ08-02-412-03	100 м	1,09	87,25	95
66	66	Кабель мед. 4*4 КТХЛ-4*4-0,38 d13 80м ГОСТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министров РФ от 19.02.2020 г. №5414-И/Ф/09. Административные здания СМР=7,79	КП	м	49	31,44	1541



67	67	Кабель мед. 4*2,5 КГхл-4*2,5-0,66 d11 820м ГОСТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	КП		М	60		20,28	1217
68	68	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕРм08-02-412-04	100 м	0,1		131,51	13	
69	69	Кабель мед. 4*6 КГхл-4*6-0,38 d15 200м ГОСТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	КП		М	10		45,78	458
70	70	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕРм08-02-412-05	100 м	0,06		176,56	11	
71	71	Кабель мед. 4*10 КГхл-4*10-0,38 d20 525м ГОСТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	КП		М	3		71,55	215
72	72	Кабель мед. 4*10 КГтп-хл-4*10-0,66 (КГхл) d25 200м ГОСТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	КП		М	3		68,19	205
73	73	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕРм08-03-574-01	100 шт	0,77		253,9	196	
74	74	Наконечник втул мед.гуж.штыр. 10мм2 Е10-12 Дк4,2мм (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	КП		ШТ	4		0,35	1
75	75	Наконечник втул мед.гуж.штыр. 6мм2 Е6,0-12 Дк3,5мм (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	КП		ШТ	12		0,19	2

76	76	Наконечник втул мед.луж.штыр. 4мм2 Е4,0-09 Дк2,7мм (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	КП	шт	38	0,21	8	
77	77	Наконечник втул мед.луж.штыр. 2,5мм2 Е2508 Дк2,2мм (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	КП	шт	23	0,14	3	
78	78	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по ствольным основным ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	ФЕРм08-02-472-10	100 м	0,3	493,3	148	
79	79	Провод мед. 1*6 ПУГВнг(А)-LS-1-6 РЕЖ(э) 200м ГОСТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79	КП	м	30	9,83	295	
<b>Итого по разделу 3 Прокладка и подключение 3-х кабельных линий от силовых коробок питания до двигателей вентиляционных установок</b>								<b>50370</b>

**ИТОГИ ПО АКТУ:**

Итого прямые затраты по акту в базисных ценах								329512
Накладные расходы								998
Сметная прибыль								695
<b>Итого по акту:</b>								
Итого Монтажные работы								108974
Итого Оборудование								1306930
Итого								1415904
Справочно, в базисных ценах:								
Материалы								10312
Машины и механизмы								452
ФОТ								1576
Оборудование								317216
Накладные расходы								998
Сметная прибыль								695
Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат								108974
Временные здания и сооружения 1,8%								1962
<b>Итого</b>								<b>110936</b>
Зимнее удорожание 3%								3328
<b>Итого</b>								<b>114264</b>
Итого с оборудованием (1 306 930)								1421194

Коэффициент дефлятор 1 1,0421	59832
<b>Итого</b>	<b>1481026</b>
Коэффициент дефлятор 2 1,0228	33767
<b>Итого</b>	<b>1514793</b>
Коэффициент корректировки цены контракта (Корр) 1,1334	202073
<b>Итого с учетом Доп. работ и затрат</b>	<b>1 716 866,00</b>
НДС 20%	343 373,20
<b>ВСЕГО по акту</b>	<b>2 060 239,20</b>

Сдал: **Генеральный директор ООО ПКФ "Агросервис":** \_\_\_\_\_ **С.Е. Григорьева**

(должность, подпись, расшифровка)

Принял: **Директор МУП "ЦМИ":** \_\_\_\_\_ **Э.В. Беляцкий**

(должность, подпись, расшифровка)

