Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	5з/2018
дата	13.06.2018
Вид операции	

Заказчик - Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска "Центр муниципального имущества", 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, тел. (383)202-07-72

Подрядчик - ИП Татаринцев Д. А.,630015,г.Новосибирск,ул. Державина, д.186

Стройка - Работы по ремонту муниципальных нежилых помещений, расположенных в зданиях по адресу: г.Новосибирск, ул.Сибиряков-Гвардейцев,49а, ул.Серебренниковская,23

Объект - Работы по ремонту муниципальных нежилых помещений, расположенных в зданиях по адресу: г.Новосибирск, ул.Сибиряков-Гвардейцев,49а, ул.Серебренниковская,23

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
1	04.07.2018	13.06.2018	04.07.2018

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 1, ремонт муниципальных нежилых помещений

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 102000,00 руб.

строительных работ 81946,92 руб.

монтажных работ 11653,29 руб.

Средства на оплату труда 19651,85 руб.

Сметная трудоемкость 104,06 чел.час

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: цена за единицу, руб.	Выполнено работ: стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Сибиряков-Гвардейцев, 49а							
1	1	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр57-2-5 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8685; ЭМ=10,4285; ЗПМ=19,9556*	**ФЕРр57-2-5** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	100 м2	0,192	2681,05	514,76
2	2	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр57-1-2 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8677*	**ФЕРр57-1-2** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	100 м2	0,192	1248,51	239,71

1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр62-41-1 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8692*	**ФЕРр62-41-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	100 м2	0,59	3385,82	1997,63
4	4	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-04-006-01 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8986; ЭМ=11,5979; ЗПМ=19,2692; МАТ=26,5*	**ФЕР15-04-006-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	100 м2	0,192	1644,44	315,73
5	5	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-04-006-03 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8984; ЭМ=11,5979; ЗПМ=19,2692; МАТ=26,5*	**ФЕР15-04-006-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	100 м2	0,398	1332,83	530,47
6	6	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб" *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-14.2.06.03-0301 ОЗП=20,8984; ЭМ=11,5979; ЗПМ=19,9412; МАТ=26,5*	**ФССЦ-14.2.06.03-0301** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	т	0,0077	544826,2	4195,16
7	7	Укладка лаг: по плитам перекрытий *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР11-01-012-03 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,9309; ЭМ=11,7344; ЗПМ=19,9412; МАТ=4,1259*	**ФЕР11-01-012-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	100 м2	0,192	13807,2	2650,98
8	8	Устройство покрытий: из плит древесностружечных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР11-01-035-04 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8725; ЭМ=11,7308; ЗПМ=19,9541; МАТ=5,703*	**ФЕР11-01-035-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	100 м2	0,192	32297,62	6201,14
9	9	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР11-01-036-04 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8698; ЭМ=12,7652; ЗПМ=19,9527*	**ФЕР11-01-036-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	100 м2	0,192	6215,78	1193,43
10	10	Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "TARKETT MODA" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-01.6.03.04-0232 Линолеум полукоммерческий гетерогенный "TARKETT MODA" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) МАТ=6,8427*	**ФССЦ-01.6.03.04-0232** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	м2	19,58	498,63	9763,18
11	11	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР11-01-040-03 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8874; ЭМ=12,0234; ЗПМ=19,7142; МАТ=3,0795*	**ФЕР11-01-040-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	100 м	0,18	1795,82	323,25
12	12	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-11.3.03.06-0002 Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм МАТ=1,5882*	**ФССЦ-11.3.03.06-0002** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	м	18,18	32,56	591,94
13	13	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-01-050-01 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8865; ЭМ=12,0507; ЗПМ=19,9136; МАТ=4,1628*	**ФЕР15-01-050-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	100 м2	0,59	13483,13	7955,05

1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	Панели декоративные пластиковые «PROFIPLAST», размером 2700x250x8 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-11.3.03.04-0001 Панели декоративные пластиковые «PROFIPLAST», размером 2700x250x8 мм МАТ=2,7301*	**ФССЦ-11.3.03.04-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	м2	59,83	169,48	10139,99
15	15	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР10-01-034-06 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8913; ЭМ=12,023; ЗПМ=19,934; МАТ=4,3034*	**ФЕР10-01-034-06** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	100 м2	0,0225	65386,46	1471,2
16	16	Блок оконный пластиковый: двустворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-11.3.02.01-0005 Блок оконный пластиковый двустворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2 МАТ=1,014*	**ФССЦ-11.3.02.01-0005** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	м2	2,25	2003,82	4508,6
17	17	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР10-01-035-01 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,9308; ЭМ=11,9648; ЗПМ=19,9385; МАТ=4,3517*	**ФЕР10-01-035-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	100 м	0,015	21289,03	319,34
18	18	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-01-050-04 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8867; ЭМ=12,0387; ЗПМ=19,9316; МАТ=26,5277*	**ФЕР15-01-050-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	100 м2	0,039	155485,06	6063,92
19	19	Простая окраска масляными составами по дереву: дверных блоков, подготовленных под вторую окраску *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-04-024-06 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8912; ЭМ=11,5979; ЗПМ=19,2692; МАТ=26,0454*	**ФЕР15-04-024-06** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	100 м2	0,015	2124,07	31,86
20	20	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм08-02-420-01 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8765; ЭМ=10,4241; ЗПМ=19,9634; МАТ=20,8786*	**ФЕРм08-02-420-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	100 шт	0,01	45547,06	455,47
21	21	Щитки учета электрической энергии: ЩУ-1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-62.1.02.15-0021 Щитки учета электрической энергии ЩУ-1 МАТ=2,8976*	**ФССЦ-62.1.02.15-0021** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	шт	1	860,85	860,85
22	22	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-62.1.01.09-0005 Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С МАТ=8,3363*	**ФССЦ-62.1.01.09-0005** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	шт	2	82,28	164,56

1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм08-02-409-01 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8761; ЭМ=10,659; ЗПМ=19,9513; МАТ=6,9084*	**ФЕРм08-02-409-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	100 м	0,3	4223,87	1267,16
24	24	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм08-02-412-02 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8748; ЭМ=10,4366; ЗПМ=20,04; МАТ=8,0151*	**ФЕРм08-02-412-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	100 м	0,3	1210,84	363,25
25	25	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-21.1.06.09-0099 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 МАТ=10,0346*	**ФССЦ-21.1.06.09-0099** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	1000 м	0,07	30472,07	2133,04
26	26	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-21.1.06.09-0100 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 МАТ=9,3462*	**ФССЦ-21.1.06.09-0100** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	1000 м	0,023	44992,79	1034,83
27	27	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм08-03-594-02 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8708; ЭМ=10,4243; ЗПМ=19,9641; МАТ=6,252*	**ФЕРм08-03-594-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	100 шт	0,02	20338,15	406,76
28	28	Светильник ЛПО 02-2х40 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-20.3.03.04-0052 Светильник ЛПО 02-2х40 МАТ=2,2924*	**ФССЦ-20.3.03.04-0052** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	шт	2	605,17	1210,34
29	29	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм08-03-591-09 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,871; ЭМ=10,1884; ЗПМ=19,875; МАТ=10,3424*	**ФЕРм08-03-591-09** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	100 шт	0,04	7001,64	280,07
30	30	Розетка скрытой проводки с заземлением *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-20.4.03.06-0005 Розетка скрытой проводки с заземлением МАТ=5,6689*	**ФССЦ-20.4.03.06-0005** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	100 шт	0,04	5515,84	220,63

1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРм08-03-591-02 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8709; ЭМ=10,1884; ЗПМ=19,875; МАТ=10,4437*	**ФЕРм08-03-591-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	100 шт	0,01	5745,94	57,46
32	32	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-053 с подсветкой, цвет белый *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-20.4.01.02-0032 Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С16-053 с подсветкой, цвет белый МАТ=9,9496*	**ФССЦ-20.4.01.02-0032** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	10 шт	0,1	788,01	78,8
33	33	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦпг-01-01-01-041 01-2018 ЭМ=10,64*	**ФССЦпг-01-01-01-041** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	1 т груза	1	457,31	457,31
34	34	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦпг-03-21-01-015 01-2018 ЭМ=12,41*	**ФССЦпг-03-21-01-015** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	1 т груза	1	166,05	166,05
Раздел 2. Серебренниковская, 23							
35	35	Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-01-047-15 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8766; ЭМ=12,036; ЗПМ=19,9313; МАТ=8,0891*	**ФЕР15-01-047-15 прим.** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	100 м2	0,025	16810,37	420,26
36	36	Разборка подшивки потолков: чистой из фанеры *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр54-3-2 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8696; ЭМ=10,4448; ЗПМ=19,918*	**ФЕРр54-3-2** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	100 м2	0,02	2436,87	48,74
37	37	Очистка поверхности щетками *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР13-06-003-01 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,9231*	**ФЕР13-06-003-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	м2	0,5	160,69	80,35
38	38	Укрепление существующей подшивки потолка *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕРр54-12-1 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8735; ЭМ=12,1643; ЗПМ=19,9224; МАТ=4,4019*	**ФЕРр54-12-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	100 м2	0,02	4203,08	84,06
39	39	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР13-03-002-04 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8634; ЭМ=4,2321; ЗПМ=19,6363; МАТ=5,3949*	**ФЕР13-03-002-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	100 м2	0,005	2312,5	11,56
40	40	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-02-016-02 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8919; ЭМ=22,7305; ЗПМ=20,0328; МАТ=4,7382*	**ФЕР15-02-016-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	100 м2	0,005	21194,92	105,97
41	41	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: покрытых эмалями *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-01-049-01 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8817; ЭМ=12,0236; ЗПМ=19,933; МАТ=3,8317*	**ФЕР15-01-049-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	100 м2	0,03	11719,42	351,58

1	2	3	4	5	6	7	8
42	42	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер: 1525х1525х15 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦ-11.2.11.04-0006 ОЗП=20,8817; ЭМ=12,0236; ЗПМ=19,933; МАТ=3,8317*	**ФССЦ-11.2.11.04-0006** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	м2	3,075	266,26	818,75
43	43	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФЕР15-01-047-15 1 зона. 1 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=20,8766; ЭМ=12,036; ЗПМ=19,9313; МАТ=8,0891*	**ФЕР15-01-047-15** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	100 м2	0,025	24014,88	600,37
44	44	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦпг-01-01-01-041 01-2018 ЭМ=10,64*	**ФССЦпг-01-01-01-041** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	1 т груза	0,0106	457,31	4,85
45	45	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:* *ФССЦпг-03-21-01-010 01-2018 ЭМ=12,41*	**ФССЦпг-03-21-01-010** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	1 т груза	0,0106	141,72	1,5

Итого прямые затраты по акту в текущих ценах	70691,91
Накладные расходы	15162,94
Сметная прибыль	7745,36
Итоги по акту:	
Итого Строительные работы	81946,92
Итого Монтажные работы	11653,29
Итого	93600,21
В том числе:	
Материалы	49541,09
Машины и механизмы	1899,18
ФОТ	19651,85
Накладные расходы	15162,94
Сметная прибыль	7745,36
Договорной коэффициент 93 600,21 * 0,984361	92136,4
Затраты на компенсацию НДС при упрощенной системе налогообложения (МАТ+ОБ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18	9863,6
ВСЕГО по акту	**102000,00**

Сдал ИП Татаринцев Дмитрий Александрович — Д.А. Татаринцев

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ Татаринцев Дмитрий Александрович ИНН 381113402784 ОГРНИП 317385000051151 РОССИЯ г.ИРКУТСК

Принял Директор МУП "ЦМИ" — Э.В. Беляцкий

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Центр муниципального имущества» Россия, г.Новосибирск, ул.Красный проспект, 50

ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА
подпись Артюх М.К. ФИО
12.07.2018 дата