Расчет размера неустойки (штрафов и пени)

по договору от 01.08.2019 № б/н

«21» октября 2019 г.

Расчет произведен в соответствии с условиями договора. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере 1/300 (Одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных подрядчиком.

Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации равна ключевой ставке, установленной Банком России с 09.09.2019 = 7,00 %.

Пеня определяется по формуле:

П = (Ц - В) х С х ДП, где:
Ц - цена Договора. Ц = 7 392 624,00 руб.;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок подрядчиком обязательства по договору, определяемая на основании результатов выполнения работ, документа о приемке (акта о приемке выполненных работ). В = 0 руб.;

С - размер ставки. С = 7,00 %;
ДП - количество дней просрочки. ДП = 16.09.19 - 14.10.19 = 29 дней.

П = (7 392 624,00 - 0)*(1/300*7,00 %)*29 = 50 023,42 руб.

Итого пеня за 29 дней просрочки исполнения ООО «Энергия» обязательства составляет 50 023 (Пятьдесят тысяч двадцать три) рубля 42 копейки.

Составил: начальник отдела закупок_____ Русаков Д. В.

Проверил: главный бухгалтер _____ Уфимцева Н. Г.