		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Центр муниципального имущества» (МУП «ЦМИ»)	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «ГлавСтройПроект» (ООО «ГСП»)	по ОКПО	
(организация, адрес, телефон, факс)		
Стройка: г. Новосибирск, ул. Писарева, 4		
(наименование, адрес)		
Объект: Муниципальное нежилое помещение площадью 124,9 кв. м		
(наименование)	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	2022.20264
	дата	21.02.2022
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	01.11.2022	21.02.2022	01.11.2022

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № , ЦСА Независимость

Основание:

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	206,74	(-24,36)	тыс.руб.
Средства на оплату труда	28,26	(0,95)	тыс.руб.
Сметная трудоемкость		109,24	чел.час.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Пол												
1	**1**	**ФЕРр57-3-1**	**Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (22)**	**100 м**			**0,1286**					
		1-2-0	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	3,77		0,484822	7,80		3,78		
		1	ОТ					29,41		3,78	29,64	112,00
			ЗТ	чел.-ч	3,77		0,484822					
			Итого по расценке					29,41		3,78		
			ФОТ							3,78		112,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			3,36		100,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			1,85		55,00
			Всего по позиции							**8,99**		**267,00**
2	**2**	**ФЕРр57-2-1**	**Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (22)**	**100 м2**			**0,103**					
		1-2-0	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	11,39		1,17317	7,80		9,15		
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,13		0,01339	31,26		0,42		
		1	ОТ					88,84		9,15	29,64	271,00
		2	ЭМ					4,06		0,42	9,1	4,00
		3	в т.ч. ОТм					1,76		0,18	29,64	5,00
			ЗТ	чел.-ч	11,39		1,17317					
			ЗТм	чел.-ч	0,13		0,01339					
			Итого по расценке					92,90		9,57		
			ФОТ							9,33		276,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			8,30		246,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			4,57		135,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							**22,44**		**656,00**
3	**3**	**ФЕРр57-2-7**	**Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит (22)**	**100 м2**			**0,103**					
		1-2-0	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	11,09		1,14227	7,80		8,91		
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,12		0,01236	31,26		0,39		
			1 ОТ					86,50		8,91	29,64	264,00
			2 ЭМ					3,75		0,39	9,1	4,00
			3 в т.ч. ОТм					1,62		0,17	29,64	5,00
			ЗТ	чел.-ч	11,09		1,14227					
			ЗТм	чел.-ч	0,12		0,01236					
			Итого по расценке					90,25		9,30		
			ФОТ							9,08		269,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			8,08		239,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			4,45		132,00
			Всего по позиции							**21,83**		**639,00**
4	**4**	**ФЕРр57-1-3**	**Разборка оснований покрытия полов: простильных полов (22)**	**100 м2**			**0,103**					
		1-2-0	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	17,44		1,79632	7,80		14,01		
			1 ОТ					136,03		14,01	29,64	415,00
			ЗТ	чел.-ч	17,44		1,79632					
			Итого по расценке					136,03		14,01		
			ФОТ							14,01		415,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			12,47		369,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			6,86		203,00
			Всего по позиции							**33,34**		**987,00**
5	**5**	**ФЕР11-01-033-01**	**Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм (22)**	**100 м2**			**0,103**					
		1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	54,7		5,6341	8,53		48,06		
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,58		0,05974	31,26		1,87		
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,84		0,08652	65,71		5,69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.21.07-001	Машины для острожки деревянных полов	маш.час	2,7		0,2781	2,09		0,58		
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0123		0,0012669	11 978,00		15,17		
		11.1.01.04-0024	Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород антисептированная ДП-27, толщина 27 мм, ширина без гребня 100-140 мм	м3	2,88		0,29664	2 156,00		639,56		
			1 ОТ					466,59		48,06	29,64	1 424,00
			2 ЭМ					78,97		8,13	9,1	74,00
			3 в т.ч. ОТм					17,57		1,81	29,64	54,00
			4 М					6 356,61		654,73	6,71	4 393,00
			ЗТ	чел.-ч	54,7		5,6341					
			ЗТм	чел.-ч	1,42		0,14626					
			Итого по расценке					6 902,17		710,92		
			ФОТ							49,87		1 478,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			50,27		1 490,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			27,55		817,00
			Всего по позиции							**788,74**		**8 198,00**
6	**6**	**ФЕР11-01-035-04**	**Устройство покрытий: из плит древесностружечных (22)**	**100 м2**			**0,103**					
		1-3-1	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	47,84		4,92752	8,64		42,57		
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,58		0,05974	31,26		1,87		
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,83		0,08549	65,71		5,62		
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0053		0,0005459	11 978,00		6,54		
		11.2.09.02-0004	Плиты древесностружечные, многослойные и трехслойные, П-1, толщина 18-20 мм	100 м2	1,027		0,105781	3 834,00		405,56		
			1 ОТ					413,34		42,57	29,64	1 262,00
			2 ЭМ					72,67		7,49	9,1	68,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3	в т.ч. ОТм					17,46		1,80	29,64	53,00
		4	М					4 001,00		412,10	6,71	2 765,00
			ЗТ	чел.-ч	47,84		4,92752					
			ЗТм	чел.-ч	1,41		0,14523					
			Итого по расценке					4 487,01		462,16		
			ФОТ							44,37		1 315,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			44,72		1 326,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			24,51		727,00
			Всего по позиции							**531,39**		**6 148,00**
7	**7**	**ФЕР11-01-036-04**	**Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (22)**	**100 м2**			**0,103**					
		1-2-7	Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.-ч	31,41		3,23523	8,31		26,88		
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,34		0,03502	31,26		1,09		
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,48		0,04944	65,71		3,25		
		91.21.22-193	Машины для сварки линолеума	маш.час	5,3		0,5459	3,40		1,86		
		1	ОТ					261,02		26,89	29,64	797,00
		2	ЭМ					60,19		6,20	9,1	56,00
		3	в т.ч. ОТм					10,16		1,05	29,64	31,00
			ЗТ	чел.-ч	31,41		3,23523					
			ЗТм	чел.-ч	0,82		0,08446					
			Итого по расценке					321,21		33,09		
			ФОТ							27,94		828,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			28,16		835,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			15,44		457,00
			Всего по позиции							**76,69**		**2 145,00**
8	**8**	**ФССЦ-01.6.03.04-0232**	**Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "TARKETT MODA" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32)** (Полы)	**м2**			**10,506**	**72,87**		**765,57**	**6,71**	**5 137,00**
			Всего по позиции							**765,57**		**5 137,00**
9	**9**	**ФССЦ-01.7.06.14-0034**	**Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума** (Полы)	**100 м**			**0,07004**	**99,40**		**6,96**	**6,71**	**47,00**
			Всего по позиции							**6,96**		**47,00**
10	**10**	**ФЕР11-01-040-03**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (22)**	**100 м**			**0,1286**					
		1-3-6	Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.-ч	6,68		0,859048	9,18		7,89		
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,005		0,000643	31,26		0,02		
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03		0,003858	65,71		0,25		
		01.7.15.04-0048	Винты самонарезающие, остроконечные, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,338218	12,00		4,06		
		01.7.15.07-0021	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х30 мм	1000 шт	0,263		0,0338218	160,00		5,41		
		11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, левые, высота 48 мм	100 шт	0,08		0,010288	63,00		0,65		
		11.3.03.14-0011	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, правые, высота 48 мм	100 шт	0,08		0,010288	63,00		0,65		
		11.3.03.14-0021	Соединитель для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,05144	128,00		6,58		
		11.3.03.14-0031	Уголок внутренний для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,07		0,009002	128,00		1,15		
		11.3.03.14-0033	Уголок наружный для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,07		0,009002	128,00		1,15		
			1 ОТ					61,32		7,89	29,64	234,00
			2 ЭМ					2,13		0,27	9,1	2,00
			3 в т.ч. ОТм					0,42		0,05	29,64	1,00
			4 М					152,84		19,66	6,71	132,00
			ЗТ	чел.-ч	6,68		0,859048					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТм	чел.-ч	0,04		0,005144					
			Итого по расценке					216,29		27,82		
			ФОТ							7,94		235,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			8,00		237,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			4,39		130,00
			Всего по позиции							**40,21**		**735,00**
11	**11**	**ФССЦ-11.3.03.06-0011**	**Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм, цветной**	**м**			**12,9886**	**4,18**		**54,29**	**6,71**	**364,00**
			(Полы)									
			Всего по позиции							**54,29**		**364,00**
			Итоги по разделу 1 Пол :									
			Итого прямые затраты (справочно)							2 097,47		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							161,26		
			Эксплуатация машин							22,90		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							5,06		
			Материалы							1 913,31		
			Строительные работы							2 350,45		
			в том числе:									
			оплата труда							161,26		
			эксплуатация машин и механизмов							22,90		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							5,06		
			материалы							1 913,31		
			накладные расходы							163,36		
			сметная прибыль							89,62		
			Итого ФОТ (справочно)							166,32		
			Итого накладные расходы (справочно)							163,36		
			Итого сметная прибыль (справочно)							89,62		
			Итого по разделу 1 Пол							**2 350,45**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 2. Стены												
12	12	ФЕРр63-5-2	**Снятие обоев: высококачественных и линкруста(22)**	**100 м2**			**0,4**					
		1-2-0	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	9,95		3,98	7,80		31,04		
		1	ОТ					77,61		31,04	29,64	920,00
			ЗТ	чел.-ч	9,95		3,98					
			Итого по расценке					77,61		31,04		
			ФОТ							31,04		920,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			27,94		828,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			13,97		414,00
			Всего по позиции							**72,95**		**2 162,00**
13	13	ФЕРр63-10-1	**Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (дверной откос, 24)**	**100 м2**			**0,004**					
		1-3-1	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	7,31		0,02924	8,64		0,25		
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,2		0,0008	31,26		0,03		
		1	ОТ					63,16		0,25	29,64	7,00
		2	ЭМ					6,25		0,03	9,1	
		3	в т.ч. ОТм					2,70		0,01	29,64	
			ЗТ	чел.-ч	7,31		0,02924					
			ЗТм	чел.-ч	0,2		0,0008					
			Итого по расценке					69,41		0,28		
			ФОТ							0,26		7,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			0,23		6,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			0,12		3,00
			Всего по позиции							**0,63**		**16,00**
14	14	ФЕР10-05-013-01	**Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (дверной откос, 24)**	**100 м2**			**0,004**					
		1-3-5	Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	55,13		0,22052	9,07		2,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.час	0,1		0,0004	24,33		0,01		
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,04		0,00016	2,44		0,00		
		01.7.15.14-0044	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт	24,09		0,09636	2,00		0,19		
		14.1.06.01-0001	Смесь сухая для наружных работ мелкозернистая, гипсовая, клеевая, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа	кг	536,1		2,1444	1,58		3,39		
		14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	4,2		0,0168	13,08		0,22		
		14.4.01.15-0002	Грунтовка акриловая на латексной основе, для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев	кг	8,33		0,03332	32,90		1,10		
		14.5.01.07-0134	Герметик силиконовый для наружных швов	л	9,6		0,0384	76,80		2,95		
		14.5.11.03-0004	Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	48,6		0,1944	2,70		0,52		
			1 ОТ					500,03		2,00	29,64	59,00
			2 ЭМ					2,43		0,01	9,1	
			3 в т.ч. ОТм					1,01		0,00	29,64	
			4 М					2 092,82		8,37	6,71	56,00
			ЗТ	чел.-ч	55,13		0,22052					
			ЗТм	чел.-ч	0,1		0,0004					
			Итого по расценке					2 595,28		10,38		
			ФОТ							2,00		59,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			1,94		57,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			0,94		28,00
			Всего по позиции							**13,26**		**200,00**
15	**15**	**ФССЦ-01.6.01.02-0006**	**Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм**	**м2**			**0,4**	**15,00**		**6,00**	**6,71**	**40,00**
			(Деревянные конструкции)									
			Всего по позиции							**6,00**		**40,00**
16	**16**	**ФЕРр61-2-7**	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (дверной откос, 24)**	**100 м2**			**0,006**					
		1-3-3	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	226,6		1,3596	8,86		12,05		
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,67		0,00402	31,26		0,13		
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,0021	2,44		0,01		
		04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	2,2		0,0132	517,91		6,84		
			1 ОТ					2 007,68		12,05	29,64	357,00
			2 ЭМ					20,94		0,13	9,1	1,00
			3 в т.ч. ОТм					9,05		0,05	29,64	1,00
			4 М					1 140,25		6,84	6,71	46,00
			ЗТ	чел.-ч	226,6		1,3596					
			ЗТм	чел.-ч	0,67		0,00402					
			Итого по расценке					3 168,87		19,02		
			ФОТ							12,10		358,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			10,77		319,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			5,32		158,00
			Всего по позиции							**35,11**		**881,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	**17**	**ФЕРр61-2-8**	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7 (дверной откос, 24)**	**100 м2**			**0,006**					
		1-3-3	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	32,58		0,19548	8,86		1,73		
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,34		0,00204	31,26		0,06		
		04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	1,1		0,0066	517,91		3,42		
		1	ОТ					288,66		1,73	29,64	51,00
		2	ЭМ					10,63		0,06	9,1	1,00
		3	в т.ч. ОТм					4,59		0,03	29,64	1,00
		4	М					569,70		3,42	6,71	23,00
			ЗТ	чел.-ч	32,58		0,19548					
			ЗТм	чел.-ч	0,34		0,00204					
			Итого по расценке					868,99		5,21		
			ФОТ							1,76		52,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			1,57		46,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			0,77		23,00
			Всего по позиции							**7,55**		**144,00**
18	**18**	**ФЕР15-06-002-01**	**Оклейка стен моющимися обоями: по штукатурке и бетону (22)**	**100 м2**			**0,4**					
		1-3-3	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.-ч	57,8		23,12	8,86		204,84		
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,004	31,26		0,13		
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,004	65,71		0,26		
		01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,0071		0,00284	5 650,00		16,05		
		01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,01		0,004	1,82		0,01		
		02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0004		0,00016	74,58		0,01		
		14.1.03.01-0001	Клей для обоев КМЦ	т	0,002		0,0008	25 990,00		20,79		
		14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений	т	0,0054		0,00216	20 775,00		44,87		
		1	ОТ					512,11		204,84	29,64	6 071,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ					0,97		0,39	9,1	4,00
			3 в т.ч. ОТм					0,26		0,10	29,64	3,00
			4 М					204,34		81,74	6,71	548,00
			ЗТ	чел.-ч	57,8		23,12					
			ЗТм	чел.-ч	0,02		0,008					
			Итого по расценке					717,42		286,97		
			ФОТ							204,94		6 074,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			184,45		5 467,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			85,36		2 530,00
			Всего по позиции							**556,78**		**14 620,00**
19	**19**	**ФССЦ-01.6.02.01-0016**	**Обои виниловые моющиеся**	**10 м2**			**4,48**	**154,60**		**692,61**	**6,71**	**4 647,00**
			(Отделочные работы)									
			Всего по позиции							**692,61**		**4 647,00**
			Итоги по разделу 2 Стены :									
			Итого прямые затраты (справочно)							1 051,51		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							251,91		
			Эксплуатация машин							0,62		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							0,19		
			Материалы							798,98		
			Строительные работы							1 384,89		
			в том числе:									
			оплата труда							251,91		
			эксплуатация машин и механизмов							0,62		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,19		
			материалы							798,98		
			накладные расходы							226,90		
			сметная прибыль							106,48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого ФОТ (справочно)							252,10		
			Итого накладные расходы (справочно)							226,90		
			Итого сметная прибыль (справочно)							106,48		
			Итого по разделу 2 Стены							**1 384,89**		
Раздел 3. Потолок												
20	**20**	**ФЕРр62-41-1**	**Очистка вручную поверхности потолков (22)**	**100 м2**			**0,103**					
		1-2-0	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	17,8		1,8334	7,80		14,30		
		1	ОТ					138,84		14,30	29,64	424,00
			ЗТ	чел.-ч	17,8		1,8334					
			Итого по расценке					138,84		14,30		
			ФОТ							14,30		424,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			12,87		382,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			6,58		195,00
			Всего по позиции							**33,75**		**1 001,00**
21	**21**	**ФЕР07-05-039-15**	**Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу (22)**	**100 м**			**0,1**					
		1-4-0	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	29,8		2,98	9,62		28,67		
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,09		0,009	65,71		0,59		
		03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,006		0,0006	729,98		0,44		
		04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,04		0,004	519,80		2,08		
		1	ОТ					286,68		28,67	29,64	850,00
		2	ЭМ					5,91		0,59	9,1	5,00
		3	в т.ч. ОТм					1,04		0,10	29,64	3,00
		4	М					25,17		2,52	6,71	17,00
			ЗТ	чел.-ч	29,8		2,98					
			ЗТм	чел.-ч	0,09		0,009					
			Итого по расценке					317,76		31,78		
			ФОТ							28,77		853,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4			30,04		891,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68			19,56		580,00
			Всего по позиции							**81,38**		**2 343,00**
22	**22**	**ФЕР15-04-007-02**	**Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (22)**	**100 м2**			**0,103**					
		1-3-2	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	63		6,489	8,74		56,71		
		91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0,02		0,00206	27,66		0,06		
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,16		0,01648	65,71		1,08		
		01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,08652	72,32		6,26		
		01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,31		0,03193	1,82		0,06		
		14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,055		0,005665	11 397,10		64,56		
			1 ОТ					550,62		56,71	29,64	1 681,00
			2 ЭМ					11,06		1,14	9,1	10,00
			3 в т.ч. ОТм					2,09		0,22	29,64	7,00
			4 М					688,15		70,88	6,71	476,00
			ЗТ	чел.-ч	63		6,489					
			ЗТм	чел.-ч	0,18		0,01854					
			Итого по расценке					1 249,83		128,73		
			ФОТ							56,93		1 688,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			51,24		1 519,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			23,71		703,00
			Всего по позиции							**203,68**		**4 389,00**
23	**23**	**ФССЦ-14.3.02.01-0381**	**Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная** (Отделочные работы)	т			**0,003399**	**12 450,65**		**42,32**	**6,71**	**284,00**
			Всего по позиции							**42,32**		**284,00**
24	**24**	**ФССЦ-14.4.01.02-0201**	**Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"** (Отделочные работы)	т			**0,002266**	**30 554,42**		**69,24**	**6,71**	**465,00**
			Всего по позиции							**69,24**		**465,00**
			Итоги по разделу 3 Потолок :									
			Итого прямые затраты (справочно)							286,37		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							99,68		
			Эксплуатация машин							1,73		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							0,32		
			Материалы							184,96		
			Строительные работы							430,37		
			в том числе:									
			оплата труда							99,68		
			эксплуатация машин и механизмов							1,73		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,32		
			материалы							184,96		
			накладные расходы							94,15		
			сметная прибыль							49,85		
			Итого ФОТ (справочно)							100,00		
			Итого накладные расходы (справочно)							94,15		
			Итого сметная прибыль (справочно)							49,85		
			Итого по разделу 3 Потолок							**430,37**		
Раздел 4. Проемы												
25	**25**	**ФЕРр56-10-1**	**Снятие дверных полотен**	**100 м2**			**0,1512**					
		1-2-2	Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.-ч	36,28		5,485536	7,94		43,56		
		1	ОТ					288,06		43,55	29,64	1 291,00
			ЗТ	чел.-ч	36,28		5,485536					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					288,06		43,55		
			ФОТ							43,55		1 291,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			39,20		1 162,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			20,47		607,00
			Всего по позиции							**103,22**		**3 060,00**
26	**26**	**ФЕРр56-9-1**	**Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	**100 шт**			**0,05**					
		1-2-3	Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.-ч	179,3		8,965	8,02		71,90		
		91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.час	3,97		0,1985	48,81		9,69		
		91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.час	7,93		0,3965	1,53		0,61		
		1	ОТ					1 437,99		71,90	29,64	2 131,00
		2	ЭМ					205,91		10,30	9,1	94,00
			ЗТ	чел.-ч	179,3		8,965					
			Итого по расценке					1 643,90		82,20		
			ФОТ							71,90		2 131,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			64,71		1 918,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			33,79		1 002,00
			Всего по позиции							**180,70**		**5 145,00**
27	**27**	**ФЕРр56-9-4**	**Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках**	**100 шт**			**0,03**					
		1-2-2	Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.-ч	67,4		2,022	7,94		16,05		
		1	ОТ					535,16		16,05	29,64	476,00
			ЗТ	чел.-ч	67,4		2,022					
			Итого по расценке					535,16		16,05		
			ФОТ							16,05		476,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			14,45		428,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			7,54		224,00
			Всего по позиции							**38,04**		**1 128,00**
28	**28**	**ФЕР10-01-039-01**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (23,24,26,27,32)**	**100 м2**			**0,1008**					
		1-3-6	Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.-ч	89,53		9,024624	9,18		82,85		
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	9,69		0,976752	86,40		84,39		
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	1,52		0,153216	115,40		17,68		
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,83		0,184464	65,71		12,12		
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00413		0,0004163	11 978,00		4,99		
		04.3.01.07-0011	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2	м3	0,105		0,010584	458,00		4,85		
		08.1.02.25-0031	Ерш металлический строительный	кг	37,5		3,78	10,26		38,78		
		11.1.03.06-0087	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0,08		0,008064	1 100,00		8,87		
		14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	32,4		3,26592	46,86		153,04		
			1 ОТ					821,89		82,85	29,64	2 456,00
			2 ЭМ					1 132,88		114,19	9,1	1 039,00
			3 в т.ч. ОТм					172,57		17,40	29,64	516,00
			4 М					2 088,57		210,53	6,71	1 413,00
			ЗТ	чел.-ч	89,53		9,024624					
			ЗТм	чел.-ч	13,04		1,314432					
			Итого по расценке					4 043,34		407,57		
			ФОТ							100,25		2 972,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			97,44		2 889,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			46,87		1 389,00
			Всего по позиции							**551,88**		**9 186,00**
29	**29**	**ФЕР10-01-039-03**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (19,20,22)**	**100 м2**			**0,0672**					
		1-3-4	Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	115		7,728	8,97		69,32		
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,49		0,032928	31,26		1,03		
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	3,58		0,240576	65,71		15,81		
		01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	108		7,2576	9,04		65,61		
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,01012		0,0006801	11 978,00		8,15		
		11.1.03.06-0087	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0,08		0,005376	1 100,00		5,91		
			1 ОТ					1 031,55		69,32	29,64	2 055,00
			2 ЭМ					250,56		16,84	9,1	153,00
			3 в т.ч. ОТм					48,15		3,24	29,64	96,00
			4 М					1 185,54		79,67	6,71	535,00
			ЗТ	чел.-ч	115		7,728					
			ЗТм	чел.-ч	4,07		0,273504					
			Итого по расценке					2 467,65		165,83		
			ФОТ							72,56		2 151,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			70,53		2 091,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			33,92		1 006,00
			Всего по позиции							270,28		5 840,00
30	30	ФССЦ-01.7.04.07-0001	**Комплект скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в здание (23)** (Деревянные конструкции)	компл			1	94,68		94,68	6,71	635,00
			Всего по позиции							94,68		635,00
31	31	ФССЦ-01.7.04.07-0002	**Комплект скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в помещение (22,32)** (Деревянные конструкции)	компл			2	94,68		189,36	6,71	1 271,00
			Всего по позиции							189,36		1 271,00
32	32	ФССЦ-01.7.04.07-0003	**Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных** (Деревянные конструкции)	компл			5	94,68		473,40	6,71	3 177,00
			Всего по позиции							473,40		3 177,00
33	33	ФССЦ-07.1.01.03-0002	**Блок дверной стальной наружный двупольный** (Деревянные конструкции)	м2			2,52	1 465,11		3 692,08	6,71	24 774,00
			Всего по позиции							3 692,08		24 774,00
34	34	ФССЦ-07.1.01.03-0001	**Блок дверной стальной однопольный** (Деревянные конструкции)	м2			5,67	1 799,14		10 201,12	6,71	68 450,00
			Всего по позиции							10 201,12		68 450,00
35	35	ФССЦ-11.2.02.01-0055	**Блоки дверные двупольные с полотном: под остекление ДО 24-15, площадь 3,49 м2** (Деревянные конструкции)	м2			5,67	223,74		1 268,61	6,71	8 512,00
			Всего по позиции							1 268,61		8 512,00
36	36	ФССЦ-11.2.02.01-0091	**Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим** (Деревянные конструкции)	м2			2,94	244,08		717,60	6,71	4 815,00
			Всего по позиции							717,60		4 815,00
37	37	ФССЦ-11.1.01.10-0004	**Наличники из древесины тип Н-1, размер 13х74 мм**	м			36,288	4,94		179,26	6,71	1 203,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Деревянные конструкции)									
			Всего по позиции							**179,26**		**1 203,00**
			Итоги по разделу 4 Проемы :									
			Итого прямые затраты (справочно)							17 531,31		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							283,67		
			Эксплуатация машин							141,33		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							20,64		
			Материалы							17 106,31		
			Строительные работы							17 960,23		
			в том числе:									
			оплата труда							283,67		
			эксплуатация машин и механизмов							141,33		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							20,64		
			материалы							17 106,31		
			накладные расходы							286,33		
			сметная прибыль							142,59		
			Итого ФОТ (справочно)							304,31		
			Итого накладные расходы (справочно)							286,33		
			Итого сметная прибыль (справочно)							142,59		
			Итого по разделу 4 Проемы							**17 960,23**		
Раздел 5. Электроснабжение												
38	**38**	**ФЕРр67-4-5**	**Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп**	**100 шт**			**0,02**					
		1-2-3	Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.-ч	17,89		0,3578	8,02		2,87		
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,08		0,0016	31,26		0,05		
			1 ОТ					143,48		2,87	29,64	85,00
			2 ЭМ					2,50		0,05	9,1	
			3 в т.ч. ОТм					1,08		0,02	29,64	1,00
			ЗТ	чел.-ч	17,89		0,3578					
			ЗТм	чел.-ч	0,08		0,0016					
			Итого по расценке					145,98		2,92		
			ФОТ							2,89		86,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			2,63		78,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			1,39		41,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							**6,94**		**204,00**
39	**39**	**ФЕРм08-02-390-01**	**Короба пластмассовые: шириной до 40 мм**	**100 м**			**0,4**					
		1-3-9	Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	16,29		6,516	9,51		61,97		
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01		0,004	31,26		0,13		
		01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм	1000 шт	0,2		0,08	180,00		14,40		
		01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,001		0,0004	12 430,00		4,97		
		999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	3,1		1,24	1,00		1,24		
			1 ОТ					154,92		61,97	29,64	1 837,00
			2 ЭМ					0,31		0,12	9,1	1,00
			3 в т.ч. ОТм					0,14		0,06	29,64	2,00
			4 М					51,53		20,61	6,71	138,00
			ЗТ	чел.-ч	16,29		6,516					
			ЗТм	чел.-ч	0,01		0,004					
			Итого по расценке					206,76		82,70		
			ФОТ							62,03		1 839,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			60,17		1 784,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			31,64		938,00
			Всего по позиции							**174,51**		**4 698,00**
40 О	**40**	**ФССЦ-20.2.05.04-0025**	**Кабель-канал (короб) 25х16 мм**	**м**			**40**	**1,71**		**68,40**	**6,71**	**459,00**
			(Инженерное оборудование)									
			Всего по позиции							**68,40**		**459,00**
41	**41**	**ФЕРм08-02-399-01**	**Провод в коробах, сечением: до 6 мм2**	**100 м**			**0,4**					
		ОП п.1.8.3	При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05									
		1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	2,82	1,05	1,1844	9,40		11,13		
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01		0,004	115,40		0,46		
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01		0,004	65,71		0,26		
		01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,16		0,064	30,40		1,95		
		01.7.06.07-0002	Лента монтажная, тип ЛМ-5	10 м	0,5		0,2	6,90		1,38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		14.4.02.09-0001	Краска	кг	0,05		0,02	28,60		0,57		
		999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	0,53		0,212	1,00		0,21		
			1 ОТ					26,51	1,05	11,13	29,64	330,00
			2 ЭМ					1,81		0,72	9,1	7,00
			3 в т.ч. ОТм					0,26		0,10	29,64	3,00
			4 М					10,27		4,11	6,71	28,00
			ЗТ	чел.-ч	2,82	1,05	1,1844					
			ЗТм	чел.-ч	0,02		0,008					
			Итого по расценке					38,59		15,96		
			ФОТ							11,23		333,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			10,89		323,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,73		170,00
			Всего по позиции							**32,58**		**858,00**
42	**42**	**ФССЦ-21.1.06.09-0099**	**Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2**	**1000 м**			**0,04**	**3 036,70**		**121,47**	**6,71**	**815,00**
			(Электротехнические установки на других объектах)									
			Всего по позиции							**121,47**		**815,00**
43	**43**	**ФССЦ-20.5.02.04-0001**	**Коробка ответвительная размером 100x100x50 мм**	**шт**			**2**	**20,70**		**41,40**	**6,71**	**278,00**
			(Электротехнические установки на других объектах)									
			Всего по позиции							**41,40**		**278,00**
44	**44**	**ФЕРм08-03-591-01**	**Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке**	**100 шт**			**0,02**					
		1-4-2	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	31,6		0,632	9,92		6,27		
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,03		0,0006	115,40		0,07		
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02		0,0004	65,71		0,03		
		01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,11		0,0022	30,40		0,07		
		01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,02		0,0204	86,00		1,75		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.15.14-0161	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,00016		0,0000032	29 800,00		0,10		
		01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0003		0,000006	12 430,00		0,07		
		999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	6,27		0,1254	1,00		0,13		
		1	ОТ					313,47		6,27	29,64	186,00
		2	ЭМ					4,77		0,10	9,1	1,00
		3	в т.ч. ОТм					0,64		0,01	29,64	
		4	М					105,83		2,12	6,71	14,00
			ЗТ	чел.-ч	31,6		0,632					
			ЗТм	чел.-ч	0,05		0,001					
			Итого по расценке					424,07		8,49		
			ФОТ							6,28		186,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,09		180,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,20		95,00
			Всего по позиции							**17,78**		**476,00**
45	**45**	**ФССЦ-20.4.01.01-0031**	**Выключатель одноклавишный для открытой проводки**	**10 шт**			**0,2**	**68,00**		**13,60**	**6,71**	**91,00**
			(Электротехнические установки на других объектах)									
			Всего по позиции							**13,60**		**91,00**
46	**46**	**ФЕРм08-03-593-06**	**Светильник потолочный с креплением винтами или болтами**	**100 шт**			**0,02**					
		1-4-2	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	70,64		1,4128	9,92		14,01		
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,88		0,0176	115,40		2,03		
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,87		0,0174	65,71		1,14		
		01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,31		0,0062	30,40		0,19		
		01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00306		0,0000612	12 430,00		0,76		
		01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	4,08		0,0816	86,00		7,02		
		20.5.04.10-0011	Сжимы соединительные	100 шт	1,02		0,0204	100,00		2,04		
		999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	14,02		0,2804	1,00		0,28		
		1	ОТ					700,75		14,02	29,64	416,00
		2	ЭМ					158,72		3,17	9,1	29,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3 в т.ч. ОТм					21,97		0,44	29,64	13,00
			4 М					514,36		10,29	6,71	69,00
			ЗТ	чел.-ч	70,64		1,4128					
			ЗТм	чел.-ч	1,75		0,035					
			Итого по расценке					1 373,83		27,48		
			ФОТ							14,46		429,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			14,03		416,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			7,37		219,00
			Всего по позиции							**48,88**		**1 149,00**
47	**47**	**ФССЦ-20.3.03.07-0051**	**Светильник светодиодный**	**шт**			**2**	**399,63**		**799,26**	**6,71**	**5 363,00**
			(Электротехнические установки на других объектах)									
			Всего по позиции							**799,26**		**5 363,00**
			Итоги по разделу 5 Электроснабжение :									
			Итого прямые затраты (справочно)							1 113,28		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							96,26		
			Эксплуатация машин							4,16		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							0,63		
			Материалы							1 012,86		
			Строительные работы							6,94		
			в том числе:									
			оплата труда							2,87		
			эксплуатация машин и механизмов							0,05		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,02		
			накладные расходы							2,63		
			сметная прибыль							1,39		
			Монтажные работы							1 249,48		
			в том числе:									
			оплата труда							93,39		
			эксплуатация машин и механизмов							4,11		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,61		
			материалы							1 012,86		
			накладные расходы							91,18		
			сметная прибыль							47,94		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Оборудование							68,40		
			Инженерное оборудование							68,40		
			Итого ФОТ (справочно)							96,89		
			Итого накладные расходы (справочно)							93,81		
			Итого сметная прибыль (справочно)							49,33		
			Итого по разделу 5 Электроснабжение							**1 324,82**		
Раздел 6. водоснабжение												
48	**48**	**ФЕР16-04-005-03**	**Демонтаж внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм**	**100 м**			**0,3**					
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5	Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
		1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	12,8	0,6	2,304	9,40		21,66		
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,01	0,6	0,0018	86,40		0,16		
		91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.час	1,27	0,6	0,2286	29,67		6,78		
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04	0,6	0,0072	65,71		0,47		
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,8691	0		2,44		0,00		
		01.7.15.07-0025	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 10х40 мм	1000 шт	0,125	0		270,00		0,00		
		01.7.15.12-0031	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, длина 100 мм	т	0,00238	0		13 889,45		0,00		
			1 ОТ					120,32	0,6	21,66	29,64	642,00
			2 ЭМ					41,17	0,6	7,41	9,1	67,00
			3 в т.ч. ОТм					0,60	0,6	0,11	29,64	3,00
			4 М					68,93	0	0,00	6,71	
			ЗТ	чел.-ч	12,8	0,6	2,304					
			ЗТм	чел.-ч	0,05	0,6	0,009					
			Итого по расценке					230,42		29,07		
			ФОТ							21,77		645,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			23,71		702,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			13,32		395,00
			Всего по позиции							**66,10**		**1 806,00**
49	49	ФЕР16-04-005-03	**Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм**	**100 м**			**0,3**					
		Прил.16.1 п.3.1	Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08									
		1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	12,8	1,08	4,1472	9,40		38,98		
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,01		0,003	86,40		0,26		
		91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.час	1,27		0,381	29,67		11,30		
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		0,012	65,71		0,79		
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,8691		0,26073	2,44		0,64		
		01.7.15.07-0025	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 10х40 мм	1000 шт	0,125		0,0375	270,00		10,13		
		01.7.15.12-0031	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, длина 100 мм	т	0,00238		0,000714	13 889,45		9,92		
			1 ОТ					120,32	1,08	38,98	29,64	1 155,00
			2 ЭМ					41,17		12,35	9,1	112,00
			3 в т.ч. ОТм					0,60		0,18	29,64	5,00
			4 М					68,93		20,68	6,71	139,00
			ЗТ	чел.-ч	12,8	1,08	4,1472					
			ЗТм	чел.-ч	0,05		0,015					
			Итого по расценке					230,42		72,01		
			ФОТ							39,16		1 160,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			42,65		1 263,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			23,97		710,00
			Всего по позиции							**138,63**		**3 379,00**
50	**50**	**ФССЦ-24.3.02.01-0004**	**Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR11, номинальное давление 1,0 МПа, размер 32х2,9 мм**	**м**			**30,75**	**9,91**		**304,73**	**6,71**	**2 045,00**
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
			Всего по позиции							**304,73**		**2 045,00**
51	**51**	**ФССЦ-24.1.02.01-0015**	**Хомуты двухболтовые с быстродействующим замком для крепления труб размером 32-37 мм**	**шт**			**3,75**	**13,86**		**51,98**	**6,71**	**349,00**
			(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
			Всего по позиции							**51,98**		**349,00**
			Итоги по разделу 6 водоснабжение :									
			Итого прямые затраты (справочно)							457,79		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							60,64		
			Эксплуатация машин							19,76		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							0,29		
			Материалы							377,39		
			Строительные работы							561,44		
			в том числе:									
			оплата труда							60,64		
			эксплуатация машин и механизмов							19,76		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,29		
			материалы							377,39		
			накладные расходы							66,36		
			сметная прибыль							37,29		
			Итого ФОТ (справочно)							60,93		
			Итого накладные расходы (справочно)							66,36		
			Итого сметная прибыль (справочно)							37,29		
			Итого по разделу 6 водоснабжение							**561,44**		
Раздел 7. Новый Раздел												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	**52**	**ФССЦпг-01-01-01-041**	**Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную**	**1 т груза**			**2**	**42,98**		**85,96**	**9,1**	**782,00**
			Всего по позиции							**85,96**		**782,00**
53	**53**	**ФССЦпг-03-21-01-015**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км**	**1 т груза**			**2**	**13,38**		**26,76**	**9,1**	**244,00**
			Всего по позиции							**26,76**		**244,00**
			Итоги по разделу 7 Новый Раздел :									
			Итого прямые затраты (справочно)							112,72		
			в том числе:									
			Эксплуатация машин							112,72		
			Строительные работы							112,72		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							112,72		
			Итого по разделу 7 Новый Раздел							**112,72**		
			Итоги по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							22 650,45		174 571,00
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							953,42		28 259,00
			Эксплуатация машин							303,22		2 758,00
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							27,13		803,00
			Материалы							21 393,81		143 554,00
			Строительные работы							22 807,04		202 520,00
			Строительные работы							22 694,32		201 494,00
			в том числе:									
			оплата труда							860,03		25 490,00
			эксплуатация машин и механизмов							186,39		1 694,00
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							26,52		785,00
			материалы							20 380,95		136 758,00
			накладные расходы							839,73		24 888,00
			сметная прибыль							427,22		12 664,00
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							112,72		1 026,00
			Монтажные работы							1 249,48		13 728,00
			в том числе:									
			оплата труда							93,39		2 769,00
			эксплуатация машин и механизмов							4,11		38,00
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,61		18,00
			материалы							1 012,86		6 796,00
			накладные расходы							91,18		2 703,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			сметная прибыль							47,94		1 422,00
			Оборудование							68,40		459,00
			Инженерное оборудование							68,40		459,00
			Итого							**24 124,92**		**216 707,00**
			Итого ФОТ (справочно)							980,55		29 062,00
			Итого накладные расходы (справочно)							930,91		27 591,00
			Итого сметная прибыль (справочно)							475,16		14 086,00
			Аукционное понижение K=0.79500031532							-44 424,87		-44 424,87
			Итого							**-20 299,95**		**172 282,13**
			НДС 20%							-4 059,99		34 456,43
			ВСЕГО по акту							**-24 359,94**		**206 738,56**

Сдал: Генеральный директор ООО «ГСП» О. А. Панфилов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: Директор МУП "ЦМИ" Э. В. Беляцкий

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА
подпись ФИО
01.11.2022
дата